

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO UNIDAD MEDIDA	DETALLE PROYECTO META	DETALLE PROYECTO META MODIFICADA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FLUJO FLUJO
2019	3	MEX190201548448	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE PUENTECILLAS LA CAÑADA TRAMO A UN COSTADO DEL TEMPLO DE PUENTEC - 95914	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95914	Metros Cuadrados	1855	1855	24-06-2019	23-08-2019	450,000.00	500,000.00	37,160.00	37,160.00	37,160.00	21.33	Validado avances
2019	3	MEX198201548652	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CIRCUITO LA PRESA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA NUEVO BOSQUE STA. CRUZ ROSA - 96203	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96203	Metros Cuadrados	2240	2240	24-06-2019	23-08-2019	904,000.00	1,000,000.00	903,291.76	903,291.76	983,291.76	95.54	Validado avances
2019	3	MEX198201548797	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LINBERG CON LOMA DE LIENZO SAN MARCOS DE LA LOMA - 96430	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96430	Metros Cuadrados	560	560	24-06-2019	23-08-2019	291,000.00	300,000.00	290,500.57	290,500.57	290,500.57	88.36	Validado avances
2019	3	MEX190201551131	Proyecto de inversión	1,183,606.85	1,183,606.05	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA PREPARACION DOS SAN FELIPE DE LA ROSA - 102707	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102707	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	1,065,245.45	1,183,606.05	0.00	8.00	8.00	8.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551138	Proyecto de inversión	371,914.17	371,914.17	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS VELAZQUEZ A GUA GRANDE - 102717	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102717	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	334,722.75	371,914.17	8.00	8.00	8.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551514	Proyecto de inversión	648,883.82	648,883.82	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PALIZADA - 183801	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103801	Metros lineales	1385	1385	24-06-2019	31-07-2019	583,995.43	648,883.82	578,048.04	578,048.04	578,048.04	92.78	Validado avances
2019	3	MEX198201552126	Proyecto de inversión	1,652,468.50	1,652,468.50	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL RAMAL LA JAIBA LOCA Y CALLE SAN AGUSTIN JESUS MARIA - 185356	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	185356	Metros lineales	715	715	24-06-2019	31-07-2019	1,487,221.65	1,652,468.50	0.00	8.00	8.00	8.00	Validado avances
2019	3	MEX198201552159	Proyecto de inversión	1,337,081.73	1,337,881.73	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA PEÑA JESUS MARIA MONTE ALTO - 185414	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	185414	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	1,203,373.56	1,337,881.73	8.00	8.00	8.00	8.00	Validado avances
2019	3	MEX190201554018	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LAS CUABRAS PRIMERA ETAPA - 109822	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109822	Metros lineales	224.85	224.85	24-06-2019	31-07-2019	450,000.00	500,000.00	8.00	8.00	0.00	8.00	Validado avances
2019	3	MEX190201548387	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTENARIO LOMA DE SAN JOSE - 95847	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95847	Metros Cuadrados	2282	2282	24-06-2019	23-08-2019	340,000.00	600,000.00	8.00	8.00	0.00	8.00	Validado avances
2019	3	MEX198201551095	Proyecto de inversión	380,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL LINDERO CON RAMA LAS MILPAS - 182653	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182653	Metros Cuadrados	557	557	24-06-2019	23-08-2019	218,000.00	300,000.00	8.00	8.00	0.00	8.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO UNIDAD MEDIDA	DETALLE PROYECTO META	DETALLE PROYECTO META MODIFICADA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FLUJO FLUJO
2019	3	MEX190201551096	Proyecto de inversión	499,999.00	499,999.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL AL PANTEON SAN MARCOS DE LA LOMA - 1e2655	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102655	Metros Cuadrados	1010	1010	24-06-2019	23-08-2019	349,999.10	499,999.08	4,640.00	4,640.00	4,640.00	96.53	Validado avances
2019	3	MEX190201551135	Proyecto de inversión	681,464.32	681,464.32	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS CHELITOS I AGUA GRANDE - 10272s	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102724	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	568,327.89	691,464.32	315,527.91	315,517.91	315,517.91	95.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551141	Proyecto de inversión	1,717,485.21	1,717,485.21	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LOMA BE SAN JAVIER SITIO EJIDO - 101721	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1e2721	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	1,545,736.69	1,717,485.21	858,152.87	858,152.87	858,152.87	90.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551143	Proyecto de inversión	720,362.49	720,362.49	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DEL TALLER MECANICO BO EL CERRILLO EL HOSPITAL EJIDO - 102723	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102723	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	640,866.2A	720,362.49	359,939.18	359,939.10	359,939.10	90.00	Validado avances
2019	3	MEX198201551152	Proyecto de inversión	1,120,609.88	1,120,609.88	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE OREÑAE SANITARIO SAN DIEGO SUCHITEPEC - 102736	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102736	Metros lineales	409.08	409.08	24-06-2019	31-07-2019	1,008,548.89	1,120,609.88	558,261.87	558,261.97	558,261.87	78.22	Validado avances
2019	3	MEX190201551639	Proyecto de inversión	2,327,646.38	2,327,646.38	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES EL CERRITO EL TEMPLO Y LOS DE LA O JESUS MARIA - 104110	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104110	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	2,094,881.7A	2,327,646.38	1,163,621.44	1,163,621.44	1,163,611.44	90.00	Validado avances
2019	3	MEX190201552261	Proyecto de inversión	345,950.61	345,950.61	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LOS GARUÑO PIEDRAS BLANCAS SUR - 1B5666	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105666	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	311,355.55	345,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201552278	Proyecto de inversión	708,116.08	708,116.08	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL OCOTE - 105699	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105699	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	637,304.40	708,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201559096	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA EL POZO LOMA BE SAN JOSE - 107538	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107538	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	050,000.08	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201553306	Proyecto de inversión	1,708,000.00	1,708,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL HOSPITAL EJIDO - 108195	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108195	Metros lineales	1220	1220	24-06-2019	31-07-2019	1,530,000.08	1,708,000.08	849,884.00	849,884.00	849,884.00	0.04	Validado avances
2019	1	MEX190201548668	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BO LOS CEDROS - 96220	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96228	Metros Cuadrados	1055	1055	14-06-2019	23-08-2019	450,000.00	500,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO UNIDAD MEDIDA	DETALLE PROYECTO META	DETALLE PROYECTO META MODIFICADA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FLUJO FLUJO
2019	3	MEX190201548807	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA HACIA BO CENTRO DEL CERRILLO BO SAN ISIDRO - 96442	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96442	Metros Cuadrados	1990	1990	24-06-2018	23-08-2018	818,000.00	900,000.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	82.90	Validado avances
2019	3	MEX190201548878	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ENTRONQUE HACIA ESCUELA PRIMARIA SANTA ISABEL DEL MONTE - 96601	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96601	Metros Cuadrados	1873.2	1073.2	24-06-2019	23-08-2019	450,000.00	500,000.00	31,189.44	31,189.44	31,189.44	83.85	Validado avances
2019	3	MEX190202548886	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO TURCIO SEGUNDA SECCION - 96623	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96623	Metros Cuadrados	1733.3	1733.3	24-06-2019	23-08-2018	720,000.00	800,000.00	719,660.35	719,660.35	719,660.35	67.67	Validado avances
2018	3	MEX190201548891	Proyecto de inversión	494,414.44	494,414.44	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA ZAP DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CABECERA MUNICIPAL - 96638	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96638	Metros Cuadrados	978	978	24-06-2018	23-08-2018	444,973.00	494,414.44	15,821.68	25,821.68	15,821.68	47.44	Validado avances
2019	9	MEX190201551185	Proyecto de inversión	373,610.38	373,610.38	1819	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL EL VIVERO CENTRO DEL CERRILLO - 102668	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102668	Otros	1	1	24-06-2018	31-07-2019	336,249.34	373,610.38	186,537.00	186,537.00	186,537.00	40.00	Validado avances
2018	3	MEX190201551118	Proyecto de inversión	476,638.43	476,638.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO HACIA EL DEPOSITO NUEVO CASAS COLORADAS - 182688	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102688	Otros	1	1	14-06-2019	31-07-2018	428,974.59	476,638.43	237,757.17	237,757.27	237,757.27	95.00	Validado avances
2023	3	MEX190201551128	Proyecto de inversión	1,097,752.93	2,097,752.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA EL LA CAÑADA RAMAL LINO Y DOS POTREROS DE SAN DIEGO - 182698	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182690	Otros	2	1	14-06-2018	32-07-2019	387,977.84	1,097,752.93	8.00	8.00	0.00	8.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551122	Proyecto de inversión	1,123,387.09	1,123,387.09	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES LA GASOLINERA EL AUDITORIO Y LA IGLESIA BARRIO EL VIVERO - 102681	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102692	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2018	1,011,857.98	1,123,387.09	561,361.20	561,361.28	561,361.28	40.00	Validado avances
2019	3	MEX190202551137	Proyecto de inversión	541,995.99	541,995.99	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS CHELITOS II AGUA GRANDE - 102726	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102716	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2018	487,796.39	541,995.99	0.00	8.00	8.00	8.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551147	Proyecto de inversión	2,293,359.40	2,293,359.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LOS RICO SAN AGUSTIN ALTAMIRANO PRIMERA SECCION - 181717	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182727	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	2,064,563.46	2,293,359.40	1,146,399.81	2,146,399.82	2,146,399.82	90.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551148	Proyecto de inversión	1,060,663.64	1,060,663.64	1818	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES LOS REYNA EL RIO LOS RIVERA LA PISTA LOS HERNANDEZ EL PD2D Y LOS OIAZ DE TURCIO PRIMERA SEC - 201728	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182728	Otros	1	1	14-06-2019	31-07-2019	854,597.28	1,060,663.64	529,745.73	529,745.73	529,745.73	90.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO UNIDAD MEDIDA	DETALLE PROYECTO META	DETALLE PROYECTO META MODIFICADA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX190201551150	Proyecto de inversión	939,198.87	939,198.87	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102733	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	845,278.98	939,198.87	469,508.68	469,508.68	469,508.68	60.00	Validado avances
2019	3	MEX190201552452	Proyecto de inversión	1,059,232.15	1,959,232.15	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109644	Metros lineales	224	224	24-06-2019	31-07-2019	953,308.94	1,059,232.15	858,956.53	858,956.59	858,956.53	84.82	Validado avances
2019	3	MEX190201552262	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105667	Metros lineales	790	790	24-06-2019	31-07-2019	1,080,000.00	1,200,000.00	599,851.42	599,851.42	599,851.42	4.03	Validado avances
2019	3	MEX190201548310	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95748	Metros Cuadrados	1083	1083	24-06-2019	23-08-2019	450,000.00	500,000.00	433,325.66	433,325.66	433,325.66	71.56	Validado avances
2019	3	MEX190201548870	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96589	Metros Cuadrados	1055	1835	24-06-2019	23-08-2019	450,000.00	500,000.00	8.00	8.00	8.00	9.00	Validado avances
2019	3	MEX190201548883	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96609	Metros Cuadrados	11200	11200	24-06-2019	23-08-2019	720,000.00	800,000.00	583,993.04	583,993.84	583,993.04	83.48	Validado avances
2019	3	MEX190201548886	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96627	Metros Cuadrados	2115	2115	24-06-2019	23-08-2019	900,000.00	1,000,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551119	Proyecto de inversión	925,391.87	925,391.87	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182689	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	832,851.96	925,391.07	8.00	8.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551134	Proyecto de inversión	979,846.08	979,846.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102713	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	881,861.40	979,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551139	Proyecto de inversión	492,169.43	492,169.43	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101718	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	442,952.49	492,169.43	0.00	8.00	0.00	4.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551706	Proyecto de inversión	2,404,249.84	2,404,249.84	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	184289	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	2,163,824.46	2,404,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RASGO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO AMpliación de Ramal	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO UNIDAD MEDIDA	DETALLE PROYECTO META	DETALLE PROYECTO META MODIFICADA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS	AVANCE FLUIDO
2019	3	MEX190201551806	Proyecto de inversión	832,195.36	832,195.36	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN EL RAMAL LA PRIMARIA EL FRENO SAN AGUSTIN - 104542	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104542	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	748,975.82	832,195.36	8.08	0.08	8.08	8.00	Validado avances
2019	3	MEX190201553879	Proyecto de inversión	1,500,000.90	1,500,000.90	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ORENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA RR GUSTAVO BAZ - 109477	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109477	Metros lineales	861.59	861.59	24-06-2019	31-07-2019	1,550,000.00	1,500,000.90	748,750.00	748,750.00	748,750.00	8.14	Validado avances
2019	3	MEX190201548492	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.08	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PARAJE LAS PERAS SAN ANTONIO DEL RINCON - 95970	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95970	Metros Cuadrados	1055	1055	24-06-2019	23-08-2019	450,000.00	500,000.08	0.08	0.00	0.00	0.08	Validado avances
2019	3	MEX190201551103	Proyecto de inversión	382,606.99	382,606.99	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE SAN FRANCISCO LOMA DE LIENZO - 102666	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102666	Otros	1	1	24-06-2019	23-08-2019	344,346.29	382,606.99	190,812.83	190,812.83	190,812.83	40.08	Validado avances
2019	3	MEX190201551492	Proyecto de inversión	1,497,448.52	1,497,448.52	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PUERTA DEL PILAR - 103796	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103796	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	1,347,703.66	1,497,448.52	1,085,587.46	1,085,587.46	1,085,587.46	95.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551774	Proyecto de inversión	651,330.33	651,330.33	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES RANCHO DE LOS REYES RANCHO LOS ARRIAGA Y EL CANAL DOLDRIS VAQUERIAS - 104453	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104453	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	586,197.30	651,330.33	0.08	0.08	8.00	85.00	Validado avances
2019	3	MEX190201552116	Proyecto de inversión	1,000,000.08	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA SAN PEDRO DEL RINCON - 105319	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105319	Metros lineales	602.3	602.3	24-06-2019	31-07-2019	900,000.08	1,000,000.08	8.00	0.08	0.00	8.00	Validado avances
2019	3	MEX190201552198	Proyecto de inversión	1,014,242.17	1,014,242.20	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP. DOCCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y DOCCIENTOS CINCUENTA Y OCHO VILLA VICTORIA - 105515	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105515	Vivienda	12	12	24-06-2019	31-07-2019	812,817.98	1,814,242.20	8.00	0.00	8.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201552359	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SECCION DE GUADALUPE - 105871	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105871	Metros lineales	1220	1220	24-06-2019	31-07-2019	1,350,000.08	1,500,000.08	749,858.98	749,858.98	749,858.98	0.02	Validado avances
2019	3	MEX190201552374	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA VENTA DE OCOTILLOS - 185897	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	185897	Metros lineales	296	296	24-06-2019	31-07-2019	1,080,000.08	1,200,000.00	599,384.21	599,384.21	599,384.21	0.17	Validado avances
2019	3	MEX190201548409	Proyecto de inversión	500,000.08	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLINICA BARRIO DE PUENTECILLAS - 95873	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95873	Metros Cuadrados	1055	1055	24-06-2019	23-08-2019	450,000.08	500,000.08	37,160.00	37,160.08	37,160.08	90.05	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PRO
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO UNIDAD MEDIDA	DETALLE PROYECTO META	DETALLE PROYECTO META MODIFICADA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FLUJO FLUJO
2019	3	MEX190201551116	Proyecto de Inversión	602,349.11	602,349.11	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LAS CUADRAS PRIMERA ETAPA PALIZADA - 102686	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102686	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	542,114.20	602,349.11	300,767.27	300,767.27	300,767.27	95.80	Validado avances
2019	3	MEX190201551127	Proyecto de Inversión	1,157,417.73	1,157,427.79	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL EL POZO SAN DIEGO DEL CERRITO - 102700	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102700	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	1,041,684.96	1,157,427.73	578,259.79	578,259.79	578,259.79	50.80	Validado avances
2019	3	MEX190201551140	Proyecto de inversión	690,444.40	690,444.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS SALGADO RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD - 102720	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102720	Otros	2	1	24-06-2019	31-07-2019	621,399.96	690,444.40	344,833.33	344,833.33	344,833.33	90.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551144	Proyecto de inversión	2,900,310.80	1,900,310.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ZONA DE LA GASERA BARRIO EL OCOTE - 102724	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102724	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	1,710,279.71	1,900,318.80	949,040.04	949,040.04	949,040.04	90.80	Validado avances
2019	3	MEX190201551146	Proyecto de inversión	2,174,298.39	2,174,196.39	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LOS CARBAJAL LA SECUNDARIA Y LA IGLESIA SAN LUIS EL ALTO - 101726	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102736	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	1,956,866.75	2,174,298.39	1,086,575.45	1,086,575.45	1,086,575.45	60.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551485	Proyecto de inversión	2,060,399.13	2,060,399.13	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASAS COLDRA9AS - 103716	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103716	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	1,854,359.22	2,060,399.13	1,829,205.66	1,029,205.66	1,029,205.66	30.80	Validado avances
2019	3	MEX190201551741	Proyecto de inversión	532,639.13	532,639.13	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES LAS CANOAS Y LA IGLESIA SAN AGUSTIN CANCHILLAS SEGUNDA SECCION - 104363	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104363	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	479,375.22	532,639.13	8.80	0.80	0.80	0.80	Validado avances
2019	3	MEX190201551953	Proyecto de inversión	646,954.75	646,054.75	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA LAS PEÑAS - 104921	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104921	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	581,449.28	646,054.75	322,221.60	122,221.60	322,221.60	50.80	Validado avances
2019	3	MEX190201552273	Proyecto de inversión	464,125.10	464,125.10	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ORENAIE SANITARIO RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD - 105688	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105688	Metros lineales	470	470	24-06-2019	31-07-2019	417,712.59	464,125.10	232,038.52	232,038.52	232,038.52	0.19	Validado avances
2019	3	MEX190201552325	Proyecto de inversión	732,993.14	732,993.14	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO OLD DE AGUA PIEDRAS BLANCAS SUR - 185798	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	185790	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	659,693.83	732,993.14	0.80	0.80	0.80	8.80	Validado avances
2019	3	MEX190201548764	Proyecto de inversión	300,000.80	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS RAMALES DE PARAJE SAN DAQUIN SAN MARCOS DE LA LOMA - 96352	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96352	Metros Cuadrados	560	560	24-06-2019	23-08-2019	290,000.80	300,000.00	280,902.67	280,902.87	280,902.07	91.87	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX190201551648	Proyecto de inversión	1,745,990.26	1,745,990.26	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA ZAP CIENTO VEINTE Y DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CABECERA MUNICIPAL - 104145	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104145	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	1,571,391.23	1,745,990.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551731	Proyecto de inversión	282,580.99	282,580.99	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRICACION RAMAL LOS GONZALEZ SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION - 104345	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104345	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	254,322.89	282,580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551773	Proyecto de inversión	1,070,958.93	1,070,958.93	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOS RAMALES RANCHO CORTES Y LA CAPILLA LOS ALVAREZ SAN AGUSTIN BERROS - 104452	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104452	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	963,863.04	1,070,958.93	534,950.30	534,950.30	534,950.30	42.00	Validado avances
2019	3	MEX190201551826	Proyecto de inversión	1,590,684.76	1,590,684.76	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAGUNA SECA SEGUNDA SECCION - 104597	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104597	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	1,431,616.28	1,590,684.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201552131	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE EL CONVENTO SAN AGUTIN BERROS - 105365	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105365	Metros lineales	540	540	24-06-2019	31-07-2019	900,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201552254	Proyecto de inversión	301,619.05	301,619.05	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS LIMITES CON SITIO EJIDO Y EL HOSPITAL EJIDO PIEDRAS BLANCAS SUR - 105647	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105647	Otros	1	1	24-06-2019	31-07-2019	271,457.15	301,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX190201548840	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BO PUENTECILLAS CENTRO CERRI - 96508	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96508	Metros Cuadrados	1930	1930	24-06-2019	23-08-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	Validado avances

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Conyuntivo - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	32,677,655.75	108,925,519.18	97,878,413.28	108,925,519.18	33,585,298.37	33,585,298.37	33,585,298.37	N/A		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FismDF	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	16,338,827.88	14,976,955.67	16,338,827.88	7,348,402.52	7,348,402.52	7,348,402.52	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FismDF	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	1,521,333.50	1,369,200.15	1,521,333.58	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	1819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FismDF	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	0.00	1,155,980.61	912,817.98	1,155,980.61	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FismDF	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	32,677,655.75	88,162,945.12	79,047,658.61	88,162,945.12	26,236,895.85	26,236,895.85	26,236,895.85	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FismDF	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	900,105.92	810,095.33	900,105.92	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FismDF	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	846,326.15	761,693.54	846,326.15	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fijo
2019	3	3	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo e complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.3	3.5	3.5	100	Validado
2019	3	3	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25.3	15.1	87.2	977.48	Validado
2019	3	3	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.7	20.9	31.4	66.56	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Remo	Clave Remo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	68,321,376.36	68,321,376.36	54,491,032.29	68,311,376.36	45,137,913.15	45,137,923.25	45,137,923.25	N/A		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FortamunDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	500,000.00	500,000.00	375,000.00	500,000.00	72,210.00	72,210.00	72,210.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FortamunDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	4,197,500.00	4,197,500.00	3,148,125.00	4,197,500.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FortamunDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	10,720,317.34	10,720,317.34	8,040,238.01	10,720,317.34	6,140,633.43	6,140,633.43	6,140,633.43	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FortamunDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	14,725,175.18	14,725,175.18	13,043,801.39	14,725,175.18	12,318,908.06	12,318,908.06	12,318,900.06	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FortamunDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,300,000.00	3,300,000.00	2,975,000.00	3,300,000.00	2,864,314.95	2,864,314.95	2,864,314.95	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FortamunDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	313 - Agua	686,172.58	686,172.58	514,629.44	686,172.58	130,324.26	130,324.26	130,324.26	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FortamunDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1085	FortamunDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	62,773.32	62,773.32	47,079.99	62,773.32	33,096.24	33,896.24	33,896.24	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FortamunDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	3E1 - Energía eléctrica	5,885,079.96	5,885,079.96	4,413,009.97	5,885,079.96	4,066,092.00	4,066,092.00	4,066,092.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FortamunDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	25,244,357.98	25,244,357.98	18,933,268.49	25,244,357.98	16,511,544.31	16,511,544.31	16,511,544.31	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF
PERIODO: (JULIO - SEPTIEMBRE 2019)

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
CLORACIÓN DE AGUA POTABLE CAEM Y CONAGUA	130,324.26
ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO	4,066,092.00
APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	12,318,908.06
FIANZAS DE FIDELIDAD	33,896.24
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	16,511,544.31
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	6,140,633.43
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,864,314.95
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA Y ANTIDOPING PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	72,210.00
PAGO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN RELLENO SANITARIO ZINACANTEPEC	-
PAGO DE PASIVOS	3,000,000.00

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	3	3	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	75	59.6	79.47	Validado
2019	3	3	México	Villa Victoria	99 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	75	75	54.4	72.53	Validado