

2023		1		MEX220202079539		Proyecto de Inversión		2022		1,800,000.00		1,799,994.19		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS EL ALTO - 83285		Vila Victoria		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Transportes y Vialidades		Municipio de Vila Victoria		78616		20-05-2022		30-06-2022		1,799,994.19		1,799,994.19		1,518.00		1,518.00		100.00		Terminado		Validado avances		Sin observaciones	
DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICIO DEL ACURSO	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																						
2023	1	MEX220202080485	Proyecto de Inversión	2022	1,600,000.00	1,599,392.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS EL ALTO - 83285	Vila Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Vila Victoria	83285	30-05-2022	15-07-2022	1,599,392.33	1,599,392.33	1,599,392.33	1,599,392.33	1,599,392.33	1,599,392.33	1,085.00	1,085.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																					
2023	1	MEX220202080713	Proyecto de Inversión	2022	1,500,000.00	1,499,405.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CRUCERO HACIA EL TEMPLO DAMASCO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS CEDROS PRIMERA SECCIÓN SUCHITEPEC, LOS CEDROS SUCHITEPEC - 84408	Vila Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Vila Victoria	84408	10-05-2022	15-07-2022	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1,272.00	1,272.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																					
2023	1	MEX220202080728	Proyecto de Inversión	2022	1,000,000.00	999,897.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DEL JARDIN DE NIÑOS HACIA LA MOLINERIA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA - 84489	Vila Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Vila Victoria	84489	10-05-2022	15-07-2022	999,897.66	999,897.66	999,897.66	999,897.66	999,897.66	999,897.66	900.00	900.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																					
2023	1	MEX220202081169	Proyecto de Inversión	2022	1,600,000.00	1,598,234.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAIE LA CAÑADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 86735	Vila Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Vila Victoria	86735	25-05-2022	15-07-2022	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1,454.00	1,454.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																					
2023	1	MEX220202113913	Proyecto de Inversión	2022	1,000,000.00	998,487.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA TRAMPA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CANOHILLAS SEGUNDA SECCIÓN - 131335	Vila Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Vila Victoria	131335	01-08-2022	31-08-2022	998,487.85	998,487.85	998,487.85	998,487.85	998,487.85	998,487.85	1,097.00	1,097.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																					
2023	1	MEX220202114952	Proyecto de Inversión	2022	2,020,399.12	2,019,047.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA - 138288	Vila Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Vila Victoria	138288	13-07-2022	11-09-2022	2,019,047.08	2,019,047.08	2,019,047.08	2,019,047.08	2,019,047.08	2,019,047.08	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																					
2023	1	MEX220202114514	Proyecto de Inversión	2022	1,386,311.73	1,385,963.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN LOS RAMALES EL CAMPO I EL CAMPO II Y EL CAMPO III EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS - 138828	Vila Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vila Victoria	138828	15-07-2022	18-09-2022	1,385,963.05	1,385,963.05	1,385,963.05	1,385,963.05	1,385,963.05	1,385,963.05	285.00	285.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																					

DETALLE PROYECTO CICLO		DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RANGO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION PROYECTO	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO PORCENTAJE E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2023	1	MEX220302115145		Proyecto de Inversión	2022	1,224,000.00	1,223,733.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	141215	25-07-2022	30-09-2022	1,223,733.88	1,223,733.88	1,223,733.88	1,223,733.88	153.47	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX220302117508		Proyecto de Inversión	2022	3,980,000.00	3,978,326.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	150667	13-07-2022	11-09-2022	3,978,326.64	3,978,326.64	3,978,326.64	3,978,326.64	1,200.00	1,200.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX220302128329		Proyecto de Inversión	2022	4,900,000.00	4,899,719.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	201736	05-09-2022	14-11-2022	4,899,719.85	4,899,719.85	4,899,719.85	4,899,719.85	7,932.00	7,932.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX2203023080768		Proyecto de Inversión	2022	1,000,000.00	999,940.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viadlidades	Municipio de Villa Victoria	84717	16-05-2022	30-06-2022	999,940.20	999,940.20	999,940.20	999,940.20	923.00	923.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX2203022081154		Proyecto de Inversión	2022	1,500,000.00	1,499,789.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viadlidades	Municipio de Villa Victoria	86639	20-06-2022	29-07-2022	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1,303.00	1,303.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX220302114617		Proyecto de Inversión	2022	534,370.32	533,946.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139231	14-07-2022	31-08-2022	533,946.21	533,946.21	533,946.21	533,946.21	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX220302115043		Proyecto de Inversión	2022	2,100,645.64	2,100,293.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144356	20-07-2022	30-08-2022	2,100,293.68	2,100,293.68	2,100,293.68	2,100,293.68	493.00	493.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX220302117286		Proyecto de Inversión	2022	1,787,743.30	1,787,289.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	149784	20-07-2022	30-09-2022	1,787,289.02	1,787,289.02	1,787,289.02	1,787,289.02	961.00	961.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	1	MEX220202079523		Proyecto de Inversión	2022	1,840,000.00	1,799,763.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viadlidades	Municipio de Villa Victoria	78568	20-05-2022	30-06-2022	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,738.00	1,738.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACIÓN	DETALLE PROYECTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EFECTUADO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO MODIFICA DA	AVANCE FISICO META	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISOR
2023	1	MEX220202080791	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,300.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO A UN COSTADO DEL RIO HACIA EL CUTZAMALA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS VELAZQUEZ - 84807	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84807	16-05-2022	30-06-2022	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	Metros Cuadrados	1,363.00	1,363.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081114	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,504.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN MIGUEL - 86453	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86453	20-05-2022	15-07-2022	1,799,504.90	1,799,504.90	1,799,504.90	1,799,504.90	1,799,504.90	Metros Cuadrados	1,700.00	1,700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081124	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,898.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PABALE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LENZO - 86492	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86492	16-05-2022	15-07-2022	1,499,898.68	1,499,898.68	1,499,898.68	1,499,898.68	1,499,898.68	Metros Cuadrados	1,416.00	1,416.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081197	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,685.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 86905	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86905	06-06-2022	15-07-2022	1,799,685.10	1,799,685.10	1,799,685.10	1,799,685.10	1,799,685.10	Metros Cuadrados	1,737.00	1,737.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202112974	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,605.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SUCHITIMBER - 131632	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131632	12-07-2022	31-08-2022	999,605.33	999,605.33	999,605.33	999,605.33	999,605.33	Metros Cuadrados	926.00	926.00	100.00	Terminado	Validado avances	(obs:) Observación: El monto se pagó cuando se terminó de la obra, no en cero - trimestres 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, 18,0, 19,0, 20,0, 21,0, 22,0, 23,0, 24,0, 25,0, 26,0, 27,0, 28,0, 29,0, 30,0, 31,0, 32,0, 33,0, 34,0, 35,0, 36,0, 37,0, 38,0, 39,0, 40,0, 41,0, 42,0, 43,0, 44,0, 45,0, 46,0, 47,0, 48,0, 49,0, 50,0, 51,0, 52,0, 53,0, 54,0, 55,0, 56,0, 57,0, 58,0, 59,0, 60,0, 61,0, 62,0, 63,0, 64,0, 65,0, 66,0, 67,0, 68,0, 69,0, 70,0, 71,0, 72,0, 73,0, 74,0, 75,0, 76,0, 77,0, 78,0, 79,0, 80,0, 81,0, 82,0, 83,0, 84,0, 85,0, 86,0, 87,0, 88,0, 89,0, 90,0, 91,0, 92,0, 93,0, 94,0, 95,0, 96,0, 97,0, 98,0, 99,0, 100,0, 101,0, 102,0, 103,0, 104,0, 105,0, 106,0, 107,0, 108,0, 109,0, 110,0, 111,0, 112,0, 113,0, 114,0, 115,0, 116,0, 117,0, 118,0, 119,0, 120,0, 121,0, 122,0, 123,0, 124,0, 125,0, 126,0, 127,0, 128,0, 129,0, 130,0, 131,0, 132,0, 133,0, 134,0, 135,0, 136,0, 137,0, 138,0, 139,0, 140,0, 141,0, 142,0, 143,0, 144,0, 145,0, 146,0, 147,0, 148,0, 149,0, 150,0, 151,0, 152,0, 153,0, 154,0, 155,0, 156,0, 157,0, 158,0, 159,0, 160,0, 161,0, 162,0, 163,0, 164,0, 165,0, 166,0, 167,0, 168,0, 169,0, 170,0, 171,0, 172,0, 173,0, 174,0, 175,0, 176,0, 177,0, 178,0, 179,0, 180,0, 181,0, 182,0, 183,0, 184,0, 185,0, 186,0, 187,0, 188,0, 189,0, 190,0, 191,0, 192,0, 193,0, 194,0, 195,0, 196,0, 197,0, 198,0, 199,0, 200,0, 201,0, 202,0, 203,0, 204,0, 205,0, 206,0, 207,0, 208,0, 209,0, 210,0, 211,0, 212,0, 213,0, 214,0, 215,0, 216,0, 217,0, 218,0, 219,0, 220,0, 221,0, 222,0, 223,0, 224,0, 225,0, 226,0, 227,0, 228,0, 229,0, 230,0, 231,0, 232,0, 233,0, 234,0, 235,0, 236,0, 237,0, 238,0, 239,0, 240,0, 241,0, 242,0, 243,0, 244,0, 245,0, 246,0, 247,0, 248,0, 249,0, 250,0, 251,0, 252,0, 253,0, 254,0, 255,0, 256,0, 257,0, 258,0, 259,0, 260,0, 261,0, 262,0, 263,0, 264,0, 265,0, 266,0, 267,0, 268,0, 269,0, 270,0, 271,0, 272,0, 273,0, 274,0, 275,0, 276,0, 277,0, 278,0, 279,0, 280,0, 281,0, 282,0, 283,0, 284,0, 285,0, 286,0, 287,0, 288,0, 289,0, 290,0, 291,0, 292,0, 293,0, 294,0, 295,0, 296,0, 297,0, 298,0, 299,0, 300,0, 301,0, 302,0, 303,0, 304,0, 305,0, 306,0, 307,0, 308,0, 309,0, 310,0, 311,0, 312,0, 313,0, 314,0, 315,0, 316,0, 317,0, 318,0, 319,0, 320,0, 321,0, 322,0, 323,0, 324,0, 325,0, 326,0, 327,0, 328,0, 329,0, 330,0, 331,0, 332,0, 333,0, 334,0, 335,0, 336,0, 337,0, 338,0, 339,0, 340,0, 341,0, 342,0, 343,0, 344,0, 345,0, 346,0, 347,0, 348,0, 349,0, 350,0, 351,0, 352,0, 353,0, 354,0, 355,0, 356,0, 357,0, 358,0, 359,0, 360,0, 361,0, 362,0, 363,0, 364,0, 365,0, 366,0, 367,0, 368,0, 369,0, 370,0, 371,0, 372,0, 373,0, 374,0, 375,0, 376,0, 377,0, 378,0, 379,0, 380,0, 381,0, 382,0, 383,0, 384,0, 385,0, 386,0, 387,0, 388,0, 389,0, 390,0, 391,0, 392,0, 393,0, 394,0, 395,0, 396,0, 397,0, 398,0, 399,0, 400,0, 401,0, 402,0, 403,0, 404,0, 405,0, 406,0, 407,0, 408,0, 409,0, 410,0, 411,0, 412,0, 413,0, 414,0, 415,0, 416,0, 417,0, 418,0, 419,0, 420,0, 421,0, 422,0, 423,0, 424,0, 425,0, 426,0, 427,0, 428,0, 429,0, 430,0, 431,0, 432,0, 433,0, 434,0, 435,0, 436,0, 437,0, 438,0, 439,0, 440,0, 441,0, 442,0, 443,0, 444,0, 445,0, 446,0, 447,0, 448,0, 449,0, 450,0, 451,0, 452,0, 453,0, 454,0, 455,0, 456,0, 457,0, 458,0, 459,0, 460,0, 461,0, 462,0, 463,0, 464,0, 465,0, 466,0, 467,0, 468,0, 469,0, 470,0, 471,0, 472,0, 473,0, 474,0, 475,0, 476,0, 477,0, 478,0, 479,0, 480,0, 481,0, 482,0, 483,0, 484,0, 485,0, 486,0, 487,0, 488,0, 489,0, 490,0, 491,0, 492,0, 493,0, 494,0, 495,0, 496,0, 497,0, 498,0, 499,0, 500,0, 501,0, 502,0, 503,0, 504,0, 505,0, 506,0, 507,0, 508,0, 509,0, 510,0, 511,0, 512,0, 513,0, 514,0, 515,0, 516,0, 517,0, 518,0, 519,0, 520,0, 521,0, 522,0, 523,0, 524,0, 525,0, 526,0, 527,0, 528,0, 529,0, 530,0, 531,0, 532,0, 533,0, 534,0, 535,0, 536,0, 537,0, 538,0, 539,0, 540,0, 541,0, 542,0, 543,0, 544,0, 545,0, 546,0, 547,0, 548,0, 549,0, 550,0, 551,0, 552,0, 553,0, 554,0, 555,0, 556,0, 557,0, 558,0, 559,0, 560,0, 561,0, 562,0, 563,0, 564,0, 565,0, 566,0, 567,0, 568,0, 569,0, 570,0, 571,0, 572,0, 573,0, 574,0, 575,0, 576,0, 577,0, 578,0, 579,0, 580,0, 581,0, 582,0, 583,0, 584,0, 585,0, 586,0, 587,0, 588,0, 589,0, 590,0, 591,0, 592,0, 593,0, 594,0, 595,0, 596,0, 597,0, 598,0, 599,0, 600,0, 601,0, 602,0, 603,0, 604,0, 605,0, 606,0, 607,0, 608,0, 609,0, 610,0, 611,0, 612,0, 613,0, 614,0, 615,0, 616,0, 617,0, 618,0, 619,0, 620,0, 621,0, 622,0, 623,0, 624,0, 625,0, 626,0, 627,0, 628,0, 629,0, 630,0, 631,0, 632,0, 633,0, 634,0, 635,0, 636,0, 637,0, 638,0, 639,0, 640,0, 641,0, 642,0, 643,0, 644,0, 645,0, 646,0, 647,0, 648,0, 649,0, 650,0, 651,0, 652,0, 653,0, 654,0, 655,0, 656,0, 657,0, 658,0, 659,0, 660,0, 661,0, 662,0, 663,0, 664,0, 665,0, 666,0, 667,0, 668,0, 669,0, 670,0, 671,0, 672,0, 673,0, 674,0, 675,0, 676,0, 677,0, 678,0, 679,0, 680,0, 681,0, 682,0, 683,0, 684,0, 685,0, 686,0, 687,0, 688,0, 689,0, 690,0, 691,0, 692,0, 693,0, 694,0, 695,0, 696,0, 697,0, 698,0, 699,0, 700,0, 701,0, 702,0, 703,0, 704,0, 705,0, 706,0, 707,0, 708,0, 709,0, 710,0, 711,0, 712,0, 713,0, 714,0, 715,0, 716,0, 717,0, 718,0, 719,0, 720,0, 721,0, 722,0, 723,0, 724,0, 725,0, 726,0, 727,0, 728,0, 729,0, 730,0, 731,0, 732,0, 733,0, 734,0, 735,0, 736,0, 737,0, 738,0, 739,0, 740,0, 741,0, 742,0, 743,0, 744,0, 745,0, 746,0, 747,0, 748,0, 749,0, 750,0, 751,0, 752,0, 753,0, 754,0, 755,0, 756,0, 757,0, 758,0, 759,0, 760,0, 761,0, 762,0, 763,0, 764,0, 765,0, 766,0, 767,0, 768,0, 769,0, 770,0, 771,0, 772,0, 773,0, 774,0, 775,0, 776,0, 777,0, 778,0, 779,0, 780,0, 781,0, 782,0, 783,0, 784,0, 785,0, 786,0, 787,0, 788,0, 789,0, 790,0, 791,0, 792,0, 793,0, 794,0, 795,0, 796,0, 797,0, 798,0, 799,0, 800,0, 801,0, 802,0, 803,0, 804,0, 805,0, 806,0, 807,0, 808,0, 809,0, 810,0, 811,0, 812,0, 813,0, 814,0, 815,0, 816,0, 817,0, 818,0, 819,0, 820,0, 821,0, 822,0, 823,0, 824,0, 825,0, 826,0, 827,0, 828,0, 829,0, 830,0, 831,0, 832,0, 833,0, 834,0, 835,0, 836,0, 837,0, 838,0, 839,0, 840,0, 841,0, 842,0, 843,0, 844,0, 845,0, 846,0, 847,0, 848,0, 849,0, 850,0, 851,0, 852,0, 853,0, 854,0, 855,0, 856,0, 857,0, 858,0, 859,0, 860,0, 861,0, 862,0, 863,0, 864,0, 865,0, 866,0, 867,0, 868,0, 869,0, 870,0, 871,0, 872,0, 873,0, 874,0, 875,0, 876,0, 877,0, 878,0, 879,0, 880,0, 881,0, 882,0, 883,0, 884,0, 885,0, 886,0, 887,0, 888,0, 889,0, 890,0, 891,0, 892,0, 893,0, 894,0, 895,0, 896,0, 897,0, 898,0, 899,0, 900,0, 901,0, 902,0, 903,0, 904,0, 905,0, 906,0, 907,0, 908,0, 909,0, 910,0, 911,0, 912,0, 913,0, 914,0, 915,0, 916,0, 917,0, 918,0, 919,0, 920,0, 921,0, 922,0, 923,0, 924,0, 925,0, 926,0, 927,0, 928,0, 929,0, 930,0, 931,0, 932,0, 933,0, 934,0, 935,0, 936,0, 937,0, 938,0, 939,0, 940,0, 941,0, 942,0, 943,0, 944,0, 945,0, 946,0, 947,0, 948,0, 949,0, 950,0, 951,0, 952,0, 953,0, 954,0, 955,0, 956,0, 957,0, 958,0, 959,0, 960,0, 961,0, 962,0, 963,0, 964,0, 965,0, 966,0, 967,0, 968,0, 969,0, 970,0, 971,0, 972,0, 973,0, 974,0, 975,0, 976,0, 977,0, 978,0, 979,0, 980,0, 981,0, 982,0, 983,0, 984,0, 985,0, 986,0, 987,0, 988,0, 989,0, 990,0, 991,0, 992,0, 993,0, 994,0, 995,0, 996,0, 997,0, 998,0, 999,0, 1000,0, 1001,0, 1002,0, 1003,0, 1004,0, 1005,0, 1006,0, 1007,0, 1008,0, 1009,0, 1010,0, 1011,0, 1012,0, 1013,0, 1014,0, 1015,0, 1016,0, 1017,0, 1018,0, 1019,0, 1020,0, 1021,0, 1022,0, 1023,0, 1024,0, 1025,0, 1026,0, 1027,0, 1028,0, 1029,0, 1030,0, 1031,0, 1032,0, 1033,0, 1034,0, 1035,0, 1036,0, 1037,0, 1038,0, 1039,0, 1040,0, 1041,0, 1042,0, 1043,0, 1044,0, 1045,0, 1046,0, 1047,0, 1048,0, 1049,0, 1050,0, 1051,0, 1052,0, 1053,0, 1054,0, 1055,0, 1056,0, 1057,0, 1058,0, 1059,0, 1060,0, 1061,0, 1062,0, 1063,0, 1064,0, 1065,0, 1066,0, 1067,0, 1068,0, 1069,0, 1070,0, 1071,0, 1072,0, 1073,0, 1074,0, 1075,0, 1076,0, 1077,0, 1078,0, 1079,0, 1080,0, 1081,0, 1082,0, 1083,0, 1084,0, 1085,0, 1086,0, 1087,0, 1088,0, 1089,0, 1090,0, 1091,0, 1092,0, 1093,0, 1094,0, 1095,0, 1096,0, 1097,0, 1098,0, 1099,0, 1100,0, 1101,0, 1102,0, 1103,0, 1104,0, 1105,0, 1106,0, 1107,0, 1108,0, 1109,0, 1110,0, 1111,0, 1112,0, 1113,0, 1114,0, 1115,0, 1116,0, 1117,0, 1118,0, 1119,0, 1120,0, 1121,0, 1122,0, 1123,0, 1124,0, 1125,0, 1126,0, 1127,0, 1128,0, 1129,0, 1130,0, 1131,0, 1132,0, 1133,0, 1134,0, 1135,0, 1136,0, 1137,0, 1138,0, 1139,0, 1140,0, 1141,0, 1142,0, 1143,0, 1144,0, 1145,0, 1146,0, 1147,0, 1148,0, 1149,0, 1150,0, 1151,0, 1152,0, 1153,0, 1154,0, 1155,0, 1156,0, 1157,0, 1158,0, 1159,0, 1160,0, 1161,0, 1162,0, 1163,0, 1164,0, 1165,0, 1166,0, 1167,0, 1168,0, 1169,0, 1170,0, 1171,0, 1172,0, 1173,0, 1174,0, 1175,0, 1176,0, 1177,0, 1178,0, 1179,0, 1180,0, 1181,0, 1182,0, 1183,0, 1184,0, 1185,0, 1186,0, 1187,0, 1188,0, 1189,0, 1190,0, 1191,0, 1192,0, 1193,0, 1194,0, 1195,0, 1196,0, 1197,0, 1198,0, 1199,0, 1200,0, 1201,0, 1202,0, 1203,0, 1204,0, 1205,0, 1206,0, 1207,0, 1208,0, 1209,0, 1210,0, 1211,0, 1212,0, 1213,0, 1214,0, 1215,0, 1216,0, 1217,0, 1218,0, 1219,0, 1220,0, 1221,0, 1222,0, 1223,0, 1224,0, 1225,0, 1226,0, 1227,0, 1228,0, 1229,0, 1230,0, 1231,0, 1232,0, 1233,0, 1234,0, 1235,0, 1236,0, 1237,0, 1238,0, 1239,0, 1240,0, 1241,0, 1242,0, 1243,0, 1244,0, 1245,0, 1246,0, 1247,0, 1248,0, 1249,0, 1250,0, 1251,0, 1252,0, 1253,0, 1254,0, 1255,0, 1256,0, 1257,0, 1258,0, 1259,0, 1260,0, 1261,0, 1262,0, 1263,0, 1264,0, 1265,0, 1266,0, 1267,0, 1268,0, 1269,0, 1270,0, 1271,0, 1272,0, 1273,0, 1274,0, 1275,0, 1276,0, 1277,0, 1278,0, 1279,0, 1280,0, 1281,0, 1282,0, 1283,0, 1284,0, 1285,0, 1286,0, 1287,0, 1288,0, 1289,0, 1290,0, 1291,0, 1292,0, 1293,0, 1294,0, 1295,0, 1296,0, 1297,0, 1298,0, 1299,0, 1300,0, 1301,0, 1302,0, 1303,0, 1304,0, 1305,0, 1306,0, 1307,0, 1308,0, 1309,0, 1310,0, 1311,0, 1312,0, 1313,0, 1314,0, 1315,0, 1316,0, 1317,0, 1318,0, 1319,0, 1320,0, 1321,0, 1322,0, 1323,0, 1324,0, 1325,0, 1326,0, 1327,0, 1328,0, 1329,0, 1330,0, 1331,0, 1332,0, 1333,0, 1334,0, 1335,0, 1336,0, 1337,0, 1338,0, 1339,0, 1340,0, 1341,0, 1342,0, 1343,0, 1344,0, 1345,0, 1346,0, 1347,0, 1348,0, 1349,0, 1350,0, 1351,0,

2023	1	MEX220202116128	Proyecto de Inversión	2022	3,004,811.72	3,004,455.68	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN EN LOS RAMALES LOMAS DEL VALLE I, LOMAS DEL VALLE II, LOMAS DEL VALLE III Y EL QUINTO RAMO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 144660	Municipio de Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144660	20-07-2022	30-08-2022	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.67	3,004,455.68	3,004,455.68	Metros lineales	955.00	955.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080664	Proyecto de Inversión <td>2022</td> <td>1,000,000.00</td> <td>999,456.57</td> <th>33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios</th> <th>1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</th> <th>FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)</th> <td>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CRUCEO EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO CHICO - 84123</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>Proyecto de Inversión de Infraestructura Social</td> <td>Transportes y vialidades</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>84123</td> <td>10-05-2022</td> <td>15-07-2022</td> <td>999,456.57</td> <td>999,456.57</td> <td>999,456.57</td> <td>999,456.57</td> <td>999,456.57</td> <td>999,456.57</td> <td>Metros Cuadrados</td> <td>965.00</td> <td>965.00</td> <td>100.00</td> <td>Terminado</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	2022	1,000,000.00	999,456.57	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CRUCEO EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO CHICO - 84123	Municipio de Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84123	10-05-2022	15-07-2022	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	Metros Cuadrados	965.00	965.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081027	Proyecto de Inversión <td>2022</td> <td>4,900,000.00</td> <td>4,899,511.14</td> <th>33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios</th> <th>1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</th> <th>FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)</th> <td>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JORGE JIMENEZ CANTU Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 86054</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>Proyecto de Inversión de Infraestructura Social</td> <td>Transportes y vialidades</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>86054</td> <td>16-05-2022</td> <td>15-07-2022</td> <td>4,899,511.14</td> <td>4,899,511.14</td> <td>4,899,511.14</td> <td>4,899,511.14</td> <td>4,899,511.14</td> <td>4,899,511.14</td> <td>Metros Cuadrados</td> <td>3,112.00</td> <td>3,112.00</td> <td>100.00</td> <td>Terminado</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	2022	4,900,000.00	4,899,511.14	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JORGE JIMENEZ CANTU Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 86054	Municipio de Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86054	16-05-2022	15-07-2022	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	Metros Cuadrados	3,112.00	3,112.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081146	Proyecto de Inversión <td>2022</td> <td>1,500,000.00</td> <td>1,499,789.54</td> <th>33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios</th> <th>1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</th> <th>FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)</th> <td>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA CANOHILLAS TERCERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CANOHILLAS SEGUNDA SECCIÓN - 86630</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>Proyecto de Inversión de Infraestructura Social</td> <td>Transportes y vialidades</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>86630</td> <td>20-06-2022</td> <td>29-07-2022</td> <td>1,499,789.54</td> <td>1,499,789.54</td> <td>1,499,789.54</td> <td>1,499,789.54</td> <td>1,499,789.54</td> <td>1,499,789.54</td> <td>Metros Cuadrados</td> <td>1,303.00</td> <td>1,303.00</td> <td>100.00</td> <td>Terminado</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	2022	1,500,000.00	1,499,789.54	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA CANOHILLAS TERCERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CANOHILLAS SEGUNDA SECCIÓN - 86630	Municipio de Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86630	20-06-2022	29-07-2022	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	Metros Cuadrados	1,303.00	1,303.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081160	Proyecto de Inversión <td>2022</td> <td>1,700,000.00</td> <td>1,699,522.11</td> <th>33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios</th> <th>1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</th> <th>FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)</th> <td>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL POZO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PALAZADA - 86684</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>Proyecto de Inversión de Infraestructura Social</td> <td>Transportes y vialidades</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>86684</td> <td>25-05-2022</td> <td>15-07-2022</td> <td>1,699,522.11</td> <td>1,699,522.11</td> <td>1,699,522.11</td> <td>1,699,522.11</td> <td>1,699,522.11</td> <td>1,699,522.11</td> <td>Metros Cuadrados</td> <td>1,290.00</td> <td>1,290.00</td> <td>100.00</td> <td>Terminado</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	2022	1,700,000.00	1,699,522.11	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL POZO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PALAZADA - 86684	Municipio de Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86684	25-05-2022	15-07-2022	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	Metros Cuadrados	1,290.00	1,290.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202081240	Proyecto de Inversión <td>2022</td> <td>1,700,000.00</td> <td>1,699,151.47</td> <th>33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios</th> <th>1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</th> <th>FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)</th> <td>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL PABALE LOS CRUZ EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO SAN AGUSTÍN - 87267</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>Proyecto de Inversión de Infraestructura Social</td> <td>Transportes y vialidades</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>87267</td> <td>20-06-2022</td> <td>29-07-2022</td> <td>1,699,151.47</td> <td>1,699,151.47</td> <td>1,699,151.47</td> <td>1,699,151.47</td> <td>1,699,151.47</td> <td>1,699,151.47</td> <td>Metros Cuadrados</td> <td>1,545.00</td> <td>1,545.00</td> <td>100.00</td> <td>Terminado</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	2022	1,700,000.00	1,699,151.47	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL PABALE LOS CRUZ EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO SAN AGUSTÍN - 87267	Municipio de Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	87267	20-06-2022	29-07-2022	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	Metros Cuadrados	1,545.00	1,545.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202112935	Proyecto de Inversión <td>2022</td> <td>1,250,000.00</td> <td>1,249,728.83</td> <th>33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios</th> <th>1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</th> <th>FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)</th> <td>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA AGUA ZARCA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE BAMEJE - 131422</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>Proyecto de Inversión de Infraestructura Social</td> <td>Transportes y vialidades</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>131422</td> <td>12-07-2022</td> <td>31-08-2022</td> <td>1,249,728.83</td> <td>1,249,728.83</td> <td>1,249,728.83</td> <td>1,249,728.83</td> <td>1,249,728.83</td> <td>1,249,728.83</td> <td>Metros Cuadrados</td> <td>1,023.00</td> <td>1,023.00</td> <td>100.00</td> <td>Terminado</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	2022	1,250,000.00	1,249,728.83	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA AGUA ZARCA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE BAMEJE - 131422	Municipio de Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131422	12-07-2022	31-08-2022	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	Metros Cuadrados	1,023.00	1,023.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202114639	Proyecto de Inversión <td>2022</td> <td>556,112.92</td> <td>555,759.14</td> <th>33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios</th> <th>1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</th> <th>FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)</th> <td>AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS GUZMAN EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS - 139298</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>Proyecto de Inversión de Infraestructura Social</td> <td>Urbanización</td> <td>Municipio de Villa Victoria</td> <td>139298</td> <td>12-07-2022</td> <td>12-08-2022</td> <td>555,759.14</td> <td>555,759.14</td> <td>555,759.14</td> <td>555,759.14</td> <td>555,759.14</td> <td>555,759.14</td> <td>Metros lineales</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> <td>100.00</td> <td>Terminado</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	2022	556,112.92	555,759.14	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS GUZMAN EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS - 139298	Municipio de Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139298	12-07-2022	12-08-2022	555,759.14	555,759.14	555,759.14	555,759.14	555,759.14	555,759.14	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO POLO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RANGO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO DE PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO PORCENTAJE	AVANCE ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX2202020841191	Proyecto de Inversión	2022	1,700,000.00	1,697,508.81	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LOS URIBE EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR - 88856	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	88856	25-05-2022	30-07-2022	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,207.00	1,207.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX2202020114834	Proyecto de Inversión	2022	261,457.96	261,115.93	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA CAÑADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 140051	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	140051	12-07-2022	12-08-2022	261,115.93	261,115.93	261,115.93	261,115.93	261,115.93	115.00	115.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX2202020714856	Proyecto de Inversión	2022	164,288.17	163,935.54	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL A UN COSTADO DEL CONALEP EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RINCON - 140102	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	140102	01-08-2022	30-08-2022	163,935.54	163,935.54	163,935.54	163,935.54	163,935.54	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX2202020128520	Proyecto de Inversión	2022	3,730,000.00	3,729,552.52	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERITOS DEL PILAR - 202466	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	202466	01-09-2022	30-11-2022	3,729,552.52	3,729,552.52	3,729,552.52	3,729,552.52	3,729,552.52	6,648.50	6,648.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202076162	Proyecto de Inversión	2022	2,000,000.00	1,999,069.20	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL PRIMARIA HACIA EL CANAL Y LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES VAQUERIAS - 60888	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	60888	09-05-2022	17-06-2022	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,680.00	1,680.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX2202020276313	Proyecto de Inversión	2022	2,000,000.00	1,998,204.59	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CAÑADA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE PUENTECLLAS - 61549	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61549	09-05-2022	17-06-2022	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,500.00	1,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202079472	Proyecto de Inversión	2022	1,500,000.00	1,499,765.57	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE SANSON - 78336	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78336	20-05-2022	30-06-2022	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	1,448.00	1,448.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080706	Proyecto de Inversión	2022	1,750,000.00	1,748,389.29	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CIRCUITO LA PRESA HACIA BARRIO LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL CERRO PRIMERA SECCIÓN - 84356	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84356	10-05-2022	15-07-2022	1,748,389.29	1,748,389.29	1,748,389.29	1,748,389.29	1,748,389.29	1,486.00	1,486.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FOLIO	CATEGORIA	PROYECTO	DETALLE PROYECTO	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO	MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO	CLASIFICACION PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EFECTUADO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO METRO LINEALES	AVANCE FISICO MODIFICA DA.	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2023	1	MEX220202080748	Proyecto de Inversión	2022	1,500,000.00	1,498,484.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DETALLE PROYECTO	PROYECTO	RAMO	PROYECTO	PROYECTO	DETALLE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA - 84621	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DETALLE PROYECTO	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84621	10-05-2022	15-07-2022	1,498,484.23	799,839.05	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2023	1	MEX220202080881	Proyecto de Inversión	2022	800,000.00	799,839.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DETALLE PROYECTO	PROYECTO	RAMO	PROYECTO	PROYECTO	DETALLE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA - 84621	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DETALLE PROYECTO	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	85353	16-05-2022	30-06-2022	799,839.05	799,839.05	799,839.05	799,839.05	799,839.05	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2023	1	MEX220302112997	Proyecto de Inversión	2022	1,600,000.00	1,599,886.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DETALLE PROYECTO	PROYECTO	RAMO	PROYECTO	PROYECTO	DETALLE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EJIDO PRIMERA SECCION - 131704	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DETALLE PROYECTO	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131704	04-07-2022	31-08-2022	1,599,886.28	1,599,886.28	1,599,886.28	1,599,886.28	1,599,886.28	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2023	1	MEX220302114686	Proyecto de Inversión	2022	745,362.57	745,068.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DETALLE PROYECTO	PROYECTO	RAMO	PROYECTO	PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LA DESVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL CERRILLO - 138732	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DETALLE PROYECTO	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	138732	15-07-2022	18-09-2022	745,068.00	745,068.00	745,068.00	745,068.00	745,068.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2023	1	MEX220302114612	Proyecto de Inversión	2022	1,453,119.53	1,452,781.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DETALLE PROYECTO	PROYECTO	RAMO	PROYECTO	PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS BAMBULES EL CENTRO Y LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS REMEDIOS SUCHITEPEC - 139211	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DETALLE PROYECTO	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139211	14-07-2022	31-08-2022	1,452,781.68	1,452,781.68	1,452,781.68	1,452,781.68	1,452,781.68	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2023	1	MEX220302115089	Proyecto de Inversión	2022	1,088,500.00	1,088,482.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DETALLE PROYECTO	PROYECTO	RAMO	PROYECTO	PROYECTO	DETALLE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE DOS AUJAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 360 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 141030	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DETALLE PROYECTO	Educación	Municipio de Villa Victoria	141030	29-07-2022	30-09-2022	1,088,482.75	1,088,482.75	1,088,482.75	1,088,482.75	1,088,482.75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2023	1	MEX220302127366	Proyecto de Inversión	2022	1,714,610.86	1,713,656.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DETALLE PROYECTO	PROYECTO	RAMO	PROYECTO	PROYECTO	DETALLE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE CAPTACION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE AYALA - 196904	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DETALLE PROYECTO	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	196904	05-09-2022	14-11-2022	1,713,656.85	1,713,656.85	1,713,656.85	1,713,656.85	1,713,656.85	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2023	1	MEX220202076278	Proyecto de Inversión	2022	1,400,000.00	1,396,809.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DETALLE PROYECTO	PROYECTO	RAMO	PROYECTO	PROYECTO	DETALLE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL KINDER EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 61399	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DETALLE PROYECTO	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61399	09-05-2022	17-06-2022	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					

2023	1	MEX220202079509	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,632.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	78504	20-05-2022	30-06-2022	1,799,632.15	1,799,632.15	1,799,632.15	1,599.00	1,599.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080450	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,549.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,500,000.00	1,499,549.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO CAMINO AL PARAJE LOS RICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN - 78504	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83061	30-05-2022	15-07-2022	1,499,549.03	1,499,549.03	1,499,549.03	1,310.00	1,310.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080474	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,385.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,600,000.00	1,599,385.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO DE LA CLINICA HACIA SAN LUIS LA GAVIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 83061	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83168	30-05-2022	15-07-2022	1,599,385.72	1,599,385.72	1,599,385.72	1,545.00	1,545.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080677	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,930.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,600,000.00	1,599,930.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LINDEÑO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 84218	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84218	10-05-2022	15-07-2022	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1,545.00	1,545.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080691	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,681.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,600,000.00	1,599,681.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CAÑADA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO - 84290	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84290	10-05-2022	15-07-2022	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	1,358.00	1,358.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302109902	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,398.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,000,000.00	999,398.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO AL PARAJE LOS PICHARDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 116776	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	116776	04-07-2022	30-07-2022	999,398.93	999,398.93	999,398.93	1,171.50	1,171.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114893	Proyecto de inversión	2022	668,543.51	667,512.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	668,543.51	667,512.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES JORGE JIMENEZ CANTU Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 140202	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	140202	20-07-2022	30-08-2022	667,512.34	667,512.34	667,512.34	331.10	331.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202080463	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,888.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,000,000.00	999,888.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA IGLESIA CATOLICA EN LA LOCALIDAD DE EL GALITO - 83124	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83124	30-05-2022	15-07-2022	999,888.59	999,888.59	999,888.59	909.00	909.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO		DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICA DA	AVANCE FISICO PORCENTAJE E	STATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES
2023	1	MEX220203080545	Proyecto de inversión	2022	1,700,000.00	1,699,511.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 83592	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Colegio de Bachilleres del Estado de México	83592	30-05-2022	15-07-2022	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	Metros Cuadrados	1,641.00	100.00	Terminado	Validado avances	(observación: MONTO EN PAGADO, ES EL ACUMULADO, NO PUEDE IR O, VALIDAR INFORMACION, trimestral, sin observación, 121, obs: MONTO EN PAGADO, ES EL MONTO EN SIN observaciones)
2023	1	MEX220203080550	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,320.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA HACIA ENTROQUE PRINCIPAL DEL CAMINO A LA GAVIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EJIDO PRIMERA SECCIÓN - 83671	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83671	30-05-2022	15-07-2022	1,499,320.36	1,499,320.36	1,499,320.36	1,499,320.36	1,499,320.36	Metros Cuadrados	1,363.00	100.00	Terminado	Validado avances	(observación: MONTO EN PAGADO, ES EL MONTO EN SIN observaciones)
2023	1	MEX22030109995	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,738.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL DE BO. SAN LUIS LAS AGUILAS TRAMO DE LA IGLESIA HACIA LA PISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 117157	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	117157	04-07-2022	30-08-2022	999,738.40	999,738.40	999,738.40	999,738.40	999,738.40	Metros Cuadrados	1,053.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302114708	Proyecto de inversión	2022	1,939,095.39	1,938,821.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS CUINOS EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR - 139602	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139602	12-07-2022	30-08-2022	1,938,821.68	1,938,821.68	1,938,821.68	1,938,821.68	1,938,821.68	Metros lineales	483.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115669	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,249,776.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVO LIBRAMIENTO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA EL ORO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA - 142585	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	142585	01-05-2022	20-08-2022	1,249,776.81	1,249,776.81	1,249,776.81	1,249,776.81	1,249,776.81	Metros Cuadrados	1,093.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302115831	Proyecto de inversión	2022	763,890.28	744,723.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS DIAZ EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCOTE - 143444	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	143444	20-07-2022	30-08-2022	744,723.91	744,723.91	744,723.91	744,723.91	744,723.91	Metros lineales	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	0.00	Total del Programa Presupuestario		0.00	47,336,874.00	13,911,104.00	13,911,104.00	13,911,104.00	13,911,104.00	N/A		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación		0.00	47,336,874.00	13,911,104.00	13,911,104.00	13,911,104.00	13,911,104.00	N/A	Validado	

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	1	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0.00	0.00	100	Validado
2023	1	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0.00	0.00	N/D	Validado
2023	1	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, Infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0.00	0.00	100	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	Total del Programa Presupuestario		96,446,516.00	96,446,516.00	22,214,535.79	22,214,535.79	22,214,535.79	22,214,535.79	22,214,535.79	N/A		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	22,265,324.00	22,265,324.00	1,082,451.89	1,082,451.89	1,082,451.89	1,082,451.89	1,082,451.89	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	13,834,706.00	13,834,706.00	3,520,251.97	3,520,251.97	3,520,251.97	3,520,251.97	3,520,251.97	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	1,517,124.00	1,517,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	232,770.00	232,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	344 - Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	132,203.11	132,203.11	132,203.11	132,203.11	132,203.11	132,203.11	132,203.11	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	6,793,053.00	6,793,053.00	1,872,942.00	6,793,053.00	1,872,942.00	1,872,942.00	1,872,942.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	991 - ADEFA	11,576,622.00	11,576,622.00	8,204,773.31	11,576,622.00	8,204,773.31	8,204,773.31	8,204,773.31	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	27,401,678.00	27,401,678.00	4,782,105.13	27,401,678.00	4,782,105.13	4,782,105.13	4,782,105.13	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	198,360.00	198,360.00	165,300.00	198,360.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	N/A	Validado	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	3,564,524.89	3,564,524.89	1,232,524.76	3,564,524.89	1,232,524.76	1,232,524.76	1,232,524.76	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	313 - Agua	1,365,334.00	1,365,334.00	258,389.86	1,365,334.00	258,389.86	258,389.86	258,389.86	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,564,817.00	7,564,817.00	963,593.76	7,564,817.00	963,593.76	963,593.76	963,593.76	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO: (ENERO - MARZO 2023)		
DESTINO DE LAS APORTACIONES		MONTO PAGADO
CLORACIÓN Y DERECHOS DE AGUA POTABLE CAEM Y CONAGUA		258,389.86
ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO		1,872,942.00
APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM		1,082,451.89
FIANZA DE FIDELIDAD		132,203.11
NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		4,782,105.13
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,520,251.97
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS		963,593.76
UNIFORMES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS		-
DISPOSICIÓN FINAL Y TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS		1,232,524.76
PASIVOS (SANEAMIENTO FINANCIERO)		8,204,773.31
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN		-
EXÁMENES TOXICOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y PSICOMÉTRICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		165,300.00

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	1	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25.00	23.03	92.13	Validado
2023	1	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25.00	23.03	92.13	Validado