

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE RIF	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACIÓN	DETALLE PROYECTO INSTITUCIÓN EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES
2022	3	MEX20202076313	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE PUENTECELLOS - 61549	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	41549	09-05-2022	17-06-2022	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1500	1500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX20202079509	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CAMINO AL PARQUE LOS RICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO - PRIMERA SECCIÓN - 78504	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78504	20-05-2022	30-06-2022	1,799,632.15	1,799,632.15	1,799,632.15	1,799,632.15	1,799,632.15	1599	1599	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX20202079539	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL JARDIN DE NIÑOS HACIA TURCIO PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TURCIO LA LOMA - 78616	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78616	20-05-2022	30-06-2022	1,799,994.19	1,799,994.19	1,799,994.19	1,799,994.19	1,799,994.19	1518	1518	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX20202080713	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CRUCERO HACIA EL TEMPLO DAMASCO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS CEDROS PRIMERA SECCIÓN SUCHITEPEC, LOS CEDROS SUCHITEPEC - 84408	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84408	10-05-2022	15-07-2022	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1272	1272	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX20202080748	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA - 84621	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84621	10-05-2022	15-07-2022	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	1447	1447	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX20202080768	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO EL CERRILLO EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL ELIDO - 84737	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84737	16-05-2022	30-06-2022	999,940.20	999,940.20	999,940.20	999,940.20	999,940.20	923	923	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX20202114514	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,386,311.73	1,386,311.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES EL CAMPO I EL CAMPO II Y EL CAMPO III EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS - 138828	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	138828	15-07-2022	16-09-2022	1,386,311.73	1,386,311.73	0.00	0.00	0.00	285	2	0.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX20202114796	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	309,416.08	309,416.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS COLIN EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 139928	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139928	12-07-2022	12-08-2022	309,416.08	309,416.08	0.00	0.00	0.00	46	1	2.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACIÓN	DETALLE PROYECTO INSTITUCIÓN EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NÚMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FÍSICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO META MODIFICADA	AVANCE FÍSICO AVANCE	AVANCE FÍSICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
2022	3	MEX2020302115019	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANILLA - 140727	México	Villa Victoria	Educación	Municipio de Villa Victoria	140727	15-07-2022	28-10-2022	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	230.49	2	0.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX2020302115831	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	763,890.28	763,890.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS DIAZ EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCOTE - 143444	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	143444	20-07-2022	30-08-2022	0.00	0.00	763,890.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	150	15	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX2020302116043	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,645.64	2,100,645.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN EN LOS RAMALES DE EL KINDER I, EL KINDER II Y EL CANAL EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL LINDO. - 144356	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144356	20-07-2022	30-08-2022	2,100,645.64	1,050,146.84	2,100,645.64	1,050,146.84	1,050,146.84	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	493	14	2.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX2020202079527	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAÍSA LA MINA Y LOS ROBLES EN LA LOCALIDAD DE TURCO TERCERA SECCIÓN. - 78588	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78588	20-05-2022	30-06-2022	1,995,360.00	1,995,360.00	1,995,360.00	1,995,360.00	1,995,360.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	3547	2540	71.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX2020202080474	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA CLINICA HACIA SAN LUIS LA GAVIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 83168	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83168	30-05-2022	15-07-2022	1,599,395.72	1,599,395.72	1,599,395.72	1,599,395.72	1,599,395.72	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	1545	1545	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX2020202080817	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CENTRO HACIA EL HOSPITAL EPOO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR - 84922	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84922	16-05-2022	30-06-2022	749,768.61	749,768.61	749,768.61	749,768.61	749,768.61	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	1363	1363	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX2020202081179	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL PARAÍE LOS RANGEL EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL - 86793	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86793	25-05-2022	15-07-2022	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	1353	1353	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX2020302115687	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA ZAP 120 EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 148033	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	148033	01-08-2022	31-08-2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	249	24	9.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX2020202076278	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL KINDER EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PIJAR - 61399	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61399	09-05-2022	17-06-2022	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	1232	1232	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS 1738	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
2022	3	MEX220202079519	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD.- 78543	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78543	20-05-2022	30-06-2022	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	Metros Cuadrados	1738	100.00	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220202080881	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EXISTENTE EN ADELANTE DEL BO. DE OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR.- 85353	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	85353	16-05-2022	30-06-2022	799,839.05	799,839.05	799,839.05	799,839.05	799,839.05	Metros Cuadrados	702	100.00	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220202080892	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE.- 85419	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	85419	16-05-2022	30-06-2022	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	Metros Cuadrados	1818	100.00	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302109902	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO AL PARQUE LOS PICHALDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANGANITA.- 116776	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	116776	04-07-2022	30-07-2022	499,699.47	499,699.47	499,699.47	499,699.47	499,699.47	Metros Cuadrados	1171.5	100.00	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220302114893	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	668,543.51	668,543.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES JORGE JIMENEZ CANTU Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAL.- 140202	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	140202	20-07-2022	30-08-2022	668,543.51	668,543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	331.1	45.30	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302115145	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,224,000.00	1,224,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 286 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD.- 141215	México	Villa Victoria	Educación	Municipio de Villa Victoria	141215	25-07-2022	30-09-2022	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	153.47	10	6.52	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128329	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,900,000.00	4,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA.- 201736	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	201736	05-09-2022	14-11-2022	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	7932	94.11	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202079523	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA TURCO 2DA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TURCO PRIMERA SECCIÓN.- 78568	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78568	20-05-2022	30-06-2022	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	Metros Cuadrados	1738	100.00	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	3	MEX220202080728	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DEL JARDIN DE NIÑOS HACIA LA MOJONERA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA.- 84489	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84489	10-05-2022	15-07-2022	999,897.66	999,897.66	999,897.66	999,897.66	999,897.66	Metros Cuadrados	900	100.00	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSA BLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTA AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTA IE	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	
2022	3	MEX220202081154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE CANOHILLAS TERCERA SECCION TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LAS CANOAS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION - 86639	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86639	20-06-2022	29-07-2022		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1303	13	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL POZO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA - 86684	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86684	25-05-2022	15-07-2022		1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1290	1290	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TIAMMO HACIA LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 86905	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86905	06-06-2022	15-07-2022		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1737	17	0.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA TRAMPA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CANOHILLAS SEGUNDA SECCION - 131335	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131335	01-08-2022	31-08-2022		1,000,000.00	1,000,000.00	499,243.93	499,243.93	499,243.93	499,243.93	1097	1097	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,722,848.81	1,722,848.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES EL CRUCERO Y LA CAÑADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA GRANDE - 139264	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139264	14-07-2022	31-08-2022		1,722,848.81	1,722,848.81	0.00	0.00	0.00	0.00	541	5	0.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,321,000.00	1,321,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AUJAS EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANA CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 141125	México	Villa Victoria	Educación	Municipio de Villa Victoria	141125	20-07-2022	30-09-2022		660,249.26	660,249.26	660,249.26	660,249.26	660,249.26	660,249.26	128.21	60	46.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,750,000.00	3,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 202466	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	202466	01-09-2022	30-11-2022		3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6648.5	324	4.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TIAMMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN DIEGO DEL CERRITO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO SUCHITPEC - 86045	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86045	10-05-2022	30-06-2022		1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	1272	1272	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DIVERGIDO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
2022	3	MEX22020208677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LINDERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 84218	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84218	10-05-2022	15-07-2022	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1545 Cuadrados	1545	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202081114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN MIGUEL - 86433	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86433	20-05-2022	15-07-2022	1,799,504.00	1,799,504.00	1,799,504.00	1,799,504.00	1,799,504.00	1,799,504.00	1700 Cuadrados	1700	1100	64.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LUENDO - 86492	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86492	16-05-2022	15-07-2022	749,949.34	749,949.34	749,949.34	749,949.34	749,949.34	749,949.34	1416 Cuadrados	1416	1216	85.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302112935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA AGUA ZARCA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE RAMEJE - 131422	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131422	12-07-2022	31-08-2022	1,250,000.00	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	1023 Cuadrados	1023	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302114852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,020,399.12	2,020,399.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA - 138288	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	138288	13-07-2022	11-08-2022	1,009,523.54	1,009,523.54	1,009,523.54	1,009,523.54	1,009,523.54	1,009,523.54	1 0.5 Tanque(s)	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302115068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA VIEJA - 140650	México	Villa Victoria	Educación	Municipio de Villa Victoria	140650	15-07-2022	10-10-2022	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	80.59	45	55.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,004,811.72	3,004,811.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES LOMAS DEL VALLE I, LOMAS DEL VALLE II, LOMAS DEL VALLE III Y EL QUINTO RAMO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 144660	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144660	20-07-2022	30-08-2022	1,502,227.84	1,502,227.84	1,502,227.84	1,502,227.84	1,502,227.84	1,502,227.84	955 Metros lineales	955	45	4.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302127506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA DE LA IGLESIA Y CAMINO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS - 197543	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	197543	01-09-2022	30-11-2022	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	3487	124	3.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302128578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,749,702.46	1,749,702.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MONTE - 202835	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	202835	01-09-2022	31-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	2406	0	0.00	Cancelado en validada	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APOBIADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSA BLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EDUCATIVA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS EN EJECUCION	FLUJO VALIDADO	OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES
2022	3	MEX220202079472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE SANSON - 78336	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78336	20-05-2022	30-06-2022	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	1448	1447.98	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 83592	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Colegio de Bachilleres del Estado de México	83592	30-05-2022	15-07-2022	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	1641	1641	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202080691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CASADA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO - 84290	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84290	10-05-2022	15-07-2022	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	1358	1358	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,900,000.00	4,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DONDE JIMENEZ CANTILLO LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAL - 86054	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86054	16-05-2022	15-07-2022	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	3112	3112	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL PARAJE LOS CAMACHOS 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA LOMA - 86248	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86248	20-05-2022	15-07-2022	749,889.34	749,889.34	749,889.34	749,889.34	749,889.34	1394	1139	81.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA CANOHILLAS TERCERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CANOHILLAS SEGUNDA SECCIÓN - 86610	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86610	20-05-2022	29-07-2022	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1303	1303	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202112974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SUCHTUMBER - 131632	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131632	12-07-2022	31-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	926	9	0.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202114486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	745,362.57	745,362.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMA LA DESVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO - 138732	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	138732	15-07-2022	18-09-2022	745,362.57	745,362.57	0.00	0.00	0.00	200	2	1.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROYECTO	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACIÓN	DETALLE PROYECTO INSTITUCIÓN EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUIO	OBSERVACIONES		
2022	3	MEX220302114617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	534,370.32	534,370.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139231	14-07-2022	31-08-2022	534,370.32	534,370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	100	9	9.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,457.96	261,457.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	140051	12-07-2022	12-08-2022	261,457.96	261,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros lineales	115	10	8.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302116046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,562,440.70	3,562,440.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144438	20-07-2022	30-08-2022	1,780,927.37	1,780,927.37	1,780,927.37	1,780,927.37	1,780,927.37	1,780,927.37	1,780,927.37	1,780,927.37 Metros lineales	1150	50	4.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302117508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,980,000.00	3,980,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	150667	13-07-2022	11-09-2022	1,989,163.32	1,989,163.32	1,989,163.32	1,989,163.32	1,989,163.32	1,989,163.32	1,989,163.32	1,989,163.32 Metros lineales	1200	600	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302076162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	60888	09-05-2022	17-06-2022	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20	1,999,069.20 Metros Cuadrados	1680	1680	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302080485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83285	30-05-2022	15-07-2022	1,599,393.33	1,599,393.33	1,599,393.33	1,599,393.33	1,599,393.33	1,599,393.33	1,599,393.33	1,599,393.33 Metros Cuadrados	1085	1085	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302080654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84123	10-05-2022	15-07-2022	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57 Metros Cuadrados	965	965	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302081191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86856	25-05-2022	30-07-2022	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81 Metros Cuadrados	1207	1207	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302109995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	117157	04-07-2022	30-08-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Metros Cuadrados	1053	1053	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RANGO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	3	MEX220202081169	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LA CAÑADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 86735	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86735	25-05-2022	15-07-2022	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1454	1454	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202081240	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL PARAJE LOS CRUZ EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO SAN AGUSTIN - 87267	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	87267	20-06-2022	29-07-2022	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	1545	1545	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202114612	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,453,119.53	1,453,119.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LOS MANANES EL COTIRO Y LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS REMEDIOS LOS REMEDIOS SUCHITEPEC - 139211	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139211	14-07-2022	31-08-2022	1,453,119.53	1,366,311.73	726,390.84	726,390.84	726,390.84	456	456	12.28	56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202114639	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	556,112.92	556,112.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN EL RAMAL LOS GUZMAN EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS - 139298	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139298	12-07-2022	12-08-2022	556,112.92	556,112.92	0.00	0.00	0.00	200	200	0.50	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202114656	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,288.17	164,288.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN EL RAMAL A UN COSTADO DEL CONALEP EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RINCON - 140102	México	Villa Victoria	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	140102	01-08-2022	30-08-2022	164,288.17	164,288.17	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202115669	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVO LIBRAMIENTO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA EL ORO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA - 142985	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	142985	01-08-2022	20-08-2022	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1093	1093	0.91	10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202117286	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,787,743.30	1,787,743.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOMA DE SAN JAVIER 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SITO EIDO - 149784	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	149784	20-07-2022	30-09-2022	893,644.51	893,644.51	893,644.51	893,644.51	893,644.51	961	961	67.64	650	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202127866	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,714,610.86	1,714,610.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE CAPTACION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE AYALA - 149904	México	Villa Victoria	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	149904	05-09-2022	14-11-2022	856,828.43	856,828.43	856,828.43	856,828.43	856,828.43	1	1	0.01	0.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202075485	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA CLINICA HACIA LAS MILPAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA ROSA - 56988	México	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	56988	09-05-2022	17-06-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2820	2820	100.00	2820	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario		0.00	126,638,968.61	113,975,071.75	126,638,968.61	78,047,928.53	78,047,928.53	N/A		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	43,305,468.61	38,974,921.75	43,305,468.61	10,778,263.53	10,778,263.53	N/A	Validado		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	5,333,500.00	4,800,150.00	5,333,500.00	1,204,490.64	1,204,490.64	N/A	Validado	LA SUMA MODIFICADA MAS RENTEGRO NOS DA EL MONTO TOTAL DEL RECURSOS ASIGNADO 2021	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	78,000,000.00	70,200,000.00	78,000,000.00	66,065,174.36	66,065,174.36	N/A	Validado		

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Modificada	Realizado en el Período	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su materia de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*1 00	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	39.39	66.67			59.09	Validado
2022	3	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su materia de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*1 00	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	57.58	33.33			57.89	Validado
2022	3	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente/Su materia de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*1 00	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.03	0.00			N/D	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	Total del Programa Presupuestario		0.00	80,787,285.70	60,590,464.27	80,787,285.70	55,409,432.82	55,409,432.82		N/A		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00	1 - Gasto corriente	313 - Agua corriente		0.00	1,016,764.21	762,573.16	1,016,764.21	992,541.26	992,541.26		N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras		0.00	3,590,513.52	2,692,885.14	3,590,513.52	2,422,095.80	2,422,095.80		N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales		0.00	122,497.95	91,873.46	122,497.95	122,497.95	122,497.95		N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,572,306.11	1,179,229.58	1,572,306.11	895,764.53	895,764.53		N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00	1 - Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre		0.00	2,040,000.00	1,530,000.00	2,040,000.00	1,653,783.00	1,653,783.00		N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00	1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación		0.00	589,305.55	441,979.16	589,305.55	232,769.84	232,769.84		N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00	1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS		0.00	4,867,140.56	3,650,355.42	4,867,140.56	4,248,555.05	4,248,555.05		N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica		0.00	6,665,627.64	4,999,220.73	6,665,627.64	4,933,090.00	4,933,090.00		N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,982,586.40	5,986,939.80	7,982,586.40	7,970,941.68	7,970,941.68		N/A	Validado	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0.00	21,337,164.73	16,002,873.55	21,337,164.73	18,595,754.01	18,595,754.01	18,595,754.01	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	6,503,762.64	4,877,821.98	6,503,762.64	4,750,668.88	4,750,668.88	4,750,668.88	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	24,499,616.39	18,374,712.29	24,499,616.39	8,590,970.82	8,590,970.82	8,590,970.82	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF PERIODO: (JULIO - SEPTIEMBRE 2022)		
	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	CLORACIÓN Y DERECHOS DE AGUA POTABLE CAEM Y CONAGUA	992,541.26
	ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO	4,933,090.00
	APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	8,590,970.82
	FIANZA DE FIDELIDAD	122,497.95
	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	18,595,754.01
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,970,941.68
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,750,668.88
	UNIFORMES Y ARMAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	895,764.53
	DISPOSICIÓN FINAL Y TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS	2,422,095.80
	PASIVOS (SANEAMIENTO FINANCIERO)	4,248,555.05
	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	232,769.84
	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,653,783.00

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	68.59	Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio presupuestario		91.45	Validado
2022	3	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de recursos recibidos por FORTAMUN para el fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	75.00			100	Validado