



Cuenta Pública 2019
Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales
(pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA 0106

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2019 (4)		Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2019(6)										Total Ingreso Recaudado menos Egreso Pagado (A-B) (6)	Importe devengado al 31 de diciembre 2019 del remanente del recurso (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública		
Recursos Federales 2019 (2)														
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	108,925,519.20	71,942.14	108,997,461.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,379,238.11	0.00	0.00	0.00	107,379,238.11	1,616,223.23
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	75,566,846.87	14,066.93	75,580,913.80	46,420,583.44	10,100,724.66	11,788,281.87	0.00	3,351,413.40	0.00	0.00	0.00	3,177,009.24	74,838,012.61	744,901.19
Programa Hábitat	0.00		0.00											0.00
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	7,277,988.45		7,277,988.45	1,250,813.41	1,600,533.71	2,291,310.40	0.00	3,301,111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,443,769.28	-1,165,780.83
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		0.00											0.00
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		0.00											0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	922,826.00		922,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,959.83	0.00	0.00	0.00	0.00	819,959.83	102,826.17
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00		0.00											0.00
Otros Recursos Federales	5,097,678.47		5,097,678.47											5,097,678.47
Total Recursos Federales (8)	197,792,858.99	86,009.07	197,878,868.06	47,671,396.85	11,701,258.37	14,079,592.27	0.00	7,472,524.99	107,379,238.11	0.00	0.00	3,177,009.24	191,481,019.83	6,397,848.23
Recursos Estatales 2019 (9)														
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	41,483,277.62		41,483,277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,620,993.80	0.00	0.00	0.00	39,620,993.80	1,862,283.82
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Fondo Estatal de Participaciones	84,566,440.71		84,566,440.71											84,566,440.71
Fondo de Fomento Municipal	18,631,059.54		18,631,059.54											18,631,059.54
Fondo de Fiscalización y Recaudación	7,918,594.95		7,918,594.95											7,918,594.95
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,683,956.87		1,683,956.87											1,683,956.87
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,777,195.78		2,777,195.78											2,777,195.78
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	328.17		328.17											328.17
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	660,061.80		660,061.80											660,061.80
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,867,218.60		3,867,218.60											3,867,218.60
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,686,341.71		2,686,341.71											2,686,341.71
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	116,261.64		116,261.64											116,261.64
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	249,093.36		249,093.36											249,093.36
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest.	15,088,856.00		15,088,856.00											15,088,856.00
A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	147,156.45		147,156.45											147,156.45
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	6,276,215.87		6,276,215.87											6,276,215.87
Total Recursos Estatales (10)	196,152,059.07	0.00	196,152,059.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,620,993.80	0.00	0.00	0.00	39,620,993.80	156,531,065.27
														0.00

NOTA 1: Deben registrarse los recursos federales y estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno, Diario Oficial de la Federación y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.

NOTA 2: El Total del ingreso pagado no podrá exceder al total del ingreso recaudado del mismo recurso.

NOTA 3: Deben anexarse la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporte el monto registrado por cada capítulo y total del ingreso pagado de cada recurso.





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Periódico Oficial

Gaceta del Gobierno

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México

REGISTRO DGC NÚM. 001 1021 CARACTERÍSTICAS 113282801

Director General: Lic. Aarón Navas Álvarez

edomex.gob.mx

legislacion.edomex.gob.mx

Mariano Matamoros Sur núm. 308 C.P. 50130

A: 202/3/001/02

Fecha: Toluca de Lerdo, Méx., jueves 31 de enero de 2019

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

Sumario

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS VARIABLES, FÓRMULA, METODOLOGÍA, DISTRIBUCIÓN Y EL CALENDARIO DE LAS ASIGNACIONES POR MUNICIPIO QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LA FÓRMULA, METODOLOGÍA, DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIO DE LAS ASIGNACIONES POR MUNICIPIO QUE CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

Tomo CCVII
Número

20

SECCIÓN SEGUNDA

Número de ejemplares impresos: 300

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS VARIABLES, FÓRMULA, METODOLOGÍA, DISTRIBUCIÓN Y EL CALENDARIO DE LAS ASIGNACIONES POR MUNICIPIO QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en sus artículos 3 fracción XVIII y 7 fracción I, con relación a los anexos 1.C y 22, prevé recursos a través del Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", en el que está incluido el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para ser distribuidos entre las entidades federativas;

Que dichas aportaciones federales para entidades federativas y municipios, a su vez, se deben asignar a los municipios mediante la metodología señalada en el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal;

Que los artículos 36 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal establecen que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que se reciban por conducto de los Estados, se determinarán y destinarán atendiendo a los criterios que dicho ordenamiento establece; para lo cual se deberá comunicar a los gobiernos municipales, a más tardar el 31 de enero del ejercicio presupuestal que corresponda, el calendario de ministración; y

Con base en lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el artículo 7 fracción XI incisos e) y j) y fracción XL del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se expide el siguiente:

ACUERDO

Primero.- El presente acuerdo tiene por objeto dar a conocer las variables, fórmula, metodología, distribución y el calendario para la ministración entre los municipios de las aportaciones federales previstas en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2019; así como las asignaciones presupuestales que resulten de la aplicación de dicha metodología.

Segundo.- El total de recursos que conforman este Fondo asciende a la cantidad de \$11,726'430,947.00 (ONCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cifra que fue publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de enero de 2019.

Tercero.- Las aportaciones de este Fondo sólo podrán ser utilizadas para lo fines señalados en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuarto.- La metodología aplicada para la distribución de los recursos de este Fondo se llevó a cabo de acuerdo con lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal y para el cálculo de la fórmula descrita en el presente acuerdo, se utilizó la información de la Encuesta Intercensal 2015 que fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las variables y fórmulas para el cálculo que sirvió de base para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) se describen como:

$$F_{k,t} = Fpm_{k,t} * FT_t$$

En donde:

$$Fpm_{k,t} = \frac{Pm_{k,t}}{Pe_t}$$

$F_{k,t}$ = Monto del FORTAMUNDF asignado al municipio k en el ejercicio fiscal t .

$F_{pm_{k,t}}$ = Factor de participación de la población del municipio k en el Estado de México en el año t .

$P_{m_{k,t}}$ = Población total del municipio k en el año t . En este caso t corresponde a 2015 (Encuesta Intercensal INEGI).

P_e = Población total del Estado de México en el año t . En este caso t corresponde a 2015 (Encuesta Intercensal INEGI).

FT_t = Asignación presupuestal total de FORTAMUNDF para el Estado de México para el ejercicio fiscal t . En este caso t corresponde al ejercicio fiscal 2019.

Población: se utiliza la Encuesta Intercensal del INEGI para el Estado de México del año 2015, que equivale a 16'187,608 de personas.

Monto total de FORTAMUNDF para el ejercicio fiscal 2019: \$11,726'430,947.00 (ONCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

Quinto.- Con la aplicación de la fórmula señalada en el artículo anterior y con las variables expuestas, la distribución de los recursos quedó como se señala a continuación:

**FONDO DE APORTACIONES
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL 2019 (FORTAMUNDF)**

No.	MUNICIPIO	ASIGNACIÓN 2019 (Pesos)	Población por Municipio	$F_{pm_{k,t}}$
1	ACAMBAY	47,835,550.57	66,034	0.004079293
2	ACOLMAN	110,476,549.59	152,506	0.009421157
3	ACULCO	35,514,821.19	49,026	0.003028613
4	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	10,754,559.53	14,846	0.000917121
5	ALMOLOYA DE JUAREZ	127,667,473.22	176,237	0.010887155
6	ALMOLOYA DEL RIO	8,059,762.18	11,126	0.000687316
7	AMANALCO	17,870,418.23	24,669	0.001523944
8	AMATEPEC	19,276,493.94	26,610	0.00164385
9	AMECAMECA	36,875,259.21	50,904	0.003144628
10	APAXCO	21,259,198.33	29,347	0.00181293
11	ATENCO	45,197,257.04	62,392	0.003854306
12	ATIZAPAN	8,602,343.69	11,875	0.000733586
13	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	379,079,750.93	523,296	0.03232695
14	ATLACOMULCO	72,929,764.27	100,675	0.006219264
15	ATLAUTLA	22,416,802.14	30,945	0.001911647
16	AXAPUSCO	20,072,618.21	27,709	0.001711741
17	AYAPANGO	7,144,835.01	9,863	0.000609293
18	CALIMAYA	40,982,651.94	56,574	0.003494896
19	CAPULHUAC	25,712,858.04	35,495	0.002192727
20	CHALCO	248,979,716.02	343,701	0.021232353
21	CHAPA DE MOTA	20,492,774.79	28,289	0.001747571
22	CHAPULTEPEC	8,521,934.41	11,764	0.000726729
23	CHIAUTLA	21,123,009.65	29,159	0.001801316
24	CHICOLAPAN	147,856,721.10	204,107	0.012608843
25	CHICONCUAC	18,503,550.72	25,543	0.001577935

116	VILLA DEL CARBON	34,156,556.40	47,151	0.002912784
117	VILLA GUERRERO	49,208,303.52	67,929	0.004196358
118	VILLA VICTORIA	75,781,758.13	104,612	0.006462474
119	XALATLACO	21,422,190.11	29,572	0.00182683
120	XONACATLAN	37,412,769.86	51,646	0.003190465
121	ZACAZONAPAN	2,996,875.44	4,137	0.000255566
122	ZACUALPAN	10,835,693.21	14,958	0.00092404
123	ZINACANTEPEC	136,860,209.34	188,927	0.011671088
124	ZUMPAHUACAN	12,262,052.35	16,927	0.001045676
125	ZUMPANGO	144,207,154.15	199,069	0.012297617

Sexto.- El calendario de ministraciones para el año 2019, que estará sujeto al cumplimiento del envío de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2019, es el siguiente:

MES	DÍA
ENERO	31
FEBRERO	28
MARZO	29
ABRIL	30
MAYO	31
JUNIO	28
JULIO	31
AGOSTO	30
SEPTIEMBRE	30
OCTUBRE	31
NOVIEMBRE	29
DICIEMBRE	13

Séptimo.- Respecto a las aportaciones de este Fondo, los municipios deberán observar lo señalado en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Octavo.- El ejercicio de los recursos de este Fondo deberá ser informado, de manera trimestral, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT) como lo establece el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, los recursos que sean ministrados y aplicados en obras o acciones deberán hacerse públicos en los términos de lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los formatos que estableció el Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC) y demás normatividad aplicable.

Noveno.- Para la ejecución de las obras o acciones que lleven a cabo los municipios con los recursos de este Fondo, deberán presentar ante la Secretaría de Finanzas, de manera mensual, la información que sobre la aplicación del Fondo le sea requerida, con la finalidad de que la Secretaría antes mencionada informe lo conducente a las dependencias federales en términos de lo dispuesto por el artículo 235 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Décimo.- El monto de la inversión asignada y ejercida con este Fondo deberá incorporarse a los presupuestos de ingresos y egresos y a la cuenta pública de cada municipio.

Décimo Primero.- Los ayuntamientos proporcionarán al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, la información financiera y operativa que sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le correspondan en materia de planeación, programación y evaluación de los programas, respecto del destino, aplicación y vigilancia del Fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

TRANSITORIO

Único. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil diecinueve.

RODRIGO JARQUE LIRA
SECRETARIO
(RÚBRICA).

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LA FÓRMULA, METODOLOGÍA, DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIO DE LAS ASIGNACIONES POR MUNICIPIO QUE CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en sus artículos 3 fracción XVIII y 7 fracción I, con relación a los anexos 1.C y 22, prevé recursos a través del Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", en el que está incluido el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para ser distribuidos entre las entidades federativas.

Que dichas aportaciones federales, a su vez, la entidad federativa, deberá asignarlas a sus municipios en términos del "Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2019", publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Bienestar el 10 de enero del año 2019.

Que el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, debe publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, así como la fórmula y metodología aplicadas, justificando cada uno de sus elementos, previo convenio con la Secretaría de Bienestar, y comunicar a los gobiernos municipales el calendario de enteros.

Con base en lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el artículo 7 fracciones XI incisos e) y j) y XL del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se expide el siguiente:

ACUERDO

- Primero.-** El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendario de enteros para la distribución entre los municipios, de las Aportaciones Federales previstas en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2019, así como las asignaciones presupuestales resultantes de la aplicación de dicha metodología.
- Segundo.-** El total de recursos que conforman este Fondo asciende a la cantidad de **\$5,493,531,648 (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100)**, el cual incluye las deducciones señaladas en el artículo 49 fracciones IV y V de la Ley de Coordinación Fiscal, cifra que fue publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de enero de 2019 y su distribución fue convenida con la Secretaría de Bienestar, como lo establecen los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Tercero.-** Las aportaciones de este Fondo deberán ser utilizadas en las obras y acciones señaladas en el artículo 33 del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y conforme a la normatividad aplicable que para tal efecto se emita.
- Cuarto.-** La fórmula aplicada para la distribución de este Fondo entre los municipios es la indicada en el artículo 34, de acuerdo a lo que establece el Artículo 35, ambos de la Ley de Coordinación Fiscal y es la siguiente: la suma ponderada, que representa la Masa Carencial Municipal (MCM):

$$F_{i,t} = F_{i,2013} + \Delta F_{2013,t} (0.8z_{i,t} + 0.2e_{i,t})$$

Tenango del Aire	4,714,748.45
Tenango del Valle	34,724,957.27
Teoloyucan	16,290,983.33
Teotihuacán	14,087,414.04
Tepetlaoxtoc	10,160,278.03
Tepetlixpa	12,743,730.29
Tepotztlán	21,626,604.48
Tequixquiac	13,829,664.30
Texcaltitlán	27,685,471.58
Texcalyacac	4,166,817.28
Texcoco	53,881,303.74
Tezoyuca	19,149,479.62
Tianguistenco	34,683,934.27
Timilpan	19,342,367.70
Tlalmanalco	13,633,903.03
Tlalnepantla de Baz	85,937,910.87
Tlatlaya	56,689,410.03
Toluca	172,681,846.86
Tonatico	12,325,922.68
Tultepec	25,565,968.11
Tultitlán	72,858,352.33
Valle de Bravo	37,424,273.30
Villa de Allende	86,354,427.70
Villa del Carbón	44,428,327.21
Villa Guerrero	34,258,956.56
Villa Victoria	108,925,519.18
Xonacatlán	16,861,170.18
Zacazonapan	6,865,625.96
Zacualpan	36,587,119.68
Zinacantepec	90,092,703.10
Zumpahuacán	35,879,386.17
Zumpango	35,651,375.18
Cuautitlán Izcalli	59,748,467.97
Valle de Chalco Solidaridad	131,698,456.27
Luvianos	52,086,087.88
San José del Rincón	187,817,572.71
Tonanitla	5,155,654.91
TOTAL	5,493,531,648

Séptimo.-

El Calendario de Enteros para el año 2019, que estará sujeto al cumplimiento del envío de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2019, es el siguiente:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA VICTORIA
2019 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL



“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense”

OFICIO No: MVV/TM/004/2020

Villa Victoria, México., a 17 de Enero de 2020

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ENLACE FAIS DE LA
UNIDAD DE NORMATIVIDAD.
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, me permito enviar a la Dependencia Normativa a su digno cargo de manera impresa el **Sistema de Avance Mensual (SIAVAMEN)**, en sus vertientes Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FISMDF**) Y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUNDF**) ejercicio fiscal 2019, correspondiente al mes de Diciembre.

Lo anterior a fin de que sea revisado y en su caso se realice las observaciones conducentes.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA
TESORERO MUNICIPAL

C.C.P ING. RIGOBERTO VILLAFÁÑA FELIPE.- DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
ARCHIVO/TESORERÍA/



*Recibi copia
de Reporte SIAVAMEN
24/01/2020
Contraloría Interna.
10:29 A. Ariana.*



RECIBIDO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

20-01-20

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 115 VILLA VICTORIA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

5,519.18 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Inversión Aprobada										Inversión Ejercida						Metas Totales		Avances	
ma	Indiso	Obra/Localidad	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Fin.	Fin.		
U	196 PAVIMEN TACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO HACIA EL LINDERO CON RAMEJE / MILPAS, LAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	556.80	100	100.00	
E																						
U	196 PAVIMEN TACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CIRCUITO LA PRESA TRAMO ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES / JACAL, EL	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	730.00	100	100.00	
E																						
U	196 PAVIMEN TACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE "LAS PALMAS" / SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCION	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,770.00	100	100.00	
E																						
U	196 PAVIMEN TACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ENTRADA A LOMA DE LA ROSA HACIA LOS REMEDIOS SUCHITEPEC / CERRILLO CHICO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,083.00	100	100.00	
E																						
U	196 PAVIMEN TACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTENARIO / LOMA DE SAN JOSE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,282.00	100	100.00	
E																						
U	196 PAVIMEN TACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLINICA / BARRIO DE PUENTEILLAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,055.00	100	100.00	
E																						
U	196 PAVIMEN TACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE PUENTEILLAS LA CAÑADA TRAMO A UN COSTADO DEL TEMPLO / BARRIO DE PUENTEILLAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,055.00	100	100.00	
E																						
U	196 PAVIMEN TACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PARAJE LAS PERAS / SAN ANTONIO DEL RINCON	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,055.00	100	100.00	
E																						
U	196 PAVIMEN TACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CIRCUITO LA PRESA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA NUEVO BOSQUE / BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,240.00	100	100.00	
E																						

RECIBO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL: (01722) 6230469
TEL: (01722) 6230469
20 ENE 2020
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL: (01722) 6230469
TEL: (01722) 6230469

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 115 VILLA VICTORIA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Año de Ejercicio 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Reporte de Ejercicio Acumulado

519.18 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción	Ingreso	Obra/Localidad	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Avances	
			Total	R. del Fondo	Estat.	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Fin.	Fin.
J 196 PAVIMENTACION		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA / BARRIO DE LOS CEDROS (PRIMERA SECCION SUCHITEPEC)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,055.00	100	100.00
J 196 PAVIMENTACION		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE CIRCUITO LA PRESA HACIA EL PANTEÓN / BARRIO DEL PANTEÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,219.00	100	100.00
J 196 PAVIMENTACION		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DOS RAMALES DEL PARAJE SAN JOAQUÍN / SAN MARCOS DE LA LOMA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00	100	100.00
J 196 PAVIMENTACION		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR EL LINDERO CON LOMA DE LIENZO / SAN MARCOS DE LA LOMA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00	100	100.00
J 196 PAVIMENTACION		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ACCESO PRINCIPAL AL PANTEÓN / SAN MARCOS DE LA LOMA	499,999.00	499,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,020.00	100	100.00
J 196 PAVIMENTACION		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL LIBRAMIENTO TRAMO HACIA BO. CENTRO DEL CERRILLO / BARRIO DE SAN ISIDRO	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,930.00	100	100.00
J 196 PAVIMENTACION		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN ROQUE / LOMA DEL MOLINO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,010.00	100	100.00
J 196 PAVIMENTACION		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA BAJA / MINA VIEJA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,010.00	100	100.00
J 196 PAVIMENTACION		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL 1RA. ETAPA / PIEDRAS BLANCAS (PIEDRAS BLANCAS CENTRO)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,010.00	100	100.00

20 ENE 2020

RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 115 VILLA VICTORIA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL **Año de Ejercicio 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE** **Reporte de Ejercicio Acumulado**

519.18 REINTEGRO: \$ 0.00

8 REINTEGRO: \$ 0.00																	
Obras/Localidad		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Avances	
Indicador		Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Fin.
196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BO. DE PUENTE CILLAS / CENTRO DEL CERRILLO	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	100
196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CALVARIO / BARRIO DE RAMEJE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	100
196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS TRAMOS / SITIO CENTRO EL (EL SITIO)	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	100
196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ENTRONQUE HACIA ESCUELA PRIMARIA / SANTA ISABEL DEL MONTE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	100
18 REVESTIMIENTO	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DE LA ESCUELA HACIA EL PANTEON DE PIEDRAS BLANCAS / BARRIO EL OCOTE	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	100
196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO / TURCO SEGUNDA SECCION	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	100
196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CENTRO HACIA EL CONALEP / SAN PEDRO DEL RINCON	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	100
196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA ZAP 239 / VILLA VICTORIA	494,414.44	494,414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,414.44	494,414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	100
196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA ZAP 258 / VILLA VICTORIA	494,414.44	494,414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,414.44	494,414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	100
033 ELECTRICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN EL PARAJE LAS CUADRAS 1RA. ETAPA / PALIZADA	602,349.11	602,349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,534.54	601,534.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	100
033 ELECTRICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CAMINO HACIA EL DEPOSITO NUEVO / CASAS COLORADAS	476,638.43	476,638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,514.53	475,514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	100

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 115 VILLA VICTORIA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Año de Ejercicio 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Reporte de Ejercicio Acumulado

519.18 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción		Obra/Localidad		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Avances			
Obra y/o Acción	Ingreso	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Real	Fin.
033 ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES EL CAMPO Y EL CENTRO / ESPINAL EL	N	1,160,877.79	1,160,877.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,833.15	1,159,833.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	16.00	100	99.93
033 ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE EL LINDERO CON MESA DE SUCHITIMBER / MESA DEL ESPINAL	N	784,194.97	784,194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,714.49	783,714.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	12.00	100	99.93
033 ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES DE "LOS MONDRAGON" Y "LAS NOPALERAS" / CAPULIN, EL	N	925,391.07	925,391.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,005.23	872,005.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	14.00	100	94.23
033 ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE LA CAÑADA RAMAL 1 Y 2 / POTRERO DE SAN DIEGO	N	1,097,752.93	1,097,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,353.94	1,095,353.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	18.00	100	99.78
033 ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES "LA GASOLINERA" "EL AUDITORIO" Y "LA IGLESIA" / BARRIO EL VIVERO	N	1,123,397.09	1,123,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,722.40	1,122,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	19.00	100	99.94
033 ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES DE "LA VULCANIZADORA" "LOS MAESTROS" Y "LA PRESA" DE BO. EL VIVERO ZDA. SECCION / BARRIO EL VIVERO	N	1,632,211.56	1,632,211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,742.81	1,597,742.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	23.00	100	97.89
033 ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES DE "EL KINDER" Y "EL SALTO" / EJIDO VILLA VICTORIA	N	858,498.85	858,498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,492.65	808,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	15.00	100	94.17
033 ELECTRICIFICACION EN EL RAMAL EL "POZO" / SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCION	N	1,157,427.73	1,157,427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,519.58	1,156,519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	12.00	100	99.92
033 ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE LAS PALMAS "RA. ETAPA" / SAN ANTONIO DEL RINCON	N	1,933,056.30	1,933,056.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,501.91	1,932,501.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	24.00	100	99.98
033 ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE LA PREPA 1 Y 2 / SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA)	N	1,183,606.05	1,183,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,799.58	1,145,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	15.00	100	96.81
033 ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE LA LOMA / BARRIO DE LOS REMEDIOS (LOS REMEDIOS SUCHITEPEC)	N	1,058,543.29	1,058,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,038.15	1,058,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	17.00	100	99.95
033 ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE "SAN FRANCISCO" / LOMA DE LIENZO	N	382,606.99	382,606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,625.65	381,625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	5.00	100	99.74
033 ELECTRICIFICACION EN EL RAMAL EL VIVERO / CENTRO DEL CERRILLO	N	373,610.38	373,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,073.99	373,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	5.00	100	99.86

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 115 VILLA VICTORIA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Año de Ejercicio 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Reporte de Ejercicio Acumulado

5/19/18 REINTEGRO: \$ 0.00

8		REINTEGRO: \$ 0.00		Inversión Aprobada										Inversión Ejercida										Metas Totales			Avances	
% Acción	Indso	Obra/Localidad	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Fin. Real	Fin.								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL "LA ASUNCIÓN" / BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO	265,607.64	265,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,248.94	265,248.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	5.00		99.86								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA IGLESIA, CAMINO PRINCIPAL 1 Y 2 / BARRIO DE RAMEJE	979,846.00	979,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,459.90	979,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	13.00		99.96								
033 ELECTRI FICACION RURAL		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ZAP 120 Y 239 / VILLA VICTORIA	1,745,990.26	1,745,990.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,458.06	1,745,458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	4.00		99.97								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS CHELITOS I / AGUA GRANDE	631,464.32	631,464.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,035.82	631,035.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	11.00		99.94								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS CHELITOS II / AGUA GRANDE	541,995.99	541,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,529.04	541,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	11.00		99.91								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA PREPA 1 Y 2 / AGUA GRANDE	371,914.17	371,914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,310.50	371,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	6.00		99.84								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA PREPA 1 Y 2 / AGUA GRANDE	492,169.43	492,169.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,663.80	491,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	5.00		99.90								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA TOMA DE SAN JAVIER / SITIO EJIDO	690,444.40	690,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,666.66	689,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	9.00		99.88								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LOS COPORITOS / SAN JOAQUIN DEL MONTE	1,717,485.21	1,717,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,305.50	1,716,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	17.00		99.94								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LOS COPORITOS / SAN JOAQUIN DEL MONTE	954,192.90	954,192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,995.19	952,995.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	13.00		99.88								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO DEL TALLER MECÁNICO BO. EL CERRILLO / EL HOSPITAL EJIDO	720,962.49	720,962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,878.19	719,878.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	3.00		99.84								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN POR LA ZONA DE LA GASERA / BARRIO EL OCOTE	1,900,310.80	1,900,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,943.23	1,858,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	23.00		97.82								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS LIMITES CON SITIO EJIDO Y EL HOSPITAL EJIDO / PIEDRAS BLANCAS SUR	301,619.05	301,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,265.41	299,265.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	5.00		99.22								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO OJO DE AGUA / PIEDRAS BLANCAS SUR	732,993.14	732,993.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,979.51	729,979.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	12.00		99.59								
033 ELECTRI FICACION RURAL		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE EL MOGOTE / TURCIO SEGUNDA SECCION	1,904,017.16	1,904,017.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,483.03	1,903,483.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 19 POSTE	30.00		99.97								

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 115 VILLA VICTORIA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL **Año de Ejercicio 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE** **Reporte de Ejercicio Acumulado**

5/19.18 REINTEGRO: \$ 0.00

8 REINTEGRO: \$ 0.00		Inversión Aprobada										Inversión Ejercida										Metas Totales		Avances	
Indiso	Obra/Localidad	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Real	Fin.	Fin.					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE LOS CARBAJAL, LA SECUNDARIA Y LA IGLESIA / SAN LUIS EL ALTO	2,174,296.39	2,174,296.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,388.03	2,168,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	39.00	100	99.72					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE LOS RICO / SAN AGUSTIN ALTAMIRANO PRIMERA SECCION	2,293,959.40	2,293,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278,757.85	2,278,757.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	36.00	100	99.33					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES "LOS REYNA", "EL RIO", "LOS RIVERA", "LA PISTA", "LOS HERNANDEZ", "EL POZO" Y "LOS DIAZ" / TURCIO PRIMERA SECCION (TURCIO)	1,060,663.64	1,060,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,757.05	1,041,757.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	16.00	100	98.21					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES DE "LA MINA" Y "LOS SAPOS" / SAN LUIS LA MANZANA	939,198.87	939,198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,247.82	914,247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	15.00	100	97.34					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES "EL CERRITO", "EL TEMPLO" Y "LOS DE LA O" / JESUS MARIA (DESVIACION DE JESUS MARIA)	2,327,646.38	2,327,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,317.28	2,317,317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	33.00	100	99.55					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE "LOS CRISANTO" / UNION DE LOS BERROS	2,404,249.84	2,404,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,075.06	2,404,075.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	35.00	100	100.00					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION RAMAL "LOS GONZALEZ" / SAN AGUSTIN 1RA. SECC. (CANOHILLAS)	282,580.99	282,580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,621.44	281,621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3.00	100	99.66					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES "LAS CANOAS" Y "LA IGLESIA" / SAN AGUSTIN SECCION	532,639.13	532,639.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,735.60	531,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	8.00	100	99.83					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LOS RAMALES "RANCHO LOS REYES", "RANCHO LOS ARRIAGA" Y "EL CANAL" / DOLORES VAQUERIAS	651,330.33	651,330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,212.80	636,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	6.00	100	97.68					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN 2 RAMALES RANCHO CORTES Y LA CAPILLA LOS ALVAREZ / SAN AGUSTIN BERROS	1,070,958.93	1,070,958.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,900.60	1,069,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	21.00	100	99.90					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN EL RAMAL LA PRIMARIA / FRESNO SAN AGUSTIN, EL PARAJE LOS GARDUÑO / PIEDRAS BLANCAS SUR	832,195.36	832,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,580.65	831,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	12.00	100	99.93					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE LOS GARDUÑO / PIEDRAS BLANCAS SUR	345,950.61	345,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,075.05	345,075.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	9.00	100	99.75					
033 ELECTRICIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN EL PARAJE EL POZO Y LA IGLESIA / BARRIO DEL PANTEON	1,096,938.00	1,096,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,871.86	799,871.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	14.00	100	72.92					

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 115 VILLA VICTORIA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

15,19.18 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada						Metas Totales				Avances			
Unidad	Indice	Obra/Localidad	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Real	Fin.	Fin.	
UN	033	ELECTRICIDAD RURAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,897.17	499,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19	POSTE	9.00	100	99.98	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,290.46	498,290.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	224.05	100	99.66	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	3,316,145.78	3,316,145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,434.11	3,309,434.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	2,064.36	100	99.79	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	2,000,000.02	2,000,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,519.73	1,996,519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	1,090.00	100	99.82	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	2,149,913.35	2,149,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,757.52	2,148,757.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	1,882.00	100	99.94	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,717.96	1,499,717.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	1,220.00	100	99.98	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,702.53	1,199,702.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	790.00	100	99.98	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	464,125.10	464,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,747.92	423,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	470.00	100	91.30	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,768.42	1,198,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	296.00	100	99.90	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,465.12	1,499,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	361.59	100	99.96	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,748.98	999,748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	602.30	100	99.98	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	948,339.22	948,339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,054.52	945,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	470.00	100	99.65	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	1,652,468.50	1,652,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,557.42	1,651,557.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	715.00	100	99.94	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,664.17	999,664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	516.00	100	99.96	
UN	256	DRENAJE SANITARIO	1,120,609.88	1,120,609.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,523.73	1,116,523.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	409.08	100	99.64	
UN	217	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	648,883.82	648,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,718.76	646,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	1,385.00	100	99.66	
UN	217	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	258,030.52	258,030.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,458.22	257,458.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	METRO LINEAL	275.00	100	99.78	

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 115 VILLA VICTORIA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

519.18 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Avances			
Unidad	Indiso	Obra/Localidad	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medial	Aprobada	Aprob Real	Fin.	Fin.
J	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / PUERTA DEL PILAR, LA	1,497,448.32	1,497,448.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,290.36	1,492,290.36		0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	292.70	100	99.66	
J	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL CERRITO / SAN PEDRO DEL RINCON	2,022,138.69	2,022,138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,947.39	2,020,947.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,575.00	100	99.94	
J	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE "LA PEÑA" / JESUS MARIA MONTE ALTO	1,337,081.73	1,337,081.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,535.28	1,334,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	50.00	100	99.81	
J	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 2DA. ETAPA / PENAS, LAS	646,054.75	646,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,443.20	644,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	288.66	100	99.76	
J	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO EL OCOTE	708,116.00	708,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,258.01	707,258.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	610.71	100	99.88	
J	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / VAQUERIAS PALIZADA	1,059,232.15	1,059,232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,791.46	1,057,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	224.00	100	99.86	
J	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE / CASAS COLORADAS	2,060,399.13	2,060,399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,411.32	2,058,411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,068.00	100	99.90	
J	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / CERRILLO CHICO	457,639.15	457,639.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,868.44	456,868.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	526.74	100	99.83	
J	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA / AGUA ZARCA	4,117,050.50	4,117,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,941.06	4,114,941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,746.00	100	99.95	
J	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / EL HOSPITAL EUIDO	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,767.60	1,699,767.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,220.00	100	99.99	
J	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA LOMA Y ZONA BAJA / MINA VIEJA	4,538,647.93	4,538,647.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,097.55	4,526,097.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,873.39	100	99.72	
J	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE / EJIDO DE LA LAGUNA SECA SEGUNDA SECCION	1,590,694.76	1,590,694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,264.53	1,590,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	50.00	100	99.97	
J	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP 239 Y 258 / VILLA VICTORIA	1,014,242.20	1,014,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,861.04	1,013,861.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	286.20	100	99.96	
J	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA ZAP 239 Y 258 / VILLA VICTORIA	141,738.41	141,738.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,572.04	141,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	288.80	100	99.88	

RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 115 VILLA VICTORIA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


Año de Ejercicio 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

15/19.18 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Inversión Aprobada							Inversión Ejercida					Metas Totales			Avances	
Ma	Indso	Obra/Localidad	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Fin.	Fin.
246	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y INTEGRALES	ESTUDIOS (3% GASTOS INDIRECTOS) / VILLA VICTORIA	1,521,333.50	1,521,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,333.50	1,521,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	100	100.00
242	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	TRIPTICOS (3% GASTOS INDIRECTOS) / VILLA VICTORIA	900,105.92	900,105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,105.92	900,105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	100	100.00
244	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRAS (3% GASTOS INDIRECTOS) / VILLA VICTORIA	846,326.15	846,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,326.15	846,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	100	100.00
033	ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA SANGUJUELA 1RA. ETAPA / EJIDO VILLA VICTORIA	756,352.25	756,352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,352.25	756,352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	100	99.87
TOTAL			108,925,519.18	108,925,519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,925,519.18	108,925,519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10500	100	99.87

Directa: 75



REPORTE DE AVANCE RAMO 33 **Registro de Avances Físicos y Financieros** **(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO: 115 VILLA VICTORIA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL **Año de Ejercicio 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE** **Reporte de Ejercicio Acumulado**

\$ 75,781,758.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Costos de la Obra y/o Acción			Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales				Averces	
SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Fin. Real	Fin.
OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	CLORACIÓN DE AGUA POTABLE CAEM Y CONAGUA. / VILLA VICTORIA	497,677.34	497,677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,677.34	497,677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 81 PAGO	11.00	100	100.00
	133 ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO. / VILLA VICTORIA	5,950,311.50	5,950,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,311.50	5,950,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 81 PAGO	12.00	100	100.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM. / VILLA VICTORIA	18,800,584.81	18,800,584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800,584.81	18,800,584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 81 PAGO	12.00	100	100.00
	135 FIANZA DE FIDELIDAD	FIANZAS DE FIDELIDAD. / VILLA VICTORIA	33,896.24	33,896.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,896.24	33,896.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 81 PAGO	1.00	100	100.00
NOMINA DE MANTENIMIENTO	128 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. / VILLA VICTORIA	25,233,320.87	25,233,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,233,320.87	25,233,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 80 ELEM ENTO	203.00	100	99.92
	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. / VILLA VICTORIA	9,081,305.85	9,081,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081,305.85	9,081,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 34 VEHICULO	40.00	100	100.00
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PUBLICOS. / VILLA VICTORIA	4,520,161.47	4,520,161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520,161.47	4,520,161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 34 VEHICULO	54.00	100	100.00
	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA Y ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. / VILLA VICTORIA	106,874.00	106,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,874.00	106,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 20 ESTUDIO	153.00	100	100.00
CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN RELLENO SANITARIO ZINACANTEPEC. / VILLA VICTORIA	447,145.55	447,145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,145.55	447,145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 03 METRO CUBICO	9,125.00	100	100.00
	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE PASIVOS. / VILLA VICTORIA	3,328,326.07	3,328,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,326.07	3,328,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 81 PAGO	18.00	100	100.00
EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS PISEGURADA PUBLICA	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS / VILLA VICTORIA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 34 VEHICULO	2.00	100	100.00
	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA / VILLA VICTORIA	1,985,149.90	1,985,149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,149.90	1,985,149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 50 EQUIPO	9.00	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 115 VILLA VICTORIA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

758.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales		Avances		
Código	Inciso	Obra/Localidad	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	Fis.	Fin.
IE	121	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA VICTORIA	462,028.00	462,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,028.00	462,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	140.00		100	100.00
IE	006	ADQUISICION DE MATERIALES	1,150,042.19	1,150,042.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,042.19	1,150,042.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	290.00		100	100.00
IE	121	ADQUISICION DE CUATRIMOTO PARA SEGURIDAD PUBLICA / VILLA VICTORIA	163,268.84	163,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,268.84	163,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		100	100.00
IE	122	ADQUISICION DE RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / VILLA VICTORIA	326,544.64	326,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,544.64	326,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	34.00		100	100.00
U	102	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PARA ELLOS OLIVOS. / PUERTA DEL PILAR. LA	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,536.98	1,737,536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,688.80		100	99.86
IT	016	CAMINOS RURALES	955,120.86	955,120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,120.86	955,120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	5,068.00		100	100.00
O: 18	TOTAL		75,781,758.1	75,781,758.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,769,295.1	75,769,295.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1800	

Directa: 0



2021
FEB 2020





DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tomo DCCLXXXV No. 11 Ciudad de México, viernes 15 de febrero de 2019

EDICION VESPERTINA

CONTENIDO

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019.

2

\$14.00 EJEMPLAR

No.	Entidad Federativa	Beneficiario (Municipio/Demarcación Territorial)	Monto de Asignación (Pesos)
112	México	Jilotepec	7,874,904
113	México	La Paz	14,128,729
114	México	Lerma	8,142,037
115	México	Metepec	10,388,978
116	México	Naucalpan de Juárez	35,424,958
117	México	Nezahualcóyotl	35,082,782
118	México	Nicolás Romero	12,740,847
119	México	Ocoyoacac	7,209,236
120	México	San Felipe del Progreso	6,564,577
121	México	San José del Rincón	7,149,883
122	México	Tecámac	18,030,362
123	México	Tejupilco	8,319,385
124	México	Temoaya	6,486,935
125	México	Tenancingo	8,952,124
126	México	Tepotzotlán	8,855,957
127	México	Texcoco	15,389,813
128	México	Tlalnepantla de Baz	28,582,872
129	México	Toluca	32,407,816
130	México	Tultitlán	17,766,505
131	México	Valle de Chalco Solidaridad	13,838,217
132	México	Villa Victoria	7,275,452
133	México	Zinacantan	8,300,475
134	México	Zumpango	13,123,949
135	Michoacán	Apatzingán	18,283,037
136	Michoacán	Hidalgo	8,726,615
137	Michoacán	La Piedad	12,721,913
138	Michoacán	Lázaro Cárdenas	14,138,188
139	Michoacán	Morelia	24,244,507
140	Michoacán	Tarímbaro	7,101,634
141	Michoacán	Uruapan	14,613,015
142	Michoacán	Zamora	17,917,232
143	Michoacán	Zitácuaro	9,502,394
144	Morelos	Ayala	9,092,795
145	Morelos	Cuautla	13,016,988
146	Morelos	Cuernavaca	18,893,828
147	Morelos	Jiutepec	9,783,940
148	Morelos	Ternixco	11,735,090
149	Morelos	Yautepec	11,520,443
150	Nayarit	Bahía de Banderas	7,938,379
151	Nayarit	Santiago Ixcuintla	6,898,319
152	Nayarit	Tepic	18,495,426
153	Nuevo León	Apodaca	14,731,939
154	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	11,239,551
155	Nuevo León	García	11,300,855
156	Nuevo León	General Escobedo	13,901,106
157	Nuevo León	Guadalupe	21,225,156
158	Nuevo León	Juárez	11,540,845
159	Nuevo León	Monterrey	36,622,677
160	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	13,277,827
161	Nuevo León	San Pedro Garza García	9,953,298
162	Nuevo León	Santa Catarina	11,398,890
163	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	18,168,536

RV_i : Número de delitos por robo de vehículo y robo de autopartes registrados en carpetas de investigación iniciadas en 2017 por el Ministerio Público del Fuero Común en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México *i*.

e) Fórmulas y Variables del Criterio de Transición.

Considera si el municipio se encuentra en una entidad federativa que tuvo una disminución de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019, respecto a los recursos que se le asignaron de ese Fondo para el ejercicio fiscal 2018.

Fuente de información: Diario Oficial de la Federación: 25/01/2019. "Criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2019 y los resultados de su aplicación".

El monto de este criterio se obtiene de distribuir el monto base para el criterio de transición proporcionalmente entre las doce (12) entidades federativas que tuvieron una disminución respecto al año anterior de los recursos que se distribuirán del FASP, para después repartir equitativamente estos recursos entre los municipios que se encuentran en alguna de estas entidades federativas de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$ME_{i,j} = \frac{ME_j}{\sum_i^n MUN_{i,j}}$$

Donde:

$ME_{i,j}$: Es la proporción de los recursos aprobados del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2019 que corresponde a cada municipio *i* seleccionado en cada una de las doce (12) entidades federativas *j* que tuvieron una disminución de los recursos del FASP con respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior.

$MUN_{i,j}$: Es el municipio *i* seleccionado en la entidad federativa *j*.

ME_j : Es la proporción de los recursos aprobados del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2019 que corresponde a cada una de las 12 entidades federativas que tuvieron una disminución de los recursos del FASP respecto a los recursos aprobados en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Se calcula conforme a la siguiente fórmula:

$$ME_j = ME * \left(\frac{|\Delta FASP_{2019-2018}|_j}{\sum_{j=1}^{12} |\Delta FASP_{2019-2018}|_j} \right) \forall \Delta FASP_{2019-2018} < 0$$

Donde:

$\Delta FASP_{2019-2018}$: Es la variación porcentual entre las asignaciones a las entidades federativas *j*, correspondientes al FASP 2018 y las asignaciones a las entidades federativas *j*, correspondientes al FASP 2019.

D. Resultados de Distribución.

La cantidad de **\$3,930'824,098.00 (Tres mil novecientos treinta millones ochocientos veinticuatro mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)**, se distribuye entre cada uno de los doscientos cincuenta y dos (252) municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México seleccionados como beneficiarios.

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los criterios de distribución, fórmulas y variables de asignación, así como al procedimiento respectivo, se muestran a continuación:

No.	Entidad Federativa	Beneficiario (Municipio/Demarcación Territorial)	Monto de Asignación (Pesos)
1	Aguascalientes	Aguascalientes	33,068,519
2	Aguascalientes	Calvillo	5,969,949
3	Aguascalientes	Jesús María	7,225,781
4	Baja California	Ensenada	19,716,245
5	Baja California	Mexicali	40,846,654
6	Baja California	Playas de Rosarito	17,219,298
7	Baja California	Tecate	12,361,418
8	Baja California	Tijuana	54,419,559
9	Baja California Sur	La Paz	22,710,157

Ministrado	\$	7,275,452.00
No Ministrado		

Municipality: VILLA VICTORIA

subalido a los Municipios y Demarcaciones Federales para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

Totales						
	Total Rendimientos Financieros	Total Reprogramaciones	Total Comprometidos	Total Devengado	Total Pagado	
	2.215.815,17	4.431.630,34	6.647.445,51	6.647.445,51	7.215.815,17	

Total General 7,210,448.47

\$74,720.02

Saldo de la Cuenta Bancaria:

Asentado: \$ 1,455,090.40
No Asentado: \$

Operación										Situación Financiera			Documentación soporte		
Autorizado				Reprogramaciones			Comprometido			Pagado		Pendiente de pagar		Evidencia	
Concepto	Concedido (Anexo)	Reprogramaciones	Reprogramaciones	Modificado	Devenido										
GASTOS DE OPERACION	49,000.00	-	-	-	10,589.60	37,310.40								\$ 48,000.00	Otra Evidencia
NY HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELE	1,407,090.40	-	-	-	17,798.87	1,389,291.53								\$ 1,407,090.40	Folios
Totales															
Total Rendimientos Financieros				Total Reprogramaciones			Total Devenido			Total Pagado					
1,574.33				-			24,908.47			31,426,601.93					



Toluca de Lerdo, México, a 25 de febrero de 2019

Oficio No. 20600000000000L/0335/2019

Asunto: Monto FASP 2019.

**LICENCIADO
MARIO SANTANA CARBAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y al mismo tiempo, me refiero al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), para el ejercicio fiscal 2019.

Al respecto, hago de su conocimiento que el techo presupuestal autorizado a su municipio, asciende a \$922,826.00 (Novecientos veintidós mil ochocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.); para ser destinado en los Programas con Prioridad Nacional:

- Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
- Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.

Por lo que es importante realizar una estricta planeación de metas y montos en la Estructura Programática, observando las especificaciones del Catálogo de Bienes y Servicios autorizado y considerando el estado de fuerza operativo, así como el inventario de equipamiento. Además de lo siguiente:

- Ajustarse al presupuesto asignado al municipio.
- Contemplar los datos de la "Ficha Mensual de Información" y programar lo necesario para cumplir con los requisitos del Certificado Único Policial de todo el estado de fuerza.
- Presentar cotizaciones vigentes de los bienes o servicios a adquirir.
- Presentar la ficha de validación con la que se autorizan los cursos, a más tardar el 15 de marzo del año en curso.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA
DE SEGURIDAD

EDOMEX

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

En razón de lo anterior, solicito su invaluable apoyo a efecto que se envíe la Estructura Programática, el 28 de febrero del presente año, en archivo Excel a los correos electrónicos erika.torres@ssedomex.gob.mx y marcelino.sanchez@edomex.gob.mx, para que sea revisada y validar su propuesta.

Una vez validada, deberá entregarse en original debidamente firmada y sellada por las autoridades municipales, de manera improrrogable el 04 de marzo de 2019, en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Así mismo, le informo que a partir de la recepción del documento no se podrá efectuar ningún cambio.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

MTRA. MARIBEL CERVANTES GUERRERO SECRETARIA
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Resumen

13/02/19

C.c.p. Arg. Victor Manuel Aguilar Talavera. - Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Archivo/Minutero
VMAT/ETM/mcpr

26/Febr/19

Presidencia
Recibi Oficio Original
18-03-2019
Martinez Ortega
Frad

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Carretera Miguel Alemán Valdés, No. 175, Colonia San Pedro,
Toluca, C.P. 50125, Toluca Estado de México.
TEL. 01 722 2 75 82 80, 01 722 2 75 82 90 Ext. 12136



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA VICTORIA
2019 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

OFICIO No. MVV/TMVV/009/2020

Villa Victoria, México; a 24 de Enero de 2020

ARQ. VÍCTOR MANUEL AGUILAR TALAVERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E:

A/R


Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, mismo que aprovecho para remitir a Usted la información referente al Anexo 10 del **CIERRE FINANCIERO** debidamente validado y sellado por esta unidad ejecutora, **al 31 de Diciembre de 2019 del Programa Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)** del ejercicio fiscal 2019, en el cual se comunica que los recursos que nos fueron asignados se ejercieron y comprobaron al 100 % incluyendo los rendimientos financieros generados debidamente reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); anexo al presente copia certificada de Línea de Captura, Transferencia Electrónica y oficio No. MVV/TM/007/2020 de Cancelación de la Cuenta Bancaria.

Sin otro particular por el momento y en espera de que la información proporcionada sea de utilidad quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA
TESORERO MUNICIPAL

C.C.P. - ARCHIVO





CIERRE FINANCIERO

PERÍODO:	31/12/2019	UNIDAD EJECUTORA	TESORERÍA MUNICIPAL	MUNICIPIO:	VILLA VICTORIA
Nº. OBRA	322841	NOMBRE DE LA OBRA			
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LOS 125 MUNICIPIOS (FASP 2019). (ACCIÓN NUEVA)					

RECURSOS AUTORIZADOS DEL FASP 2018					RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS Y APLICADOS PARA AMPLIAR Y/O ALCANZAR METAS					RECURSO MUNICIPAL APORTADO		TOTAL DE LA INVERSIÓN EJERCIDA EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	
	AUTORIZADOS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO	GENERADOS	PAGADOS	SALDO					
\$	922,826.00	\$ -	\$ -	\$ 922,825.99	\$ 0.01	\$ 729.48	\$ 500.00	\$ 229.48	\$	-	\$	923,325.99	

PROGRAMA	PARTIDA GUBERNANCIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	MOMENTO CONTABLE			RENDIMIENTO FINANCIERO	RECURSO MUNICIPAL APORTADO	METAS			
				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO			UNIDAD DE MEDIDA	CONVENIDAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Servicio	0	0	0
	Servicios profesionales, científicos y técnicos interrelacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Evaluaciones	0	0	0
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Becas	0	0	0
	Vestuario y uniformes	0.00	78,826.17	0.00	0.00	78,826.16	0.00		Pieza/par	0	130	130
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial	Materiales de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Pieza	0	0	0
	Prendas de protección	422,826.00	343,999.93	0.00	0.00	343,999.93	500.00		Pieza	16	41	41
	Vehículos y equipo terrestre	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		Pieza	1	1	1
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Pieza	0	0	0
TOTAL		922,826.00	922,826.00	0.00	0.00	922,825.99	500.00	0.00		17	172	172

2019 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA VICTORIA

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE

[Signature]

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. MARIO SANTANA CARRASALA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONALES DE WILLA VICTORIA

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

20704000L-APAD-FISE-1270/19

Toluca de Lerdo, México;

7 de noviembre de 2019

Autorización de Recursos 2019 FISE

ASUNTO:

LICENCIADO EN DERECHO

MARIO SANTANA CARBAJAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

P R E S E N T E


Por instrucciones del C. Secretario de Finanzas y en estricto apego a lo dispuesto en los Artículos 24 fracciones XXII, XXIV y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 285, 305, 307, 327 y 327A del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 8 fracciones IX, X, XII y XXII y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, y de conformidad con lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2019, comunico a usted la autorización de recursos con cargo al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) por un monto de \$13,266,618.37 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 37/100 M.N.) con financiamiento federal, los cuales se aplicará en las obras: 1.-"Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal hacia el centro de salud zona baja 2da. etapa, San Agustín Canohillas 1ra. sección, Villa Victoria", 2.-"Construcción de pavimentación con concreto hidráulico sobre camino principal de Cerrillo Chico hacia Bo. El Panteón 3ra. etapa, Cerrillo Chico, Villa Victoria", 3.-"Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal, Cerrillo Dos Ríos, Villa Victoria", 4.-"Ampliación de electrificación en el ramal Camino Viejo, Las Peñas, Villa Victoria", 5.-"Construcción de sistema de agua potable 2da. Etapa, Bo. El Vivero 2da. sección, Villa Victoria", 6.-"Ampliación del sistema de agua potable en el Paraje las Lajas, Las Peñas, Villa Victoria" y 7.-"Construcción del sistema de agua potable en el paraje Rancho Nuevo y Santa Barbará, Loma de Lienzo, Villa Victoria"; las cuales se describen en relación anexa.

Con base en esta autorización presupuestal, la dependencia puede iniciar con el proceso de liberación del recurso. El ejercicio y la comprobación, deberá apegarse a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente aplicable, siendo responsabilidad de la unidad ejecutora observar su puntual cumplimiento.

El marco normativo para el ejercicio de los recursos autorizados lo constituyen, en su caso, la Ley de Coordinación Fiscal, los Lineamientos Generales vigentes para la Operación del FAIS, el Presupuesto de Egresos, Ley de Contratación Pública, Ley de Planeación, Código Financiero, Libro Décimo Segundo del Código Administrativo y su Reglamento, todos del Estado de México y Municipios; así como, las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBSECRETARIO


ROBERTO INDA GONZÁLEZ

C.c.p. Rodrigo Jarque Lira.- Secretario de Finanzas.

Javier Vargas Zempoaltecatl.- Secretario de la Contraloría.

Alfredo Baranda Sáenz.- Director General de Promoción para el Desarrollo Social.

RIG/DAGT/VADR/RMPT*

T.T.A. 13751/2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

20704000L-APAD-FISE-1266/19

Toluca de Lerdo, México;

7 de noviembre de 2019

Autorización de Recursos 2019FISE

ASUNTO:

LICENCIADO EN DERECHO

MARIO SANTANA CARBAJAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

P R E S E N T E


Por instrucciones del C. Secretario de Finanzas y en estricto apego a lo dispuesto en los Artículos 24 fracciones XXII, XXIV y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 285, 305, 307, 327 y 327A del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 8 fracciones IX, X, XII y XXII y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, y de conformidad con lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2019, comunico a usted la autorización de recursos con cargo al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) por un monto de **\$3,725,643.21** (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.) con financiamiento federal, los cuales se aplicará en las obras: 1.-"Construcción de sistema de agua potable 2da. Etapa en la comunidad de Turcio tercera sección, Villa Victoria" y 2.-"Construcción de sistema de agua potable 2da. Etapa en la comunidad de San Felipe de la Rosa, Villa Victoria"; las cuales se describen en relación anexa.

Con base en esta autorización presupuestal, la dependencia puede iniciar con el proceso de liberación del recurso. El ejercicio y la comprobación, deberá apegarse a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente aplicable, siendo responsabilidad de la unidad ejecutora observar su puntual cumplimiento.

El marco normativo para el ejercicio de los recursos autorizados lo constituyen, en su caso, la Ley de Coordinación Fiscal, los Lineamientos Generales vigentes para la Operación del FAIS, el Presupuesto de Egresos; Ley de Contratación Pública; Ley de Planeación; Código Financiero; Libro Décimo Segundo del Código Administrativo y su Reglamento, todos del Estado de México y Municipios; así como, las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBSECRETARIO


ROBERTO INDA GONZÁLEZ

C.c.p. Rodrigo Jarque Lira.- Secretario de Finanzas.

Javier Vargas Zempoaltecatl.- Secretario de la Contraloría.

Alfredo Baranda Sáenz.- Director General de Promoción para el Desarrollo Social.

RIG/DAGT/VADR/RMPT*

T.T.A. 13751/2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO

No. Descripción
de Municipio / Localidad
Control Estructura Programática

AYUNTAMIENTOS

20704000L-APAD-FISE-1266/19

AUTORIZACIÓN

No. de Control	Descripción de Municipio / Localidad Estructura Programática	Oficio	Inversión	Monto Asignado	Monto Autorizado	%	Monto Por Autorizar *	%
Villa Victoria								
116174	Construcción de sistema de agua potable 2da. Etapa en la comunidad de Turcio-tercera sección, Villa Victoria (Obra Nueva)	191266 07/11/2019 A P3 1 Federal 020203010201 25010106 6132 190992 02/10/2019 S P3 1 Federal		(377.43)	2,155,270.17			
				2,155,647.60	0.00			
			ACUMULADO	2,155,270.17	2,155,270.17	100	0.00	0
116175	Construcción de sistema de agua potable 2da. Etapa en la comunidad de San Felipe de la Rosa, Villa Victoria (Obra Nueva)	191266 07/11/2019 A P3 1 Federal 020203010201 25010106 6132 190992 02/10/2019 S P3 1 Federal		(3,287.60)	1,570,373.04			
				1,573,660.64	0.00			
			ACUMULADO	1,570,373.04	1,570,373.04	100	0.00	0
TOTALES				(3,665.03)	3,725,643.21			

[Handwritten signature]

* Este importe se autorizará conforme se agote el presupuesto



2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar al Cuadillo del Escudo

2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar al Cuadillo del Escudo

2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar al Cuadillo del Escudo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Periódico Oficial

Gaceta del Gobierno

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México

REGISTRO DGC NÚM. 001 1021 CARACTERÍSTICAS 113282801

Director General: Lic. Aarón Navas Álvarez

edomex.gob.mx

legislacion.edomex.gob.mx

Mariano Matamoros Sur núm. 308 C.P. 50130

A: 202/3/001/02

Fecha: Toluca de Lerdo, Méx., jueves 31 de enero de 2019

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

Sumario

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS FÓRMULAS Y VARIABLES UTILIZADAS PARA DETERMINAR EL MONTO CORRESPONDIENTE A CADA MUNICIPIO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL SECRETARIO DE FINANZAS DA A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y SUS CRITERIOS DE APLICACIÓN.

Tomo CCVII
Número

20

SECCIÓN CUARTA

Número de ejemplares impresos: 300

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS FÓRMULAS Y VARIABLES UTILIZADAS PARA DETERMINAR EL MONTO CORRESPONDIENTE A CADA MUNICIPIO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

M. en E. Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas, con fundamento en los Artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 15, 19 fracción III, 23 y 24 fracciones I, III, XIX, XXXII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 22 y 56 al 67 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019; 327 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 2, 3 fracciones II y XII, 6, 7 fracciones I, XV y XL, 18, 19 fracción III y 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, y

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2019 prevé, en su artículo 22, la asignación de \$4,000'000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) de recursos del Capítulo 6000 "Inversión Pública" para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom).

Que el mismo Presupuesto de Egresos, en su artículo 57, establece que la Secretaría de Finanzas deberá publicar, a más tardar el 31 de enero de 2019, el monto de recursos del Fefom que corresponda a cada municipio y las fórmulas y variables utilizadas.

Que la Secretaría de Finanzas radicará a los ayuntamientos los recursos del Fefom 2019, en partes iguales, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes de enero a octubre de 2019, siempre y cuando los ayuntamientos hayan cumplido con lo dispuesto en los artículos 56 y 67 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019 y en los lineamientos para la utilización del Fefom y sus criterios de aplicación.

Por lo expuesto, se expide el siguiente:

ACUERDO

- Primero.** El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto de recursos del Fefom que le corresponde a cada municipio en el ejercicio fiscal 2019.
- Segundo.** El total de recursos que conforman el Fefom asciende, en 2019, a la cantidad de \$4,000'000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).
- Tercero.** Para el cálculo de la fórmula descrita en el presente acuerdo se utilizó la información del XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la cual se sustenta en criterios, porcentajes y objetivos de asignación y distribución, por medio de las siguientes variables:
- Población por municipio: 40%;
 - Marginación por municipio: 45% y,
 - El inverso de la densidad poblacional por municipio: 15%

Por lo que un 40% de los recursos asignados al Fefom se divide entre la población total de la entidad, correspondiendo a cada municipio una cantidad igual por cada habitante; un 45% del monto total del Fefom se asignará en proporción directa a la marginación de cada municipio, y un 15% del monto total del Fefom se asignará a los municipios en proporción inversa a la densidad poblacional, conforme a lo siguiente:

El primer criterio de distribución del Fefom está basado en el porcentaje de la población total de cada municipio del Estado de México.

En particular, el criterio de asignación de población del Fefom se determina por:

$$CAP_k = \frac{\text{Población_Municipio}_k}{\text{Población_Total_del_Estado}}$$

Donde:

- CAP_k representa el criterio de asignación de acuerdo con la población del municipio k .

El segundo criterio de asignación por marginación implica que los municipios con mayor índice de marginación reciban una mayor proporción del Fefom. Este elemento asegura el carácter redistributivo del Fefom.

A partir de este índice, se construye una variable normalizada que permite asignar el 100% del recurso etiquetado, de acuerdo con el grado de marginación del municipio específico, representado por:

$$CAM_k = \frac{M_k}{\sum_{k=1}^N M_k}$$

Donde:

1. M_k representa el índice de marginación escala 0 a 100 del municipio k .
2. CAM_k representa el criterio de asignación de acuerdo con la marginación del municipio k .

El tercer criterio de distribución por densidad poblacional implica que, a menor densidad poblacional de cada municipio, mayor asignación de recursos del Fefom. Esto se debe a los mayores costos de proveer infraestructura en municipios que cuentan con una población dispersa. En particular, la densidad de cada municipio se determina de la siguiente manera:

$$D_k = \frac{\text{Población_Municipio}_k}{\text{Kilómetros}^2_Municipio_k}$$

Donde D_k representa la densidad poblacional del municipio k .

Para determinar el valor de asignación se calcula el inverso del indicador de densidad y se normaliza para que la suma de todos los valores inversos sean igual a 100%.

$$INVD_k = \frac{1}{D_k}$$

$$CAD_k = \frac{INVD_k}{\sum_{k=1}^N INVD_k}$$

Donde:

1. $INVD_k$ representa el inverso de la densidad poblacional del municipio k .
2. CAD_k representa el criterio de asignación de acuerdo con el inverso de la densidad poblacional del municipio k .

Consecuentemente la fórmula de asignación será:

$$\text{Monto Asignado}_k = [\beta P \times CAP_k + \beta M \times CAM_k + \beta D \times CAD_k] \times \text{Monto_Total_FEFOM}$$

Donde βP , βM y βD representan los ponderadores, es decir, el "peso" que se quiere dar a Población (40%), Marginalidad (45%), y Densidad (15%), respectivamente. La suma de los ponderadores debe ser igual a 100%. Así, la distribución de los recursos del Fefom se realiza en función de la proporción de las variables indicadas a nivel estatal que corresponda a cada municipio, según lo establecido.

Cuarto.

El monto del Fefom que corresponde a cada municipio para el ejercicio fiscal 2019, obtenido con la fórmula y metodología antes descrita es el siguiente:


No.	Municipio (k)	CAP _k	CAM _k	CAD _k	Monto Asignado _k
		1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	4,000,000,000.00
1	Acambay de Ruiz Castañeda	0.004014137714	0.012881039000	0.012122676000	36,882,096.14
2	Acolman	0.008998368593	0.005269363000	0.000974858000	24,467,157.95
3	Aculco	0.002953571929	0.012573771000	0.016035569000	36,979,844.29
4	Almoloya de Alquisiras	0.000978922977	0.012439378000	0.019496456000	35,655,030.76
5	Almoloya de Juárez	0.009729463802	0.009814796000	0.005211051000	36,360,405.48
6	Almoloya del Río	0.000717323339	0.006116863000	0.002407922000	13,602,823.94
7	Amanalco	0.001506866628	0.012382495000	0.015413120000	33,947,349.60
8	Amatepec	0.001735255632	0.014255086000	0.038451738000	51,506,606.61
9	Amecameca	0.003190658956	0.006028264000	0.006205368000	19,679,150.33
10	Apaxco	0.001813471946	0.006022950000	0.004363567000	16,361,005.31
11	Atenco	0.003706082725	0.006268903000	0.002362726000	18,631,393.36
12	Atizapán	0.000678643493	0.007218239000	0.001065489000	14,717,953.19
13	Atizapán de Zaragoza	0.032283965155	0.003047943000	0.000294763000	57,317,499.45
14	Atlacomulco	0.006175464695	0.008388746000	0.004363645000	27,598,673.31
15	Atlautla	0.001822828911	0.009102095000	0.009289973000	24,874,281.06
16	Axapusco	0.001684187692	0.008557294000	0.014328251000	26,694,780.11
17	Ayapango	0.000584085438	0.007754135000	0.006513716000	18,800,209.30
18	Calimaya	0.003099197924	0.005972831000	0.003411715000	17,756,841.48
19	Capulhuac	0.002247055225	0.005510304000	0.001499687000	14,413,647.76
20	Chalco	0.020435741970	0.005652383000	0.001120919000	43,544,027.95
21	Chapa de Mota	0.001815448770	0.011421238000	0.016825154000	33,558,038.83
22	Chapultepec	0.000637591459	0.004955080000	0.002068242000	11,180,235.53

No.	Municipio (k)	CAP _k	CAM _k	CAD _k	Monto Asignado _k
		1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	4,000,000,000.00
23	Chiautla	0.001725832773	0.005872706000	0.001253303000	14,084,185.04
24	Chicoloapan	0.011534962561	0.004084154000	0.000488357000	26,100,431.50
25	Chiconcuac	0.001503637816	0.005106461000	0.000473943000	11,881,816.11
26	Chimalhuacán	0.040488836812	0.006298633000	0.000115335000	76,188,879.30
27	Coacalco de Berriozábal	0.018322781269	0.001866163000	0.000200171000	32,795,646.03
28	Coatepec Harinas	0.002383653726	0.011489223000	0.012377830000	31,921,145.36
29	Cocotitlán	0.000800086348	0.005245564000	0.001940736000	11,886,594.96
30	Coyotepec	0.002571847319	0.005972208000	0.002003837000	16,067,232.31
31	Cuautitlán	0.009229063891	0.002662105000	0.000297998000	19,737,090.03
32	Cuautitlán Izcalli	0.033716371432	0.002379281000	0.000339482000	58,432,589.29
33	Donato Guerra	0.002204487626	0.015676249000	0.009102191000	37,205,743.00
34	Ecatepec de Morelos	0.109127705564	0.003888953000	0.000153367000	181,696,464.53
35	Ecatzingo	0.000617361966	0.010006064000	0.008593139000	24,154,577.75
36	El Oro	0.002269788695	0.010883101000	0.006328591000	27,018,398.31
37	Huehuetoca	0.006590927092	0.004673290000	0.001871085000	20,080,056.35
38	Huepoxtlá	0.002626803011	0.007557091000	0.009304774000	23,388,513.02
39	Huixquilucan	0.015957380213	0.003670213000	0.000921137000	32,690,873.94
40	Isidro Fabela	0.000679236540	0.008678101000	0.011659378000	23,702,987.06
41	Ixtapaluca	0.030796339608	0.004351058000	0.001110872000	57,772,570.97
42	Ixtapan de la Sal	0.002210154520	0.008940134000	0.005236072000	22,770,131.63
43	Ixtapan del Oro	0.000436812090	0.013935434000	0.024244522000	40,329,393.74
44	Ixtlahuaca	0.009322831217	0.010620100000	0.003764281000	36,291,278.55
45	Jaltenco	0.001734860267	0.002850096000	0.000284893000	8,076,885.03
46	Jilotepec	0.005518961625	0.009906373000	0.011056122000	33,295,483.20
47	Jilotzingo	0.001184117251	0.007170126000	0.010562919000	21,138,565.80
48	Jiquipilco	0.004548736671	0.011077038000	0.006261175000	30,973,352.07
49	Jocotitlán	0.004032983431	0.008691428000	0.007183652000	26,407,535.09
50	Joquicingo	0.000846080440	0.010127573000	0.007862117000	24,300,630.30
51	Juchitepec	0.001548314027	0.007409917000	0.009455720000	21,488,585.04
52	La Paz	0.016726891692	0.005746906000	0.000227140000	37,243,741.51
53	Lerma	0.008882460845	0.005466098000	0.002503710000	25,553,139.75
54	Luvianos	0.001830604416	0.015737015000	0.040127799000	55,332,273.47
55	Malinalco	0.001688470810	0.010734673000	0.012683493000	29,634,060.50
56	Melchor Ocampo	0.003310520351	0.005116793000	0.000561203000	14,843,781.76
57	Metepéc	0.014112015515	0.002266258000	0.000499952000	26,958,460.42
58	Mexicaltzingo	0.000771751878	0.004803375000	0.001552996000	10,812,675.60
59	Morelos	0.001873106121	0.013249376000	0.013183254000	34,755,798.99
60	Naucalpan de Juárez	0.054941129538	0.003669774000	0.000297894000	94,690,136.86
61	Nextlalpan	0.002088250407	0.006234409000	0.002727584000	16,199,687.25
62	Nezahualcóyotl	0.073179698129	0.003688070000	0.000091014000	123,780,651.41
63	Nicolás Romero	0.024156914447	0.004824407000	0.001019320000	47,946,587.72
64	Nopaltepec	0.000586128155	0.008156071000	0.014921669000	24,571,734.25
65	Ocoyoacac	0.004072585794	0.005219016000	0.003456578000	17,984,312.87
66	Ocuilán	0.002095630548	0.011584608000	0.015683099000	33,615,162.68
67	Otumba	0.002255687354	0.007655101000	0.009059112000	22,823,748.77
68	Otzoloapan	0.000320508977	0.013105616000	0.051325339000	54,898,126.56
69	Otzolotepec	0.005149361532	0.008944880000	0.002367502000	25,760,263.65
70	Ozumba	0.001792781194	0.007958853000	0.002660130000	18,790,463.31
71	Papalotla	0.000273262896	0.006172021000	0.001219817000	12,278,748.63
72	Polotitlán	0.000856755287	0.008611327000	0.015549050000	26,200,627.06
73	Rayón	0.000840018182	0.005600398000	0.002910795000	13,171,222.49
74	San Antonio la Isla	0.001459686442	0.004378768000	0.001324331000	11,011,879.31
75	San Felipe del Progreso	0.007999282018	0.013953294000	0.004809039000	40,800,203.83
76	San José del Rincón	0.006019097960	0.015604315000	0.008545527000	42,845,639.94

No.	Municipio (k)	CAP _k	CAM _k	CAD _k	Monto Asignado _k
		1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	4,000,000,000.00
77	San Martín de las Pirámides	0.001637534659	0.006080677000	0.004289360000	16,138,890.05
78	San Mateo Atenco	0.004782528992	0.005209710000	0.000598219000	17,388,455.79
79	San Simón de Guerrero	0.000413287891	0.012151638000	0.032673464000	42,138,287.43
80	Santo Tomás	0.000600361284	0.010524577000	0.018144621000	30,791,589.25
81	Soyaniquilpan de Juárez	0.000777418772	0.009990831000	0.017311925000	29,614,520.84
82	Sultepec	0.001700661221	0.016230814000	0.034655855000	52,730,036.15
83	Tecámac	0.024023610652	0.003192880000	0.000684361000	44,595,577.64
84	Tejupilco	0.004683556031	0.011960676000	0.014928608000	37,980,071.25
85	Temamatla	0.000738409456	0.006061711000	0.004068414000	14,533,583.33
86	Temascalapa	0.002371331526	0.007388605000	0.007217822000	21,424,312.64
87	Temascalcingo	0.004131231557	0.011937041000	0.009166028000	33,596,261.09
88	Temascaltepec	0.002165939569	0.012558696000	0.026272890000	41,834,890.11
89	Temoaya	0.005931129316	0.010943414000	0.003353337000	31,199,954.31
90	Tenancingo	0.005992806208	0.008207179000	0.002844732000	26,068,251.33
91	Tenango del Aire	0.000697027951	0.006236345000	0.005662149000	15,737,955.12
92	Tenango del Valle	0.005137434697	0.007935522000	0.004221240000	25,036,579.12
93	Teoloyucán	0.004158907085	0.004647191000	0.001332628000	15,818,771.94
94	Teotihuacán	0.003493047051	0.005387856000	0.002487680000	16,779,624.08
95	Tepetlaoxtoc	0.001841345157	0.006407911000	0.010122112000	20,553,659.25
96	Tepetlixpa	0.001207641451	0.007996506000	0.003718886000	18,557,268.72
97	Tepotztlán	0.005835516954	0.004999631000	0.003363156000	20,354,056.53
98	Tequixquiac	0.002234271767	0.005356177000	0.005720658000	16,648,348.23
99	Texcaltitlán	0.001145898665	0.012426154000	0.013738404000	32,443,557.46
100	Texcalyacac	0.000336784823	0.007331497000	0.007688353000	18,348,562.12
101	Texcoco	0.015495067101	0.004553550000	0.002917344000	34,738,903.76
102	Tezoyuca	0.002319406964	0.006755921000	0.000786596000	16,343,666.54
103	Tiangustenco	0.004657527856	0.007316740000	0.003768433000	22,883,236.37
104	Timilpan	0.001014176328	0.010269298000	0.017804916000	30,790,368.12
105	Tlalmanalco	0.003039695538	0.004775378000	0.005554119000	16,791,664.66
106	Tlalnepantla de Baz	0.043768518717	0.003091428000	0.000184235000	75,704,741.35
107	Tlatlaya	0.002174308122	0.014833453000	0.038037229000	53,001,445.80
108	Toluca	0.054004247008	0.003953257000	0.000875287000	94,047,830.01
109	Tonanitla	0.000673174282	0.006038659000	0.001314742000	12,735,510.25
110	Tonatico	0.000797252901	0.007876979000	0.012055405000	22,687,409.84
111	Tultepec	0.008669491064	0.004082272000	0.000328079000	21,416,122.70
112	Tultitlán	0.032090302350	0.003412429000	0.000225166000	57,621,955.56
113	Valle de Bravo	0.004059011607	0.007814551000	0.011090214000	27,214,738.77
114	Valle de Chalco Solidaridad	0.023566700857	0.005730312000	0.000206309000	48,145,068.37
115	Villa de Allende	0.003143742346	0.014002576000	0.010279912000	36,402,571.75
116	Villa del Carbón	0.002957393788	0.011178529000	0.010831556000	31,352,115.86
117	Villa Guerrero	0.003953053869	0.010748239000	0.005549941000	29,001,680.99
118	Villa Victoria	0.006218361764	0.015169936000	0.007046690000	41,483,277.62
119	Xalatlaco	0.001770245407	0.008264506000	0.006874880000	21,833,431.45
120	Xonacatlán	0.003052940255	0.006093385000	0.002253834000	17,205,097.81
121	Zacazonapan	0.000266937061	0.009753150000	0.026097932000	33,641,528.50
122	Zacualpan	0.000996384917	0.016012184000	0.029435326000	48,077,342.67
123	Zinacantepec	0.011054330884	0.006576154000	0.002917267000	31,274,366.81
124	Zumpahuacán	0.001078357196	0.013844217000	0.019494257000	38,341,516.31
125	Zumpango	0.010519797821	0.005486203000	0.002224478000	28,041,528.71

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

2019-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FEFOM 2019

"2019, AÑO DEL CENTENARIO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"



NO. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO	MODALIDAD DE EJECUCION	MODALIDAD DE ADJUDICACION	NO. DE CONTRATO	EJECUTOR (CONTRATISTA)	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	TODO EL MUNICIPIO	\$903,829.43	\$	\$903,829.43	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LOS AVIONES	PALIZADA	\$1,000,000.00	\$	\$1,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL AUDITORIO MUNICIPAL.	LA PUERTA DEL PILAR	\$1,000,000.00	\$	\$1,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ENTORQUE HACIA LA IGLESIA CATOLICA	POTRERO DE SAN DIEGO	\$800,000.00	\$	\$800,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO LA PRESA, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL ATORON	EXHACIENDA DE AYALA	\$800,000.00	\$	\$800,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE ENTORQUE CON CIRCUITO LA PRESA HACIA LAS ESCUELAS	LOS REMEDIOS SUCHITEPEC	\$1,000,000.00	\$	\$1,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL PARAJE LOS DE LA CRUZ IRA. ETAPA	SAN ROQUE	\$1,000,000.00	\$	\$1,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS CEDROS	LA ALAMEDA	\$1,000,000.00	\$	\$1,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO LA PRESA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL KM 108	EJIDO DE LOS PADRES	\$1,000,000.00	\$	\$1,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO LA PRESA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN ROQUE	VENTA DE OCOTILLOS	\$1,000,000.00	\$	\$1,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
11	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DEL ARCO HACIA EL CENTRO IRA. ETAPA	SECCION DE GUADALUPE	\$2,500,000.00	\$ 2,499,569.32	\$2,499,569.32	\$430.68	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	INVITACION RESTRINGIDA	CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VIAL, S.A. DE C.V.	100%	99.98%
12	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 4TA. ETAPA	SANTIAGO DEL MONTE	\$500,000.00	\$	\$500,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL AUDITORIO HACIA LA CARRETERA DE ALTAMIRANO	LAGUNA SECA EJIDO 2DA. SECCION	\$1,000,000.00	\$ 999,795.75	\$999,795.75	\$204.25	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA AMV, S.A. DE C.V.	100%	99.98%
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DEL ENTORQUE DE TURCICO HACIA EL PARAJE LA BASCULA	LAGUNA SECA PROPIEDAD	\$1,000,000.00	\$	\$1,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA DE BARRIO OJO DE AGUA	PIEDRAS BLANCAS SUR	\$504,314.39	\$	\$504,314.39	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN LUIS EL ALTO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA AUTOPISTA	SAN LUIS LA GAVIA	\$2,000,000.00	\$	\$2,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN MARCOS	BARRIO DE SAN MIGUEL	\$883,494.99	\$	\$883,494.99	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE TRAMO EXISTENTE HACIA EL SITIO CENTRO	BO. EL OCOTE	\$850,000.00	\$	\$850,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL 4	EL FRESNO SAN AGUSTIN	\$1,000,000.00	\$	\$1,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL	EL ESPINAL	\$1,000,000.00	\$	\$1,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL KINDER	EJIDO DE VILLA VICTORIA	\$991,638.81	\$	\$991,638.81	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE A UN COSTADO DEL OXO	JESUS MARIA	\$250,000.00	\$	\$250,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
23	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO DE NUEVA CREACION	MESA DE SUCHITIMBER	\$600,000.00	\$	\$600,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
24	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO DE NUEVA CREACION 1RA. ETAPA	SAN DIEGO DEL CERRITO	\$600,000.00	\$	\$600,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
25	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO DE NUEVA CREACION 1RA. ETAPA	SAN ANTONIO DEL RINCON	\$600,000.00	\$	\$600,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
26	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION EN LA ZONA BAJA	MINA VIEJA	\$350,000.00	\$	\$350,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
27	CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION	LA CAMPANILLA	\$600,000.00	\$	\$0.00	\$600,000.00	ADMINISTRACION	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	SEFANTE CONSTRUCCIONES Y ASOSIA, S.A. DE C.V.	0%	0.00%
28	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA 2DA. ETAPA	CENTRO DEL CERRILLO	\$500,000.00	\$ 599,983.48	\$599,983.48	\$16.52	ADMINISTRACION				100%	100.00%
29	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION EN BARRIO LA TAZA	SITIO EJIDO	\$350,000.00		\$350,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
30	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	COL. DR. GUSTAVO BAZ	\$350,000.00		\$350,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
31	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TERMINACION DE INSTALACIONES DE ESCUELA PREPARATORIA	COL. DR. GUSTAVO BAZ	\$500,000.00		\$500,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
32	TERMINACION DE LA ESCUELA PREPARATORIA	TURCICO LA LOMA	\$200,000.00		\$200,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
33	TERMINACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA	TURCICO LA LOMA	\$400,000.00		\$400,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
34	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 497	SAN LUIS LA GAVIA	\$300,000.00		\$300,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
35	CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION	SAN LUIS LA MANZANA	\$600,000.00		\$600,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
36	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	SAN AGUSTIN CANCHILILAS IRA. seccion	\$200,000.00		\$200,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
37	CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION	DOLORES VAQUERIAS	\$600,000.00		\$600,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
38	TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	SANSON	\$600,000.00		\$600,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
39	CONSTRUCCION DE ARCOTECHE EN AUDITORIO MUNICIPAL	LAGUNA SECA PROPIEDAD	\$600,000.00		\$600,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
40	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	JESUS MARIA	\$1,100,000.00		\$1,100,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
41	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	BARRIO DE NUEVO BOSQUE	\$700,000.00		\$0.00	\$700,000.00	ADMINISTRACION				0%	0.00%
42	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ROQUE	\$700,000.00		\$0.00	\$700,000.00	ADMINISTRACION				0%	0.00%
43	CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL 2DA. ETAPA	SAN MARCOS DE LA LOMA	\$1,500,000.00		\$1,500,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
44	REGENERACION DE IMAGEN URBANA IRA. ETAPA	SANTIAGO DEL MONTE	\$3,000,000.00		\$0.00	\$3,000,000.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
45	REGENERACION DE JARDIN PRINCIPAL 2DA. ETAPA	BO. EL VIVERO	\$1,450,000.00		\$1,450,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
46	REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN JARDIN PRINCIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$3,000,000.00		\$3,000,000.00	\$0.00	ADMINISTRACION				100%	100.00%
TOTAL RECURSO FISCAL			\$41,483,277.62	\$4,099,948.55	\$39,482,626.17	\$2,000,651.45						

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

20704000L-APAD-1331/19
Toluca de Lerdo, México;
19 de noviembre de 2019
ASUNTO: Asignación y Autorización de recursos 2019
Programa de Acciones para el Desarrollo

LICENCIADO EN DERECHO
MARIO SANTANA CARBAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
P R E S E N T E

En consideración de lo dispuesto en los artículos 24 fracciones XXII, XXIV Y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 285, 305, 307, 327 y 327A del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y de conformidad con lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2019, le informo que la asignación y autorización de recursos, con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo, es por un monto de \$12,000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) con financiamiento estatal, los cuales se aplicarán en la obra: 1.-"Apoyo Económico para el Municipio de Villa Victoria"; que se describe en relación anexa.

Con base en esta asignación y autorización presupuestal, el Ayuntamiento puede continuar con el proceso de liberación de los recursos y la ejecución de las obras y/o acciones en comento.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBSECRETARIO


ROBERTO INDA GONZÁLEZ

C.c.p. Rodrigo Jarque Lira.- Secretario de Finanzas.

Javier Vargas Zempoaltecatl.- Secretario de la Contraloría.

Alfredo Baranda Sáenz.- Director General de Promoción para el Desarrollo Social.
RIG/DAGT/VADR/RMPT*

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO

AYUNTAMIENTOS

ASIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN
20704000L-APAD-1331/19

No. de Control	Descripción de Municipio / Localidad Estructura Programática	Oficio	Inversión	Monto Asignado	Monto Autorizado	%	Monto Por Autorizar *
Villa Victoria							
116840	Apoyo Económico para el Municipio de Villa Victoria (Acción Nueva)	191331	19/11/2019 U PD 1 Estatal	12,000,000.00	12,000,000.00		
	Villa Victoria, Cabecera Municipal	010308010104	1101011 6321	12,000,000.00	12,000,000.00	100	0.00
			ACUMULADO	12,000,000.00	12,000,000.00	100	0.00
TOTALES				1			

[Handwritten signature]

* Este Importe se autorizará conforme se agote el presupuesto



VILLA VICTORIA 0106

VILLA VICTORIA 0106

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público						
1235	0000000061				RECURSOS PAD-FISE 2016	66,493,259.94	0.00	100,231,895.51	151,747,011.82	14,984,143.63	0.00
1235	0000000061	000000000000000000275			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ET BARRIO SAN ISIDRO	1,631,434.37	0.00	0.00	0.00	1,631,434.37	0.00
1235	0000000061	000000000000000000275	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,631,434.37	0.00	0.00	0.00	1,631,434.37	0.00
1235	0000000061	000000000000000000275	0001	0001	PAD-FISE/275 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ET BARRIO SAN ISIDRO	1,631,434.37	0.00	0.00	0.00	1,631,434.37	0.00
1235	0000000064				FEFOM 2017	700,002.76	0.00	0.00	0.00	700,002.76	0.00
1235	0000000064	000000000000000000017			CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA 1a ET COM COL DR GUSTAVO BAZ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	0000000064	000000000000000000017	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	700,000.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000064	000000000000000000017	0001	0001	FEFOM/1717 CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA 1a ET COM DR GUSTAVO BAZ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	0000000064	000000000000000000018			CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN 2° NIVEL DE ESC PREPARATORIA 1a ET CON SN MARC	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00
1235	0000000064	000000000000000000018	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00
1235	0000000064	000000000000000000018	0001	0001	FEFOM/18 CONSTR DOS AULAS EN ESC PREPARATORIA 1a ET COM SN MARCOS D LA LOMA	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00
1235	0000000071				PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION	747,459.94	0.00	0.00	0.00	747,459.94	0.00
1235	0000000071	00000000000000110629			CONSTR PAV HIDRAULICO CAMINO PLAZA DE GALLOS-CAÑADA COM SN LUIS EL ALTO	747,459.94	0.00	0.00	0.00	747,459.94	0.00
1235	0000000071	00000000000000110629	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	747,459.94	0.00	0.00	0.00	747,459.94	0.00
1235	0000000071	00000000000000110629	0001	0001	FORFIN/110629 CONSTR PAV HIDRAULICO CAMINO PLAZA DE GALLOS-CAÑADA COM SN L	747,459.94	0.00	0.00	0.00	747,459.94	0.00
1235	0000000072				FISM 2018	1,445,031.40	0.00	0.00	0.00	1,445,031.40	0.00
1235	0000000072	000000000000000000022			AMPL RED ENERG ELECTR PARAJE EL POZO-TEMPLO-CAPILLITA-CLINICA COM STA CRUZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	0000000072	000000000000000000022	0001		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	0000000072	000000000000000000022	0001	0001	FISM/22/18 AMPL ENERG ELECTR PARAJE POZO-TEMPLO-CAPILLITA-CLINICA COM STA C	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	0000000072	000000000000000000048			AMPL RED ENERGIA ELECTRICA CAMINO PRAL- MONTE COM FRESNO SN AGUSTIN	818,194.69	0.00	0.00	0.00	818,194.69	0.00
1235	0000000072	000000000000000000048	0001		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	818,194.69	0.00	0.00	0.00	818,194.69	0.00
1235	0000000072	000000000000000000048	0001	0001	FISM/48/18 AMPL RED ENERG ELECT CAMINO PRAL-MONTE COMUNIDAD FRESNO SN AGUST	818,194.69	0.00	0.00	0.00	818,194.69	0.00
1235	0000000072	000000000000000000051			AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA RAMAL EL CAMPO COM MESA DEL ESPINAL	626,836.72	0.00	0.00	0.00	626,836.72	0.00
1235	0000000072	000000000000000000051	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	626,836.72	0.00	0.00	0.00	626,836.72	0.00
1235	0000000072	000000000000000000051	0001	0001	FISM/51/18 AMPL RED ENERGIA ELECTRICA RAMAL EL CAMPO COM MESA DEL ESPINAL	626,836.72	0.00	0.00	0.00	626,836.72	0.00
1235	0000000073				FEFOM 2018	1,012,644.06	0.00	0.00	0.00	1,012,644.06	0.00
1235	0000000073	000000000000000000011			CONSTRUCCION PAV HIDR ACC PRAL A UNIDAD DEP BICENTENARIO PARAJE EL CHORRO	1,012,644.06	0.00	0.00	0.00	1,012,644.06	0.00
1235	0000000073	000000000000000000011	0001		ALEJANDRO GONZALEZ SEGUNDO	1,012,644.06	0.00	0.00	0.00	1,012,644.06	0.00
1235	0000000073	000000000000000000011	0001	0001	FEFOM/11 CONST PAV HIDR ACCE PRAL UNIDAD DEP BICENTENARIO PARAJE EL CHORRO	1,012,644.06	0.00	0.00	0.00	1,012,644.06	0.00
1235	0000000079				PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SEDESEM 2018	1,997,571.10	0.00	0.00	0.00	1,997,571.10	0.00
1235	0000000079	000000000000000000001			COSNTR PAV HIDR/CAMINO PRAL SN AGUST ALTAMIRANO 2a SEC-SN LUIS LA MANZANA	1,997,571.10	0.00	0.00	0.00	1,997,571.10	0.00
1235	0000000079	000000000000000000001	0001		INFRAESTRUCTURA URBANA PROY ARQUIT Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE CV	1,997,571.10	0.00	0.00	0.00	1,997,571.10	0.00
1235	0000000079	000000000000000000001	0001	0001	INFRA01 CONSTR PAV HIDR/CAMINO PRAL SN AG ALTAMIRANO2a SEC-SN LUIS MANZANA	1,997,571.10	0.00	0.00	0.00	1,997,571.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000080				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 (FEFOM)	22,787,827.85	0.00	16,694,798.32	32,032,626.17	7,450,000.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000001			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO VILLA VICTORIA	0.00	0.00	903,829.43	903,829.43	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	903,829.43	903,829.43	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	FEFOM/01 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	903,829.43	903,829.43	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000002			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL-LOS AVIONES COM PALIZADA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000002	0001	0001	FEFOM/02 CONSTR PAVIMENTO HIDR EN CAMINO PRINCIPAL-LOS AVIONES COM PALIZADA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000003			CONSTR PAV HIDR CAMIN PRAL TR PAV EXIST-AUDITORI MPAL COM PUERTA DEL PILAR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000003	0001	0001	FEFOM/03 CONSTR PAV HIDR CAMINO PRAL TR PAV EXIST-AUDITORIO MPAL COM PUERTA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000004			CONSTR PAV HIDR CAMINO PRAL TR ENTORQUE-IGLESIA CATOLICA COM POTRERO SN DI	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000004	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000004	0001	0001	FEFOM/04 CONSTR PAV HIDR CAMINO PRAL TR ENTORQUE-IGLESIA CATOLICA COM POTR	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000005			CONSTR PAVIMENTO HIDR CIRC LA PRESA TR PAV EXIST-ATORON COM EXHDA AYALA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000005	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000005	0001	0001	FEFOM/05 CONSTR PAV HIDR CIRC LA PRESA TR PAV EXIST-ATORON COM EXHDA AYALA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006			CONSTR PAV HIDR EN CAMINO PRAL TR ENTORQUE CON CIRCUITO LA PRESA-ESCUELAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006	0001	0001	FEFOM/06 CONSTR PAV HIDR CAMINO PRAL TR ENTR CIRC LA PRESA-ESCUELAS COM REM	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007			CONSTR PAVIMENTO HIDR PARAJE LOS DE LA CRUZ PRIMERA ETAPA COM SAN ROQUE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007	0001	0001	FEFOM/07 CONSTR PAV HIDR PARAJE LOS DE LA CRUZ PRIMERA ETAPA COM SAN ROQUE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008			CONSTRUCCION PAV HIDR SOBRE CAMINO PRAL TR PAV EXIST-CEDROS COM LA ALAMEDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008	0001	0001	FEFOM/08 CONSTR PAV HIDR SOBRE CAMINO PRAL TR PAV EX-CEDROS COM LA ALAMEDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009			CONSTR PAV HIDR CIRC LA PRESA TR PAV EXISTENTE-KM 108 COM EJIDO LOS PADRES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0001	0001	FEFOM/09 CONSTR PAV HIDR CIR PRESA TR PAV EXIST-KM108 COM EJIDO LOS PADRES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010			CONSTR PAV HIDR CIRC PRESA TR PAV EXIST-SAN ROQUE COM VENTA DE OCOTILLOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0001	0001	FEFOM/10 CONSTR PAV HIDR TR PAV EXIST-SAN ROQUE COM VENTA DE OCOTILLOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000011			CONSTRUCCION ANDADOR EN CAMINO PRINCIPAL TR ARCO-CENTRO 1a ET COM SECC GPE	0.00	0.00	2,499,569.32	2,499,569.32	0.00	0.00



DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


[illegible]





DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000080	0000000000000000000000033	0001	FEFOM/33 TERMINACION DE ESCUELA SECUNDARIA COMUNIDAD DE TURCIO LA LOMA	117,746.05	0.00	282,253.95	400,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000034		CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No 497 COM SAN LUIS LA GAVIA	38,233.60	0.00	261,766.40	300,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000034	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	38,233.60	0.00	261,766.40	300,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000034	0001	FEFOM/34 CONSTR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No 497 COM SN LUIS LA GAVIA	38,233.60	0.00	261,766.40	300,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000035		CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION COM SN LUIS LA MANZANA	4,640.00	0.00	595,360.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000035	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	4,640.00	0.00	595,360.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000035	0001	FEFOM/35 CONSTR ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION COM SN LUIS LA MANZANA	4,640.00	0.00	595,360.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000036		CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SN AGUSTIN CANOHILLAS 1a SECCION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000036	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000036	0001	FEFOM/36 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COM SN AGUSTIN CANOHILLAS 1a SECCION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000037		CONSTRUCCION ESC SECUNDARIA DE NUEVA CREACION COM DOLORES VAQUERIAS	69,538.72	0.00	530,461.28	600,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000037	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	69,538.72	0.00	530,461.28	600,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000037	0001	FEFOM/37CONSTRUCCION ESC SECUNDARIA DE NUEVA CREACION COM DOLORES VAQUERIAS	69,538.72	0.00	530,461.28	600,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000038		TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL COMUNIDAD DE SANSON	598,228.87	0.00	1,771.13	0.00	600,000.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000038	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	598,228.87	0.00	1,771.13	0.00	600,000.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000038	0001	FEFOM/38 TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL COMUNIDAD DE SANSON	598,228.87	0.00	1,771.13	0.00	600,000.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000039		CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN AUDITORIO MUNICIPAL COM LAGUNA SECA PROPIEDAD	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000039	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000039	0001	FEFOM/39 CONSTRUCCION ARCO TECHO EN AUDITORIO MUNICIPAL COM LAGUNA SECA PROP	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000040		REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL COMUNIDAD DE JESUS MARIA	1,095,360.00	0.00	4,640.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000040	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	1,095,360.00	0.00	4,640.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000040	0001	FEFOM/40 REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL COMUNIDAD DE JESUS MARIA	1,095,360.00	0.00	4,640.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000043		CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL 2a ETAPA COM SAN MARCOS LA LOMA	128,786.04	0.00	1,371,213.96	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000043	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	128,786.04	0.00	1,371,213.96	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000043	0001	FEFOM/43 CONSTRUCCION JARDIN PRINCIPAL 2a ETAPA COM SAN MARCOS LA LOMA	128,786.04	0.00	1,371,213.96	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000044		REGENERACION DE IMAGEN URABANA 1a ETAPA COM SANTIAGO DEL MONTE	326,037.04	0.00	2,673,962.96	3,000,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000044	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	326,037.04	0.00	2,673,962.96	3,000,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000044	0001	FEFOM/44 REGENERACION DE IMAGEN URBANA 1a ETAPA COM SANTIAGO DEL MONTE	326,037.04	0.00	2,673,962.96	3,000,000.00	0.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000045		CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL 2a ETAPA BARRIO EL VIVERO	95,936.04	0.00	1,354,063.96	0.00	1,450,000.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000045	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	95,936.04	0.00	1,354,063.96	0.00	1,450,000.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000045	0001	FEFOM/45 CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL 2a ETAPA COM Bo EL VIVERO	95,936.04	0.00	1,354,063.96	0.00	1,450,000.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000046		REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN JARDIN PRINCIPAL TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	0000000080	0000000000000000000000046	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000080	000000000000000000000046	0001	0001	FEFOM/46REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN JARDIN PRINCIPAL TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000081				FISM 2019	36,177,288.46	0.00	64,807,298.63	100,984,587.09	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000001			CONSTR PAV/IMENTACION CON CONCR HIDR CAMINO-EL LINDERO CON RAMEJE COM MILPAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000001	0001	0001	FISM01 CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO-LINDERO CON RAMEJE COM DE LAS MILPAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000002			CONSTR PAV CONCR HIDR SOBRE CIRCUITO LA PRESA TR PAV EXISTENTES COM EL JACAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000002	0001	0001	FISM02 CONSTR PAV CONCR HIDR/CIRCUITO LA PRESA TR PAV EXIST COM EL JACAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000003			CONSTR PAV CONCR HIDR TR CAMINO PRAL-PARAJE LAS PALMAS COM SN DIEGO DEL CERR	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000003	0001	0001	FISM03 CONSTR PAV CONCR HIDR TR CAMINO PRAL-PARAJE LAS PALMAS COM SN DIEGO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000004			CONSTR PAV CONCR HIDR SOBRE CAMINO PRAL TR ENTRADA LOMA DE LA ROSA-REMEDIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000004	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000004	0001	0001	FISM04CONSTR PAV CONC HIDR/CAMINO PRAL TR ENTRADA LOMA DE LA ROSA-REMEDIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000005			CONSTR PAV/IMENTACION CONCR HIDR CAMIN PRAL TR PAV EXIST-CENTENARIO COM LOMA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000005	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000005	0001	0001	FISM05 CONSTR PAV CONC HIDR CAMINO PRAL TR PAV EX-CENTENARIO COM LOMA SN J	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000006			CONSTR PAV CONCRETO HIDR TR PAVIMENTO EXIST-LA CLINICA COM BO PUENTECILLAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000006	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000006	0001	0001	FISM06 CONSTR PAV CONCRETO HIDR PAV EXIST-LA CLINICA COM BO PUENTECILLAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000007			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL PUENTECILLAS LA CAÑADA TR COSTADO TEMPLO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000007	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000007	0001	0001	FISM07CONST PAV CONC HID CAMINO PRAL PUENTECILLAS CAÑADA TR COSTADO TEMPLO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000008			CONSTR PAV/IMENTACION /CONCRETO HIDR TR PAV EXIST-PARAJE LAS PEÑAS COM SN AN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000008	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000008	0001	0001	FISM08 CONSTR PAV/CONCRETO HIDR TR PAV EXIST-PARAJE PEÑAS COM SN ANTONIO D	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000009			CONSTR PAV CONCR HIDR/CIRCUITO LA PRESA TR PAV EXIST-NUEVO BOSQUE COM STA CR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000009	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000009	0001	0001	FISM09 CONST PAV CONC HIDR/CIRC LA PRESA TR PAV EXIST-NVO BOSQUE COM STA C	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000010			CONSTRUCCION PAV CONCR HIDR TR PAV EXIST-ESC PRIMARIA COM BO DE LOS CEDROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000010	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000000000010	0001	0001	FISM10 CONSTR PAV CONCR HIDR T PAV EXIST-ESC PRIMARIA COM BO DE LOS CEDROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



VILLA VICTORIA 0106

VILLA VICTORIA 0106

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000081	0000000000000000000011			CONSTR PAV CONCRETO HIDR TR CIRCUITO LA PRESA-PANTEON COM B0 EL PANTEON	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000011	0001		OBRA POR ADMINISTRACION						
1235	0000000081	0000000000000000000011	0001	0001	FISM/11 COSNTR PAV CONC HIDR TR CIRCUITO LA PRESA-PANTEON COM B0 EL PANTEON	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000012			CONSTR PAV CONCR HIDR DOS RAMALES PARAJE SAN JOAQUIN COM SN MARCOS LA LOMA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000012	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000012	0001	0001	FISM/12 CONST PAV CONCR HIDR DOS RAMALES PARAJE SN JOAQUIN COM SN MARCOS DE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000013			CONSTR PAV CONCRETO HIDR LINDERO-LOMA DE LIENZO COM SN MARCOS LA LOMA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000013	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000013	0001	0001	FISM/13 CONST PAV CONCR HIDR LINDERO-LOMA DE LIENZO COM SN MARCOS LA LOMA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000014			CONSTRUCCION PAV CONCR HIDR ACCESO PRAL-PANTEON COM SN MARCOS LA LOMA	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000014	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000014	0001	0001	FISM/14 CONST PAV CONCRETO HIDR ACCESO PRAL-PANTEON COM SAN MARCOS LA LOMA	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000015			CONSTR PAV CONC HIDR LIBRAMIENTO TR ESC SEC-B0 CENTRO CERRILLO B0 SN ISIDRO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000015	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000015	0001	0001	FISM/15CONST PAV CONC HID LIBRAMIENTO TR ESC SEC-CENTRO CERRILLO B0 SN ISID	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000016			CONST PAV CONCR HIDR/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-SAN ROQUE COM LOMA DEL MOLINO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000016	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000016	0001	0001	FISM/16 CONST PAV CONC HIDR/CAM PRAL TR PAV EX-SN ROQUE COM LOMA DEL MOLINO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000017			CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR ZONA BAJA COM MINA VIEJA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000017	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000017	0001	0001	FISM/17 CONSTRCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR ZON BAJA COM MINA VIEJA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000018			CONSTR PAV CONCR HIDR TRAMO HACIA PANTEON MUNICIPAL 1a ETAPA COM PIEDRAS BL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000018	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000018	0001	0001	FISM/18 CONST PAV CONCR HIDR TR HACIA PANTEON MPAL 1a ET COM PIEDRAS BLANC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000019			CONSTR PAV CONCRETO HIDR/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-B0 PUENTECILLAS COM CENTR	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000081	0000000000000000000000021	0001	0001	FISM/21 CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDR VARIOS TRAMOS COM SITIO EL CENTRO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000022			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR ENTIRONQUE-ESCUELA PRIM COM STA ISABEL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000022	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000022	0001	0001	FISM/22CONSTR PAV CONCR HIDR CAMIN PRAL TR ENTIRONQUE-ESC PRIM COM STA ISABEL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000023			REVESTIMIENTO DE CAMINO TR ESCUELA-PANTEON DE PIEDRAS BLANCAS Bº EL OCOTE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000023	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000023	0001	0001	FISM/23 REVESTIMIENTO CAMINO TR ESCUELA-PANTEON PIEDRAS BLANCAS Bº EL OCOTE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000024			CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDR TR PAV EXIST-CENTRO COM TURCIO 2a SECCION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000025	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000025	0001	0001	FISM/24 CONSTR PAV CONCRETO HIDR TR PAV EXIST-CENTRO COM TURCIO 2a SECCION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000025			CONSTR PAV CONC HIDR/CAMINO PRAL TR CENTRO-CONALEP COM SN PEDRO DEL RINCON	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000025	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000025	0001	0001	FISM/25 CONST PAV CONC HIDR/CAMINO PRAL TR CENTRO-CONALEP COM SN PEDRO DEL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000026			CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDR VARAS CALLES DE ZAP 239 COM VILLA VICTORIA	494,414.44	0.00	0.00	494,414.44	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	494,414.44	0.00	0.00	494,414.44	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000026	0001	0001	FISM/26 CONSTRUCCION PAV CONCR HIDR VARIAS CALLES DE ZAP 239 COM VILLA VICT	494,414.44	0.00	0.00	494,414.44	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000027			CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDR VARIAS CALLES ZAP 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	494,414.44	494,414.44	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000027	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	494,414.44	494,414.44	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000027	0001	0001	FISM/27 COSNTRUCCION PAV CONCRETO HIDR VARIOAS CALLES ZAP 258 COM VILLA VIC	0.00	0.00	494,414.44	494,414.44	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000028			AMPLIACION DE ELECTRIFIACION PARAJE LAS CUADRAS 1a ETAPA COMUNIDAD DE PALIZ	475,698.74	0.00	125,835.79	601,534.53	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000028	0001		INGENIERIA APCPE SA DE CV	475,698.74	0.00	125,835.79	601,534.53	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000028	0001	0001	FISM/28 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE LAS CUADRAS 1a ETAPA COM DE PALIZADA	475,698.74	0.00	125,835.79	601,534.53	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000029			AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO HACIA DEPOSTIO NUEVO COM CASAS COLORADAS	436,579.13	0.00	38,935.41	475,514.54	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000029	0001		INGENIERIA APCPE SA DE CV	436,579.13	0.00	38,935.41	475,514.54	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000029	0001	0001	FISM/29 AMPLIACION ELECTRIF CAMINO HACIA DEPOSITO NUEVO COM CASAS COLORADAS	436,579.13	0.00	38,935.41	475,514.54	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000030			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMALES CAMPO-CENTRO COM EL ESPINAL	0.00	0.00	1,159,833.15	1,159,833.15	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000030	0001		INGENIERIA APCPE SA DE CV	0.00	0.00	1,159,833.15	1,159,833.15	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000030	0001	0001	FISM/30 AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES CAMPO-CENTRO COM EL ESPINAL	0.00	0.00	1,159,833.15	1,159,833.15	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000031			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LINDERO CON MESA DE SUCHITEMBER COM MESA	685,302.84	0.00	98,411.65	783,714.49	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000031	0001		INGENIERIA APCPE SA DE CV	685,302.84	0.00	98,411.65	783,714.49	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000031	0001	0001	FISM/31 AMPL ELECTR PARAJE LINDERO-MESA DE SUCHITEMBER COM MESA DEL ESPINAL	685,302.84	0.00	98,411.65	783,714.49	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000081	0000000000000000000000032			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES MONDRAGON-NOPALERAS-COM EL CAPULIN	0.00	0.00	872,005.23	872,005.23	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000032	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	872,005.23	872,005.23	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000032	0001	0001	FISM32 AMPLI ELECTRIFICACION RAMALES MONDRAGON-NOPALERAS COM EL CAPULIN	0.00	0.00	872,005.23	872,005.23	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000033			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE CANADA RAMAL 1 Y 2 COM POTRERO SAN DIEGO	0.00	0.00	1,095,353.94	1,095,353.94	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000033	0001		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	1,095,353.94	1,095,353.94	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000033	0001	0001	POTRERO SAN DIEGO	0.00	0.00	1,095,353.94	1,095,353.94	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000034			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES GASOLINERA-AUDITORIO-IGLESIA COM Bo EL V	0.00	0.00	1,122,722.40	1,122,722.40	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000034	0001		FISM34 AMPL ELECTRIFICACION RAMALES GASOLINERA-AUDITORIO-IGLESIA COM Bo EL V	0.00	0.00	1,122,722.40	1,122,722.40	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000034	0001	0001	FISM35 AMPL ELECTRIFICACION RAMALES GASOLINERA-AUDITORIO-IGLESIA COM Bo EL V	0.00	0.00	1,122,722.40	1,122,722.40	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000035			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES VULCANIZADORA-MAESTROS-PRESA COM Bo EL VIVERO	0.00	0.00	808,492.65	808,492.65	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000035	0001		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	808,492.65	808,492.65	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000035	0001	0001	FISM35 AMPL ELECTRIFICACION RAMALES VULCANIZADORA-MAESTROS-PRESA COM Bo EL VIVERO	0.00	0.00	808,492.65	808,492.65	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000036			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RMALES KINDER-EL SALTO COM EJIDO VILLA VICTOR	0.00	0.00	1,597,742.81	1,597,742.81	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000036	0001		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	1,597,742.81	1,597,742.81	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000036	0001	0001	FISM36 AMPL ELECTRIFICACION RAMALES KINDER-EL SALTO COM EJIDO VILLA VICTOR	0.00	0.00	1,597,742.81	1,597,742.81	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000038			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL EL POZO COM SN DIEGO DEL CERRITO 1a SECCION	1,089,941.59	0.00	66,577.99	1,156,519.58	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000038	0001		ABISAI AYAL VENCES	1,089,941.59	0.00	66,577.99	1,156,519.58	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000038	0001	0001	FISM38 AMPL ELECTRIFICACION RAMAL EL POZO COM SN DIEGO DEL CERRITO 1a SECCION	1,089,941.59	0.00	66,577.99	1,156,519.58	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000039			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LAS PALMAS 1a ETAPA COM SAN ANTONIO DE	0.00	0.00	1,932,501.91	1,932,501.91	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000039	0001		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	1,932,501.91	1,932,501.91	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000039	0001	0001	FISM39 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE LAS PASLIMAS 1a ET COM SN ANTONIO DEL RI	0.00	0.00	1,932,501.91	1,932,501.91	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000040			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE PREPA 1 Y 2 COM SN FELIPE DE LA ROSA	0.00	0.00	1,145,799.58	1,145,799.58	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000040	0001		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,145,799.58	1,145,799.58	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000040	0001	0001	FISM40 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE PREPA 1 Y 2 COM SN FELIPE DE LA ROSA	0.00	0.00	1,145,799.58	1,145,799.58	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000041			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LA LOMA COM BO LOS REMEDIOS SUCHITEPEC	0.00	0.00	1,058,038.15	1,058,038.15	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000041	0001		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,058,038.15	1,058,038.15	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000041	0001	0001	FISM41 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE LA LOMA COM BO LOS REMEDIOS (SUCHITEPEC)	0.00	0.00	1,058,038.15	1,058,038.15	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000042			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE SN FRANCISCO-COM LOMA DE LIENZO	0.00	0.00	381,625.65	381,625.65	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000042	0001		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	381,625.65	381,625.65	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000042	0001	0001	FISM42 AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE SAN FRANCISCO COM LOMA DE LIENZO	0.00	0.00	381,625.65	381,625.65	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000043			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL EL VIVERO COM CENTRO CERRILLO	0.00	0.00	373,073.99	373,073.99	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000000043	0001		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	373,073.99	373,073.99	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000081	00000000000000000043	0001	0001	FISM43AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL EL VIVERO COM CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	373,073.99	373,073.99	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000044			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LA ASUNCION Bo CENTRO CERRILLO	0.00	0.00	265,248.94	265,248.94	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000044	0001	0001	MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	265,248.94	265,248.94	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000044	0001	0001	FISM44 AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL LA ASUNCION Bo CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	265,248.94	265,248.94	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000045			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL IGLESIA-CAMINO PRAL 1 Y 2 COM Bo RAMEJE	0.00	0.00	979,459.90	979,459.90	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000045	0001	0001	MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	979,459.90	979,459.90	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000045	0001	0001	FISM45AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL IGLESIA-CAMINO PRAL 1 Y 2 Bo RAMEJE	0.00	0.00	979,459.90	979,459.90	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000046			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA ZAP 120 Y 239 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,745,458.06	1,745,458.06	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000046	0001	0001	MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,745,458.06	1,745,458.06	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000046	0001	0001	FISM46 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ZAP 120 Y 239 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,745,458.06	1,745,458.06	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000047			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL LOS CHELITOS COMUNIDAD AGUA GRANDE	0.00	0.00	631,035.82	631,035.82	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000047	0001	0001	GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	631,035.82	631,035.82	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000047	0001	0001	FISM47 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL LOS CHELITOS COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	631,035.82	631,035.82	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000048			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL LOS CHELITOS II COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	541,529.04	541,529.04	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000048	0001	0001	LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	541,529.04	541,529.04	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000048	0001	0001	FISM48 AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL CHELITOS II COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	541,529.04	541,529.04	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000049			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL LOS VELAZQUEZ COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	371,310.50	371,310.50	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000049	0001	0001	GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	371,310.50	371,310.50	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000049	0001	0001	FISM49 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL LOS VELAZQUEZ COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	371,310.50	371,310.50	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000050			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL PREPA 1 Y 2 COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	491,663.80	491,663.80	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000050	0001	0001	GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	491,663.80	491,663.80	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000050	0001	0001	FISM50 AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL PREPA 1 Y 2 COM AGUA GRANDE	0.00	0.00	491,663.80	491,663.80	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000051			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL LOS SALGADO COM RCHO LOS PADRES PROPIEDAD	0.00	0.00	689,666.66	689,666.66	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000051	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	0.00	0.00	689,666.66	689,666.66	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000051	0001	0001	FISM51AMPL ELECTRIFICACION RAMAL LOS SALGADO COM RCHO LOS PADRES PROPIEDAD	0.00	0.00	689,666.66	689,666.66	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000052			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOMA SN JAVIER COM SITIO EJIDO	0.00	0.00	1,716,305.50	1,716,305.50	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000052	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	0.00	0.00	1,716,305.50	1,716,305.50	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000052	0001	0001	FISM52AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOMA DE SAN JAVIER COM SITIO EJIDO	0.00	0.00	1,716,305.50	1,716,305.50	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000053			AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo LOS COPORITOS COM SN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	952,995.19	952,995.19	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000053	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	0.00	0.00	952,995.19	952,995.19	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000053	0001	0001	FISM53 AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo LOS COPORITOS COM SN JOAQUIN DEL MONTE	0.00	0.00	952,995.19	952,995.19	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000054			AMPLIACION ELECTRIFICACION A UN COSTADO TALLER MECANICO Bo EL CERRILLO COM	0.00	0.00	719,878.19	719,878.19	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000081	00000000000000000054	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	0.00	0.00	719,878.19	719,878.19	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000054	0001	0001	FISM/54 AMPL ELECTR COSTADO TALLER MECANICO Bo EL CERRILLO COM HOSPITAL EJI	0.00	0.00	719,878.19	719,878.19	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000055			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ZONA GASERA COM BARRIO EL OCOTE	1,773,402.67	0.00	85,540.56	1,858,943.23	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000055	0001		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	1,773,402.67	0.00	85,540.56	1,858,943.23	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000055	0001	0001	FISM/55 AMPLIACION ELECTRIFICACION POR LA ZONA GASERA COM BARRIO EL OCOTE	1,773,402.67	0.00	85,540.56	1,858,943.23	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000056			AMPLIACION ELECTRIFICACION LIMITES SITIO EJIDO-HOSPITAL EJIDO COM PIEDRAS B	239,402.12	0.00	59,863.29	299,265.41	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000056	0001		PAUL AMADOR GARCIA	239,402.12	0.00	59,863.29	299,265.41	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000056	0001	0001	FISM/56 AMPL ELECTRIFIC LIM SITIO EJIDO-HOSPITAL EJIDO COM PIEDRAS BLANCAS	239,402.12	0.00	59,863.29	299,265.41	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000057			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN Bo OJO DE AGUA COM PIEDRAS BLANCAS SUR	584,001.72	0.00	145,977.79	729,979.51	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000057	0001		PAUL AMADOR GARCIA	584,001.72	0.00	145,977.79	729,979.51	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000057	0001	0001	FISM/57 AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo OJO DE AGUA COM PIEDRAS BLANCAS SUR	584,001.72	0.00	145,977.79	729,979.51	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000058			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE EL MOGOTE COM TURCIO 2a SECCION	0.00	0.00	1,903,483.03	1,903,483.03	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000058	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	1,903,483.03	1,903,483.03	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000058	0001	0001	FISM/58 AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE EL MOGOTE COM TURCIO 2a SECCION	0.00	0.00	1,903,483.03	1,903,483.03	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000059			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE CARBAJAL-SECUNDARIA-IGLESIA COM SN LUIS A	0.00	0.00	2,168,388.03	2,168,388.03	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000059	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	2,168,388.03	2,168,388.03	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000059	0001	0001	FISM/59 AMPL ELECTRIF PARAJE CARBAJAL-SECUNDARIA-IGLESIA COM SN LUIS EL ALTO	0.00	0.00	2,168,388.03	2,168,388.03	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000060			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOS RICO COM SAN AGUSTIN ALTAMIRANO	0.00	0.00	2,278,757.85	2,278,757.85	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000060	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	2,278,757.85	2,278,757.85	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000060	0001	0001	FISM/60 AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOS RICO COM SN AGUSTIN ALTAMIRANO	0.00	0.00	2,278,757.85	2,278,757.85	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000061			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES REYNA-RIO-RIVERA-PISTA-HERNADEZ-POZO-DIAZ COM COM JESUS MARIA	0.00	0.00	1,041,757.05	1,041,757.05	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000061	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	1,041,757.05	1,041,757.05	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000061	0001	0001	FISM/61 AMPL ELECTR RAM REYNA-RIO-RIVERA-PISTA-HERNADEZ-POZO-DIAZ TURCIO 1as	0.00	0.00	1,041,757.05	1,041,757.05	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000062			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES MINA-LOS SAPOS COM SN LUIS LA MANZANA	0.00	0.00	914,247.82	914,247.82	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000062	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	914,247.82	914,247.82	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000062	0001	0001	FISM/62 AMPL ELECTRIFICACION RAMALES MINA-LOS SAPOS COM SN LUIS LA MANZANA	0.00	0.00	914,247.82	914,247.82	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000063			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL CERRITO-TEMPLO-LOS DE LA O COM JESUS MARIA	0.00	0.00	2,317,317.28	2,317,317.28	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000063	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	2,317,317.28	2,317,317.28	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000063	0001	0001	FISM/63 AMPL ELECTRIFICACION RAMAL CERRITO-TEMPLO-LOS DE LA O COM JESUS MARIA	0.00	0.00	2,317,317.28	2,317,317.28	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000064			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS CRISANTO COM LA UNION BERROS	2,341,890.24	0.00	62,184.82	2,404,075.06	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000064	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	2,341,890.24	0.00	62,184.82	2,404,075.06	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000064	0001	0001	FISM/64 AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOS CRISANTO COM LA UNION BERROS	2,341,890.24	0.00	62,184.82	2,404,075.06	0.00	0.00



DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000081	0000000000000000000065			AMPLIACION DE ELECTRIFICAION RAMAL LOS GONZALEZ COM SN AGUSTIN CANOHILLAS 1	280,163.86	0.00	1,457.58	281,621.44	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000065	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	280,163.86	0.00	1,457.58	281,621.44	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000065	0001	0001	FISM65 AMPL ELECTR RANAL LOS GONZALEZ COM SN AGUSTIN CANOHILLAS 1a SECCION	280,163.86	0.00	1,457.58	281,621.44	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000066			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL CANOHAS-IGLESIA COM SN AGUSTIN CANOHILLAS	0.00	0.00	531,735.60	531,735.60	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000066	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	531,735.60	531,735.60	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000066	0001	0001	FISM65 AMPLIELECTRIFICACION RAMAL CANOHAS-IGLESIA COM SN AGUSTIN CAN 2a SEC	0.00	0.00	531,735.60	531,735.60	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000067			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMALES RCHO LOE REYES-RCHO LOS ARRIAGA-EL CANAL	623,779.36	0.00	12,433.44	636,212.80	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000067	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	623,779.36	0.00	12,433.44	636,212.80	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000067	0001	0001	FISM67 AMPL ELECTR RAMALES RCHO GONZALEZ-RCHO ARRIAGA-EL CANAL COM DOLORES	623,779.36	0.00	12,433.44	636,212.80	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000068			AMPLIACION ELECTRICIFICACION EN 2 RAMALES RANCHO CORTEZ-CAPILLA LOS ALVAREZ	981,454.68	0.00	88,445.92	1,069,900.60	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000068	0001		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	981,454.68	0.00	88,445.92	1,069,900.60	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000068	0001	0001	FISM69 AMPL ELECTR 2 RAMALES RCHO CORTEZ-CAPILLA LOS ALVAREZ COM SN AGUSTIN	981,454.68	0.00	88,445.92	1,069,900.60	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000069			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL LA PRIMARIA COM EL FRESNO SAN AGUSTIN	794,297.14	0.00	37,283.51	831,580.65	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000069	0001		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	794,297.14	0.00	37,283.51	831,580.65	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000069	0001	0001	FISM69 AMPLIACION ELECTRIFICACION RANAL LA PRIMARIA COM FRESNO SAN AGUSTIN	794,297.14	0.00	37,283.51	831,580.65	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000070			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LOS GARDUÑO COM PIEDRAS BLANCAS SUR	0.00	0.00	345,075.05	345,075.05	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000070	0001		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	345,075.05	345,075.05	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000070	0001	0001	FISM70 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE LOS GARDUÑO COM PIEDRAS BLANCAS SUR	0.00	0.00	345,075.05	345,075.05	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000071			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE POZO-IGLESIA COM Bo DEL PANTEON	0.00	0.00	799,871.86	799,871.86	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000071	0001		AMERICA JANELY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	799,871.86	799,871.86	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000071	0001	0001	FISM71 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE POZO-IGLESIA COM Bo DEL PANTEON	0.00	0.00	799,871.86	799,871.86	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000072			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE EL POZO COM LOMA DE SAN JOSE	481,498.92	0.00	18,398.25	499,897.17	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000072	0001		MARIA DEL ROSARIO PEDRAZA ZUÑIGA	481,498.92	0.00	18,398.25	499,897.17	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000072	0001	0001	FISM72 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE EL POZO COM LOMA DE SAN JOSE	481,498.92	0.00	18,398.25	499,897.17	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000073			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LAS CUADRAS 1a ETAPA COM PALIZADA	0.00	0.00	498,290.46	498,290.46	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000073	0001		JUAN PEDRO ALVAREZ REBOLLAR	0.00	0.00	498,290.46	498,290.46	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000073	0001	0001	FISM73 CONSTR DRENAJE SANITARIO PARAJE LAS CUADRAS 1a ETAPA COM PALIZADA	0.00	0.00	498,290.46	498,290.46	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000074			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD BARRIO DEL PANTEON	2,978,687.45	0.00	330,746.66	3,309,434.11	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000074	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	2,978,687.45	0.00	330,746.66	3,309,434.11	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000074	0001	0001	FISM74 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMUIDAD BARRIO DEL PANTEON	2,978,687.45	0.00	330,746.66	3,309,434.11	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000075			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA COM CUADRILLA VIEJA	0.00	0.00	1,996,519.73	1,996,519.73	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000075	0001		ALEJANDRO GONZALEZ SEGUNDO	0.00	0.00	1,996,519.73	1,996,519.73	0.00	0.00



DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000081	0000000000000000000075	0001	0001	FISM75 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA COM CUADRILLA VIEJA	0.00	0.00	1,996,519.73	1,996,519.73	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000076			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA COM SAN ROQUE	0.00	0.00	2,148,757.52	2,148,757.52	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000076	0001		MAGDA ELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	2,148,757.52	2,148,757.52	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000076	0001	0001	FISM76 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA COMUNIDAD SAN ROQUE	0.00	0.00	2,148,757.52	2,148,757.52	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000077			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SECCION DE GUADALUPE	0.00	0.00	1,499,717.96	1,499,717.96	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000077	0001		SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALEZA MJS DE RL DE CV	0.00	0.00	1,499,717.96	1,499,717.96	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000077	0001	0001	FISM77 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SECCION DE GUADALUPE	0.00	0.00	1,499,717.96	1,499,717.96	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000078			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SANTIAGO DEL MONTE	0.00	0.00	1,199,702.53	1,199,702.53	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000078	0001		SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALEZA MJS DE RL DE CV	0.00	0.00	1,199,702.53	1,199,702.53	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000078	0001	0001	FISM78 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SANTIAGO DEL MONTE	0.00	0.00	1,199,702.53	1,199,702.53	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000079			AMPLIACION DRENAJE SANITARIO COM RCHO LOS PADRES PROPIEDAD	0.00	0.00	423,747.92	423,747.92	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000079	0001		MARTIN JONATHAN LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	423,747.92	423,747.92	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000079	0001	0001	FISM79 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO COM RCHO LOS PADRES PROPIEDAD	0.00	0.00	423,747.92	423,747.92	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000080			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ET COM VENTA DE OCOTILLOS	1,018,072.12	0.00	180,696.30	1,198,768.42	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000080	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	1,018,072.12	0.00	180,696.30	1,198,768.42	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000080	0001	0001	FISM80 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA COM VENTA DE OCOTILLOS	1,018,072.12	0.00	180,696.30	1,198,768.42	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000081			AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE LAZARO CARDENAS COM COL DR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	1,499,465.12	1,499,465.12	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000081	0001		XOCHITL PITZAHUATL LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	1,499,465.12	1,499,465.12	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000081	0001	0001	FISM81 AMPL DRENAJE SANITARIO CALLE LAZARO CARDENAS COM COL DR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	1,499,465.12	1,499,465.12	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000082			AMPLIACION DRENAJE SANITARIO 3a ETAPA COM SAN PEDRO DEL RINCON	0.00	0.00	999,748.98	999,748.98	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000082	0001		NANCY GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	999,748.98	999,748.98	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000082	0001	0001	FISM82 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO 3a ET COM SAN PEDRO DEL RINCON	0.00	0.00	999,748.98	999,748.98	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000083			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO TR HOTEL PARRANDERO-GRUAS 2a ET COM SECC GPE	0.00	0.00	945,054.52	945,054.52	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000083	0001		INFRAESTRUCTURA URBANA PROY ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE CV	0.00	0.00	945,054.52	945,054.52	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000083	0001	0001	FISM83 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO TR HOTEL PARRANDERO-GRUAS 2a ET COM	0.00	0.00	945,054.52	945,054.52	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000084			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO RAMAL JAIBA LOCA-CALLE SN AGUSTIN COM JESUS	1,422,976.32	0.00	228,581.10	1,651,557.42	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000084	0001		DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA SA DE CV	1,422,976.32	0.00	228,581.10	1,651,557.42	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000084	0001	0001	FISM84 CONSTR DRENAJE SANITARIO RAMAL JAIBA LOCA-CALLE SN AGUSTIN COM J MA	1,422,976.32	0.00	228,581.10	1,651,557.42	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000085			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE EL CONVENTO COM SN AGUSTIN BERROS	902,239.53	0.00	97,424.64	999,664.17	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000085	0001		DISEÑOS INDUSTRIALES DE OLUCA SA DE CV	902,239.53	0.00	97,424.64	999,664.17	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000085	0001	0001	FISM85 CONSTR DRENAJE SANITARIO PARAJE LE CONVENTO COM SN AGUSTIN BERROS	902,239.53	0.00	97,424.64	999,664.17	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000086			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SAN DIEGO SUCHITEPEC	0.00	0.00	1,116,523.73	1,116,523.73	0.00	0.00
1235	0000000081	0000000000000000000086	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEGR DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,116,523.73	1,116,523.73	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000081	00000000000000000086	0001	0001	FISM/86 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SAN DIEGO SUCHITEPEC	0.00	0.00	1,116,523.73	1,116,523.73	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000089			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTA DEL PILAR	1,071,672.44	0.00	420,617.92	1,492,290.36	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000089	0001		ESTUDIOS PROY Y ESTUDIOS INTEGR DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	1,071,672.44	0.00	420,617.92	1,492,290.36	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000089	0001	0001	FISM/89 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTA DEL PILAR	1,071,672.44	0.00	420,617.92	1,492,290.36	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000090			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL CERRITO COM SAN PEDRO DEL	0.00	0.00	2,020,947.39	2,020,947.39	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000090	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,020,947.39	2,020,947.39	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000090	0001	0001	FISM/90CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CERRITO COM SAN PEDRO DEL RINCON	0.00	0.00	2,020,947.39	2,020,947.39	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000093			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD Bo EL OCOTE	599,191.25	0.00	108,066.76	707,258.01	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000093	0001		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	599,191.25	0.00	108,066.76	707,258.01	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000093	0001	0001	FISM/93 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM BARRIO EL OCOTE	599,191.25	0.00	108,066.76	707,258.01	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000095			CONSTR TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CASAS COLORADAS	0.00	0.00	2,058,411.32	2,058,411.32	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000095	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	2,058,411.32	2,058,411.32	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000095	0001	0001	FISM/95 CONSTR TANQUE ELEVADO P/SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CASAS COLORADAS	0.00	0.00	2,058,411.32	2,058,411.32	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000096			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CERRILLO CHICO	0.00	0.00	456,868.44	456,868.44	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000096	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	456,868.44	456,868.44	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000096	0001	0001	FISM/96 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CERRILLO CHICO	0.00	0.00	456,868.44	456,868.44	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000097			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1a ETAPA COM AGUA ZARCA	0.00	0.00	4,114,941.06	4,114,941.06	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000097	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	4,114,941.06	4,114,941.06	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000097	0001	0001	FISM/97 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1a ETAPA COM AGUA ZARCA	0.00	0.00	4,114,941.06	4,114,941.06	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000098			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM HOSPITAL EJIDOA	1,552,622.90	0.00	147,144.70	1,699,767.60	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000098	0001		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	1,552,622.90	0.00	147,144.70	1,699,767.60	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000098	0001	0001	FISM/98 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HOSPITAL EJIDO	1,552,622.90	0.00	147,144.70	1,699,767.60	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000099			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE LOMA-ZONA BAJA COM MINA VIEJA	0.00	0.00	4,526,097.55	4,526,097.55	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000099	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	4,526,097.55	4,526,097.55	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000099	0001	0001	FISM/99AMPLIACION SIST DE AGUA POTABLE PARAJE LOMA-ZONA BAJA COM MINA VIEJA	0.00	0.00	4,526,097.55	4,526,097.55	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000100			CONSTR TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE COM EJIDO LAGUNA SECA 2a	0.00	0.00	1,590,264.53	1,590,264.53	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000100	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	1,590,264.53	1,590,264.53	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000100	0001	0001	FISM/100 CONSTR TANQUE ELEVADO P/SISTEMA DE AGUA POTABLE COM EJIDO LAGUNA S	0.00	0.00	1,590,264.53	1,590,264.53	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000101			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,013,861.04	1,013,861.04	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000101	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	1,013,861.04	1,013,861.04	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000101	0001	0001	FISM/101 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICT	0.00	0.00	1,013,861.04	1,013,861.04	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000102			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	141,572.04	141,572.04	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000102	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	141,572.04	141,572.04	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000081	00000000000000000102	0001	0001	FISM/102 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	141,572.04	141,572.04	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000106			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LA ZANGUIJUELA 1a ET COM EJIDO VILLA V	0.00	0.00	755,393.64	755,393.64	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000106	0001		GABRIEL DIAZ ROGEL	0.00	0.00	755,393.64	755,393.64	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000106	0001	0001	FISM/106 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE ZANGUIJUELA 1a ET COM EJIDO VILLA VIC	0.00	0.00	755,393.64	755,393.64	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116167			RECURSOS FISE 2019	0.00	0.00	16,992,261.58	16,992,261.58	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116167			COSNTR PAVIMENTACION CONCR HIDR CAMINO PRAL-CENTRO SALUD ZONA BAJA 2a ET SN	0.00	0.00	999,267.35	999,267.35	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116167	0001		COSNTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	999,267.35	999,267.35	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116167	0001	0001	FISE/116167 COSNTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-CENTRO SALUD ZONA BAJA 2a ET	0.00	0.00	999,267.35	999,267.35	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116168			CONSTR PAV CONCRETO HIDR/CAMIN PRAL CERRILLO CHICO-Bo EL PANTEON 3a ETAPA	0.00	0.00	1,162,026.39	1,162,026.39	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116168	0001		ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	1,162,026.39	1,162,026.39	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116168	0001	0001	FISE/116168CONSTR PAV CONCR HIDR/CAMINO PRAL CERRILLO CHICO-Bo PANTEON 3a E	0.00	0.00	1,162,026.39	1,162,026.39	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116169			CONSTR PAV CONCRETO HIDR CAMINO PRAL CERRILLO DOS RIOS VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,499,946.41	1,499,946.41	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116169	0001		ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	1,499,946.41	1,499,946.41	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116169	0001	0001	FISE/116169 CONSTR PAV CONCRETO HIDR CAMINO PRAL CERRILLO DOS RIOS VILLA V	0.00	0.00	1,499,946.41	1,499,946.41	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116170			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL CAMINO VIEJO LAS PEÑAS VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,447,923.44	1,447,923.44	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116170	0001		MASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,447,923.44	1,447,923.44	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116170	0001	0001	FISE/116170 AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL CAMINO VIEJO LAS PEÑAS VILLA V	0.00	0.00	1,447,923.44	1,447,923.44	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116171			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2a ET Bo EL VIVERO 2a SECCION	0.00	0.00	2,310,772.73	2,310,772.73	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116171	0001		HAZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	2,310,772.73	2,310,772.73	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116171	0001	0001	FISE/116171 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE 2a ETAPA Bo EL VIVERO 2a SECC	0.00	0.00	2,310,772.73	2,310,772.73	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116172			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE PARAJAE LAS LAJAS-LAS PEÑAS VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,473,570.23	1,473,570.23	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116172	0001		HAZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	1,473,570.23	1,473,570.23	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116172	0001	0001	FISE/116172 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE LAS LAJAS-LAS PEÑAS VILL	0.00	0.00	1,473,570.23	1,473,570.23	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116173			CONST SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE RCHO NUEVO-STABARBARA-LOMA DE LIENZO VILL	0.00	0.00	4,373,111.82	4,373,111.82	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116173	0001		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SSA DE CV	0.00	0.00	4,373,111.82	4,373,111.82	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116173	0001	0001	FISE/116173 CONSTR SIST AGUA POT PARAJE RCHO NUEVO-SIA BARBARA-LOMA DE LIEN	0.00	0.00	4,373,111.82	4,373,111.82	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116174			CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE 2a ET COM TURCIO 3a SECCION	0.00	0.00	2,155,270.17	2,155,270.17	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116174	0001		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV	0.00	0.00	2,155,270.17	2,155,270.17	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116174	0001	0001	FISE/116174 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE 2a ET COM TURCIO 3a SECCION	0.00	0.00	2,155,270.17	2,155,270.17	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116175			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2a ETAPA COM SN FELIPE DE LA ROSA	0.00	0.00	1,570,373.04	1,570,373.04	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116175	0001		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV	0.00	0.00	1,570,373.04	1,570,373.04	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000116175	0001	0001	FISE/116175CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE 2a ET COM SN FELIPE DE LA ROSA	0.00	0.00	1,570,373.04	1,570,373.04	0.00	0.00



DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

REVIEW

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA