

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401613346	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	651,330.33	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES RANCHO DE LOS REYES RANCHO LOS ARRIAGA Y EL CANAL DOLORES VAQUERIAS - 104453	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104453		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros", "meta":1, "meta_modificada":6}]	24/06/2019	31/07/2019	636,212.80	636,212.80	636,212.80	636,212.80	636,212.80	[{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "avance": "6.00"}]	En Ejecución	Validado avances
MEX190401666042	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2,000,000.02	33	14	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA CUADRILLA VIEJA - 115707	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	115707		[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "meta":1900, "meta_modificada":1900}]	24/06/2019	31/07/2019	1,996,519.73	1,996,519.73	1,996,519.73	1,996,519.73	1,996,519.73	[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": "1090.00"}]	En Ejecución	Validado avances
MEX190401665275	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,060,663.64	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES LOS REYNA EL RIO LOS RIVERA LA PISTA LOS HERNANDEZ EL POZO Y LOS DIAZ DE TURCIO PRIMERA SEC - 102728	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102728		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros", "meta":1, "meta_modificada":16}]	24/06/2019	31/07/2019	1,041,757.05	1,041,757.05	1,041,757.05	1,041,757.05	1,041,757.05	[{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "avance": "16.00"}]	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615522	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,900,310.80	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ZONA DE LA GASERA BARRIO EL OCOTE - 102724	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102724		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros", "meta":1, "meta_modificada":23}]	24/06/2019	31/07/2019	1,858,943.23	1,858,943.23	1,858,943.23	1,858,943.23	1,858,943.23	[{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "avance": "23.00"}]	En Ejecución	Validado avances
MEX190401660938	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	532,639.13	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES LAS CANOAS Y LA IGLESIA SAN AGUSTIN CANOHILLAS SEGUNDA SECCION - 104363	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104363		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros", "meta":1, "meta_modificada":8}]	24/06/2019	31/07/2019	531,735.60	531,735.60	531,735.60	531,735.60	531,735.60	[{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "avance": "8.00"}]	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614851	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	954,192.90	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LOS CORPORITOS SAN JOAQUIN DEL MONTE - 102722	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102722		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros", "meta":1, "meta_modificada":13}]	24/06/2019	31/07/2019	952,995.19	952,995.19	952,995.19	952,995.19	952,995.19	[{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "avance": "13.00"}]	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614844	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	631,464.32	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS CHELITOS I AGUA GRANDE - 102714	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102714		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros", "meta":1, "meta_modificada":11}]	24/06/2019	31/07/2019	631,035.82	631,035.82	631,035.82	631,035.82	631,035.82	[{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "avance": "11.00"}]	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614832	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	382,606.99	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE SAN FRANCISCO LOMA DE LIENZO - 102666	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102666		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros", "meta":1, "meta_modificada":5}]	24/06/2019	23/08/2019	381,625.65	381,625.65	381,625.65	381,625.65	381,625.65	[{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "avance": "5.00"}]	En Ejecución	Validado avances
MEX190401616534	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,095,938.00	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE EL POZO Y LA IGLESIA BARRIO EL PANTEON - 109914	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109914		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros", "meta":1, "meta_modificada":1}]	24/06/2019	31/07/2019	799,871.86	799,871.86	799,871.86	799,871.86	799,871.86	[{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida": "Otros", "avance": "14.00"}]	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
MEX190401615782	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	900,105.92	33	14	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 112396	México	Villa Victoria	Otros Proyectos		AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	112396 0		{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":1,"meta_modificada":1}}	24/06/2019	27/12/2019	899,899.00	899,899.00	899,899.00	899,899.00	899,899.00	899,899.00	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":36000.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615036	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	602,349.11	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LAS CUADRAS PRIMERA ETAPA PALIZADA - 102686	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102686		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":1,"meta_modificada":9}}	24/06/2019	31/07/2019	601,534.54	601,534.54	601,534.54	601,534.54	601,534.54	601,534.54	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":9000}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614902	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE EL POZO LOMA DE SAN JOSE - 107538	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107538		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":1,"meta_modificada":9}}	24/06/2019	31/07/2019	499,897.17	499,897.17	499,897.17	499,897.17	499,897.17	499,897.17	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":9000}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613472	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BO PUENTECILLAS CENTRO CERRI - 96508	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96508		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1930,"meta_modificada":1930}}	24/06/2019	23/08/2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":193000}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614124	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	939,198.87	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES LA MINA Y LOS SAPOS SAN LUIS LA MANZANA - 102733	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102733		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":1,"meta_modificada":15}}	24/06/2019	31/07/2019	914,247.82	914,247.82	914,247.82	914,247.82	914,247.82	914,247.82	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":15000}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614043	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	371,914.17	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS VELAZQUEZ AGUA GRANDE - 102717	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102717		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":1,"meta_modificada":6}}	24/06/2019	31/07/2019	371,310.50	371,310.50	371,310.50	371,310.50	371,310.50	371,310.50	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":6000}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613540	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CIRCUITO LA PRESA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA NUEVO BOSQUE STA CRUZ ROSA - 96203	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96203		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":2240,"meta_modificada":2240}}	24/06/2019	23/08/2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":224000}}	Terminado	Validado avances
MEX190401663113	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	345,950.61	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LOS GARDUÑO PIEDRAS BLANCAS SUR - 105666	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105666		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":1,"meta_modificada":9}}	24/06/2019	31/07/2019	345,075.05	345,075.05	345,075.05	345,075.05	345,075.05	345,075.05	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":9000}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401661094	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE EL CONVENTO SAN AGUTIN BERROS - 105365	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105365		["id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "meta":540, "meta_modificada":516}]	24/06/2019	31/07/2019	999,664.17	999,664.17	999,664.17	999,664.17	999,664.17	["id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "avance":516.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401667721	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,120,609.88	33	14	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SAN DIEGO SUCHITEPEC - 102736	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102736		["id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "meta":409.08, "meta_modificada":409.08}]	24/06/2019	31/07/2019	1,116,523.73	1,116,523.73	1,116,523.73	1,116,523.73	1,116,523.73	["id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "avance":409.08}]	Terminado	Validado avances
MEX190401665516	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE CIRCUITO LA PRESA HACIA EL PANTEON BARRIO EL PANTEON - 96260	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96260		["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":2219, "meta_modificada":2219}]	24/06/2019	23/08/2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":2219.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401664853	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	500,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PARAJE LAS PERAS SAN ANTONIO DEL RINCON - 95970	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95970		["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1055, "meta_modificada":1055}]	24/06/2019	23/08/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":1055.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401663285	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	300,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS RAMALES DE PARAJE SAN JOAQUIN SAN MARCOS DE LA LOMA - 96352	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96352		["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":560, "meta_modificada":560}]	24/06/2019	23/08/2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":560.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401663040	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,059,232.15	33	14	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VAQUERIAS PALIZADA - 103644	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103644		["id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "meta":224, "meta_modificada":224}]	24/06/2019	31/07/2019	1,057,791.46	1,057,791.46	1,057,791.46	1,057,791.46	1,057,791.46	["id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "avance":224.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401615639	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	33	14	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SECCION DE GUADALUPE - 105871	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105871		["id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "meta":1220, "meta_modificada":1220}]	24/06/2019	31/07/2019	1,499,717.96	1,499,717.96	1,499,717.96	1,499,717.96	1,499,717.96	["id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "avance":1220.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401615245	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2,022,138.69	33	14	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL CERRITO SAN PEDRO DEL RINCON - 105401	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105401		["id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "meta":1575, "meta_modificada":1575}]	24/06/2019	31/07/2019	2,020,947.39	2,020,947.39	2,020,947.39	2,020,947.39	2,020,947.39	["id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales", "avance":1575.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401615042	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	646,054.75	33	14	CONSTRUCCION PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA LAS PEÑAS - 104921	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104921		["id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros", "meta":1, "meta_modificada":288.66}]	24/06/2019	31/07/2019	644,443.20	644,443.20	644,443.20	644,443.20	644,443.20	["id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros", "avance":288.66}]	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401663937	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,058,543.29	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA LOMA BARRIO DE LOS REMEDIOS SUCHITEPEC - 102712	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102712		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros","meta":1,"meta_modificada":17}}	24/06/2019	31/07/2019	1,058,038.15	1,058,038.15	1,058,038.15	1,058,038.15	1,058,038.15	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros","avance":17.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615459	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL LINDERO CON RAMEIE LAS MILPAS - 102653	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102653		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"Metros Cuadrados","meta":557,"meta_modificada":557}}	24/06/2019	23/08/2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"Metros Cuadrados","avance":557.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401661085	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	648,883.82	33	14	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PALIZADA - 103801	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103801		{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Metros lineales","meta":1385,"meta_modificada":1385}}	24/06/2019	31/07/2019	646,718.76	646,718.76	646,718.76	646,718.76	646,718.76	{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Metros lineales","avance":1385.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401663480	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ENTRADA ALOMA DE LA ROSA HACIA LOS REMEDIOS SUCHITEPEC - 95748	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95748		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"Metros Cuadrados","meta":1083,"meta_modificada":1083}}	24/06/2019	23/08/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"Metros Cuadrados","avance":1083.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616552	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,962.49	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DEL TALLER MECANICO BO EL CERRILLO EL HOSPITAL EIDO - 102723	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102723		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros","meta":1,"meta_modificada":3}}	24/06/2019	31/07/2019	719,878.19	719,878.19	719,878.19	719,878.19	719,878.19	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros","avance":3.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616010	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	846,326.20	33	14	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 112478	México	Villa Victoria		Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	112478 0		{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":1,"Vehiculos","meta":1,"meta_modificada":1}}	24/06/2019	27/12/2019	846,322.08	846,322.08	846,322.08	846,322.08	846,322.08	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":1,"Vehiculos","avance":9.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401662305	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,521,333.50	33	14	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 112431	México	Villa Victoria		Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112431 0		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros","meta":1,"meta_modificada":1}}	24/06/2019	27/12/2019	1,521,333.50	1,521,333.50	1,521,333.50	1,521,333.50	1,521,333.50	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros","avance":20.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616561	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	732,993.14	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO OJO DE AGUA PIEDRAS BLANCAS SUR - 105790	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105790		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros","meta":1,"meta_modificada":12}}	24/06/2019	31/07/2019	729,979.51	729,979.51	729,979.51	729,979.51	729,979.51	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros","avance":12.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615306	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	832,195.36	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LA PRIMARIA EL FRESNO SAN AGUSTIN - 104542	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104542		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros","meta":1,"meta_modificada":12}}	24/06/2019	31/07/2019	831,580.65	831,580.65	831,580.65	831,580.65	831,580.65	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros","avance":12.00}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401614879	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,070,958.93	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOS RAMALES RANCHO CORTES Y LA CAPILLA LOS ALVAREZ SAN AGUSTIN BERROS - 104452	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104452		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","meta":1,"meta_modificada":21}}	24/06/2019	31/07/2019	1,069,900.80	1,069,900.80	1,069,900.80	1,069,900.80	1,069,900.80	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","avance":21.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615764	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,652,468.50	33	14	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL RAMAL LA JAIBA LOCA Y CALLE SAN AGUSTIN JESUS MARIA - 105356	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105356		{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales","meta":715,"meta_modificada":715}}	24/06/2019	31/07/2019	1,651,557.42	1,651,557.42	1,651,557.42	1,651,557.42	1,651,557.42	{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida": "Metros lineales","avance":715.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615328	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,745,990.26	33	14	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA ZAP CIENTO VEINTE Y DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CABECERA MUNICIPAL - 104145	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104145		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","meta":1,"meta_modificada":4}}	24/06/2019	31/07/2019	1,745,458.06	1,745,458.06	1,745,458.06	1,745,458.06	1,745,458.06	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","avance":4.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615296	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,497,448.52	33	14	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PUERTA DEL PILAR - 103736	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103736		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","meta":1,"meta_modificada":292.7}}	24/06/2019	31/07/2019	1,492,290.36	1,492,290.36	1,492,290.36	1,492,290.36	1,492,290.36	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","avance":292.70}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615060	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,123,397.09	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES LA GASOLINERA EL AUDITORIO Y LA IGLESIA BARRIO EL VIVERO - 102692	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102692		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","meta":1,"meta_modificada":19}}	24/06/2019	31/07/2019	1,122,722.40	1,122,722.40	1,122,722.40	1,122,722.40	1,122,722.40	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","avance":19.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615051	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,904,017.16	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE EL MOGOTE TURCIO SEGUNDA SECCION - 102725	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102725		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","meta":1,"meta_modificada":30}}	24/06/2019	31/07/2019	1,903,483.03	1,903,483.03	1,903,483.03	1,903,483.03	1,903,483.03	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","avance":30.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614991	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,717,485.21	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LOMA DE SAN JAVIER SITIO EJIDO - 102721	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102721		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","meta":1,"meta_modificada":17}}	24/06/2019	31/07/2019	1,716,305.50	1,716,305.50	1,716,305.50	1,716,305.50	1,716,305.50	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","avance":17.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614942	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	265,607.64	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LA ASUNCION BARRIO CENTRO DEL CERRILLO - 102676	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102676		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","meta":1,"meta_modificada":5}}	24/06/2019	31/07/2019	265,248.94	265,248.94	265,248.94	265,248.94	265,248.94	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","avance":5.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614858	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,097,752.93	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA LA CAÑADA RAMAL UNO Y DOS POTRERO DE SAN DIEGO - 102690	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102690		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","meta":1,"meta_modificada":18}}	24/06/2019	31/07/2019	1,095,353.94	1,095,353.94	1,095,353.94	1,095,353.94	1,095,353.94	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida": "Otros","avance":18.00}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401614080	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	373,610.38	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL EL VIVERO CENTRO DEL CERRILLO - 102668	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102668		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":5}]	24/06/2019	31/07/2019	373,073.99	373,073.99	373,073.99	373,073.99	373,073.99	[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":5.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401616536	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,014,242.17	33	14	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO VILLA VICTORIA - 105519	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105519		[{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":1,"Vivienda":"","meta":12,"meta_modificada":286.2}]	24/06/2019	31/07/2019	1,013,861.04	1,013,861.04	1,013,861.04	1,013,861.04	1,013,861.04	[{"id_unidad_medida":19,"unidad_medida":1,"Vivienda":"","avance":286.20}]	Terminado	Validado avances
MEX190401615905	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,590,684.76	33	14	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAGUNA SECA SEGUNDA SECCION - 104597	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104597		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":50}]	24/06/2019	31/07/2019	1,590,264.53	1,590,264.53	1,590,264.53	1,590,264.53	1,590,264.53	[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":50.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401613716	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	708,116.00	33	14	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL OCOTE - 105699	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105699		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":610.71}]	24/06/2019	31/07/2019	707,258.01	707,258.01	707,258.01	707,258.01	707,258.01	[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":610.71}]	Terminado	Validado avances
MEX190401615240	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	858,498.85	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES DE EL KINDER Y EL SALTO EJIDO DE VILLA VICTORIA - 102695	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102695		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":15}]	24/06/2019	31/07/2019	808,492.65	808,492.65	808,492.65	808,492.65	808,492.65	[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":15.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401614136	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,174,296.39	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LOS CARBAJAL LA SECUNDARIA Y LA IGLESIA SAN LUIS EL ALTO - 102726	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102726		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":39}]	24/06/2019	31/07/2019	2,168,388.03	2,168,388.03	2,168,388.03	2,168,388.03	2,168,388.03	[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":39.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401614069	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,160,677.79	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES EL CAMPO Y EL CENTRO EL ESPINAL - 103882	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103882		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":16}]	24/06/2019	31/07/2019	1,159,833.15	1,159,833.15	1,159,833.15	1,159,833.15	1,159,833.15	[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":16.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401613651	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LINDERO CON LOMA DE LIENZO SAN MARCOS DE LA LOMA - 96430	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96430		[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"Metros Cuadrados":"","meta":560,"meta_modificada":560}]	24/06/2019	23/08/2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"Metros Cuadrados":"","avance":560.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401613615	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS TRAMOS SITIO CENTRO - 96591	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96591		[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"Metros Cuadrados":"","meta":1676.5,"meta_modificada":1676.5}]	24/06/2019	23/08/2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"Metros Cuadrados":"","avance":1676.50}]	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401613302	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	756,352.25	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA ZANGUIUELA 1RA ETAPA - 231789	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231789		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":16,"meta_modificada":16}]	01/11/2019	30/11/2019	755,393.64	755,393.64	755,393.64	755,393.64	755,393.64	[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":16,"avance":16.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401608038	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL AL PANTEON SAN MARCOS DE LA LOMA - 102655	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102655		[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1020,"meta_modificada":1020}]	24/06/2019	23/08/2019	499,999.00	499,999.00	499,999.00	499,999.00	499,999.00	[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1020,"avance":1020.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401667394	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO TURCICO SEGUNDA SECCION - 96623	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96623		[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1733.3,"meta_modificada":1733.3}]	24/06/2019	23/08/2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1733.3,"avance":1733.30}]	Terminado	Validado avances
MEX190401614904	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	14	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DE LA ESCUELA HACIA EL PANTEON DE PIEDRAS BLANCAS BARRIO EL OCOTE - 96609	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96609		[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":11200,"meta_modificada":11200}]	24/06/2019	23/08/2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	[{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":11200,"avance":11200.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401615761	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	14	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA SAN PEDRO DEL RINCON - 105319	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105319		[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":602.3,"meta_modificada":602.3}]	24/06/2019	31/07/2019	999,748.98	999,748.98	999,748.98	999,748.98	999,748.98	[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":602.3,"avance":602.30}]	Terminado	Validado avances
MEX190401615727	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	784,194.97	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE EL LINDERO CON MESA DE SUCHITIMBER MESA DEL ESPINAL - 103825	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103825		[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":12,"meta_modificada":12}]	24/06/2019	31/07/2019	783,714.49	783,714.49	783,714.49	783,714.49	783,714.49	[{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":12,"avance":12.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401613756	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	258,030.52	33	14	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ATOLE - 103796	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103796		[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":275,"meta_modificada":275}]	24/06/2019	31/07/2019	257,458.22	257,458.22	257,458.22	257,458.22	257,458.22	[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":275,"avance":275.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401615609	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	464,125.10	33	14	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD - 105688	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105688		[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":470,"meta_modificada":470}]	24/06/2019	31/07/2019	423,747.92	423,747.92	423,747.92	423,747.92	423,747.92	[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":470,"avance":470.00}]	Terminado	Validado avances
MEX190401613695	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	14	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SANTIAGO DEL MONTE - 105667	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105667		[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":790,"meta_modificada":790}]	24/06/2019	31/07/2019	1,199,702.53	1,199,702.53	1,199,702.53	1,199,702.53	1,199,702.53	[{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":790,"avance":790.00}]	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401666131	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	301,619.05	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS LIMITES CON SITIO EIIDO Y EL HOSPITAL BLANCAS SUR - 105647	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105647		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":5}}	24/06/2019	31/07/2019	299,265.41	299,265.41	299,265.41	299,265.41	299,265.41	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":5.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401666087	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2,149,913.35	33	14	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA SAN ROQUE - 104581	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104581		{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Metros lineales":"","meta":1882,"meta_modificada":1882}}	24/06/2019	31/07/2019	2,148,757.52	2,148,757.52	2,148,757.52	2,148,757.52	2,148,757.52	{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Metros lineales":"","avance":1882.00}}	Terminado	Validado avances
MEX1904016667649	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	457,639.15	33	14	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRILLO CHICO - 102738	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102738		{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Metros lineales":"","meta":526.74,"meta_modificada":526.74}}	24/06/2019	31/07/2019	456,868.44	456,868.44	456,868.44	456,868.44	456,868.44	{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Metros lineales":"","avance":526.74}}	Terminado	Validado avances
MEX190401667347	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	948,339.22	33	14	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TRAMO DEL HOTEL PARRANDERO HACIA LAS GRUAS SEGUNDA ETAPA SECCION DE GUADALUPE - 102734	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102734		{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Metros lineales":"","meta":470,"meta_modificada":470}}	24/06/2019	31/07/2019	945,054.52	945,054.52	945,054.52	945,054.52	945,054.52	{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Metros lineales":"","avance":470.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401662991	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,293,959.40	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LOS RICO SAN AGUSTIN ALTAMIRANO PRIMERA SECCION - 102727	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102727		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":36}}	24/06/2019	31/07/2019	2,278,757.85	2,278,757.85	2,278,757.85	2,278,757.85	2,278,757.85	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":36.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401666271	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	282,580.99	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL LOS GONZALEZ SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION - 104345	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104345		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":3}}	24/06/2019	31/07/2019	281,621.44	281,621.44	281,621.44	281,621.44	281,621.44	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":3.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401667550	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	690,444.40	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS SALGADO RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD - 102720	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102720		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":9}}	24/06/2019	31/07/2019	689,666.66	689,666.66	689,666.66	689,666.66	689,666.66	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":9.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401665322	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	492,169.43	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LA PREPA UNO Y DOS AGUA GRANDE - 102718	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102718		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":5}}	24/06/2019	31/07/2019	491,663.80	491,663.80	491,663.80	491,663.80	491,663.80	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":5.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401663561	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	541,995.99	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS CHELITOS II AGUA GRANDE - 102716	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102716		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":11}}	24/06/2019	31/07/2019	541,529.04	541,529.04	541,529.04	541,529.04	541,529.04	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":11.00}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401663214	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	979,846.00	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LA IGLESIA CAMINO PRINCIPAL UNO Y DOS BARRIO DE RAMEJE - 102713	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102713		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":13}}	24/06/2019	31/07/2019	979,459.90	979,459.90	979,459.90	979,459.90	979,459.90	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":13.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401662806	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,183,606.05	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA PREPA UNO Y DOS SAN FELIPE DE LA ROSA - 102707	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102707		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":15}}	24/06/2019	31/07/2019	1,145,799.58	1,145,799.58	1,145,799.58	1,145,799.58	1,145,799.58	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":15.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401662963	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,933,056.30	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LAS PALMAS PRIMERA ETAPA SAN ANTONIO DEL RINCON - 102701	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102701		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":24}}	24/06/2019	31/07/2019	1,932,501.91	1,932,501.91	1,932,501.91	1,932,501.91	1,932,501.91	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":24.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616533	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,157,427.73	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL EL POZO SAN DIEGO DEL CERRITO - 102700	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102700		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":12}}	24/06/2019	31/07/2019	1,156,519.58	1,156,519.58	1,156,519.58	1,156,519.58	1,156,519.58	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":12.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615595	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,632,211.56	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES LA VULCANIZADORA LOS MAESTROS Y LA PRESA DE BO EL VIVERO SEGUNDA SECCION BARRIO EL VIVERO - 102693	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102693		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":23}}	24/06/2019	31/07/2019	1,597,742.81	1,597,742.81	1,597,742.81	1,597,742.81	1,597,742.81	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":23.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615049	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	925,391.07	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES DE LOS MONDRAGON Y LAS NOPALERAS EL CAPULIN - 102689	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102689		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":14}}	24/06/2019	31/07/2019	872,005.23	872,005.23	872,005.23	872,005.23	872,005.23	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":14.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614986	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	476,638.43	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO HACIA EL DEPOSITO NUEVO CASAS COLORADAS - 102688	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102688		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":8}}	24/06/2019	31/07/2019	475,514.53	475,514.53	475,514.53	475,514.53	475,514.53	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":8.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614833	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,404,249.84	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LOS CRISANTOS LA UNION BERROS - 104289	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104289		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":1,"meta_modificada":35}}	24/06/2019	31/07/2019	2,404,075.06	2,404,075.06	2,404,075.06	2,404,075.06	2,404,075.06	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":35.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614258	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,538,647.93	33	14	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA LOMA Y ZONA BAJA MINA VIEJA - 102679	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102679		{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Otros":"","meta":3747,"meta_modificada":3747}}	24/06/2019	27/09/2019	4,526,097.55	4,526,097.55	4,526,097.55	4,526,097.55	4,526,097.55	{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":1,"Otros":"","avance":4873.39}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMES TRF.	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401616510	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	33	14	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL HOSPITAL EIIDO - 108195	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108195		["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","meta":1220,"meta_modificada":1220]	24/06/2019	31/07/2019	1,699,767.60	1,699,767.60	1,699,767.60	1,699,767.60	1,699,767.60	["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":1220.00]}	Terminado	Validado avances
MEX190401613450	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,327,646.38	33	14	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES EL CERRITO EL TEMPLO Y LOS DE LA O JESUS MARIA - 104110	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104110		["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":1,"meta_modificada":33]}	24/06/2019	31/07/2019	2,317,317.28	2,317,317.28	2,317,317.28	2,317,317.28	2,317,317.28	["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":33.00]}	Terminado	Validado avances
MEX190401667220	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA VENTA DE OCOTILLOS - 105897	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105897		["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","meta":296,"meta_modificada":296]}	24/06/2019	31/07/2019	1,198,768.42	1,198,768.42	1,198,768.42	1,198,768.42	1,198,768.42	["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":296.00]}	Terminado	Validado avances
MEX190401666152	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LAS CUADRAS PRIMERA ETAPA - 109822	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109822		["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","meta":224.05,"meta_modificada":224.05]}	24/06/2019	31/07/2019	498,290.46	498,290.46	498,290.46	498,290.46	498,290.46	["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":224.05]}	Terminado	Validado avances
MEX190401616006	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	141,738.41	33	14	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA ZAP DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO VILLA VICTORIA - 105524	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105524		["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":298.8,"meta_modificada":298.8]}	24/06/2019	31/07/2019	141,572.04	141,572.04	141,572.04	141,572.04	141,572.04	["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":298.80]}	Terminado	Validado avances
MEX190401615704	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,060,399.13	33	14	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASAS COLORADAS - 103716	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103716		["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":1,"meta_modificada":1068]}	24/06/2019	31/07/2019	2,058,411.32	2,058,411.32	2,058,411.32	2,058,411.32	2,058,411.32	["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":1068.00]}	Terminado	Validado avances
MEX190401614980	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	14	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA DR GUSTAVO BAZ - 109477	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109477		["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","meta":361.59,"meta_modificada":361.59]}	24/06/2019	31/07/2019	1,499,465.12	1,499,465.12	1,499,465.12	1,499,465.12	1,499,465.12	["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":361.59]}	Terminado	Validado avances
MEX190401614856	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,117,050.50	33	14	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA AGUA ZARCA - 108412	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108412		["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","meta":4746,"meta_modificada":4746]}	24/06/2019	31/07/2019	4,114,941.06	4,114,941.06	4,114,941.06	4,114,941.06	4,114,941.06	["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":4746.00]}	Terminado	Validado avances
MEX190401612047	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,316,145.78	33	14	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL PANTEON - 108330	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108330		["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","meta":2064.3,"meta_modificada":2064.3]}	24/06/2019	31/07/2019	3,309,434.11	3,309,434.11	3,309,434.11	3,309,434.11	3,309,434.11	["id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2064.30]}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401663551	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,337,081.73	33	I4	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA PEÑA JESUS MARIA MONTE ALTO - 105414	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105414		{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"meta":1,"meta_modificada":50}}	24/06/2019	31/07/2019	1,334,535.28	1,334,535.28	1,334,535.28	1,334,535.28	1,334,535.28	{{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":1,"meta":1,"meta_modificada":50}}	Terminado	Validado avances
MEX190401662810	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	494,414.44	33	I4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA ZAP DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CABECERA MUNICIPAL - 96641	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96641		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":978,"meta_modificada":978}}	24/06/2019	23/08/2019	494,414.44	494,414.44	494,414.44	494,414.44	494,414.44	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":978,"meta_modificada":978}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615939	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	494,414.44	33	I4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA ZAP DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CABECERA MUNICIPAL - 96638	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96638		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":978,"meta_modificada":978}}	24/06/2019	23/08/2019	494,414.44	494,414.44	494,414.44	494,414.44	494,414.44	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":978,"meta_modificada":978}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615657	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	I4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CENTRO HACIA EL CONALEP SAN PEDRO DEL RINCON - 96627	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96627		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":2115,"meta_modificada":2115}}	24/06/2019	23/08/2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":2115,"meta_modificada":2115}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615446	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	I4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ENTRONQUE HACIA ESCUELA PRIMARIA SANTA ISABEL DEL MONTE - 96601	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96601		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":1073.2,"meta_modificada":1073.2}}	24/06/2019	23/08/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":1073.2,"meta_modificada":1073.2}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615290	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	I4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CALVARIO BARRIO DE RAMEJE - 96583	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96583		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":1055,"meta_modificada":1055}}	24/06/2019	23/08/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":1055,"meta_modificada":1055}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615244	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	I4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE PUENTECILLAS LA CAÑADA TRAMO A UN COSTADO DEL TEMPLO BO PUENTEC - 95914	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95914		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":1055,"meta_modificada":1055}}	24/06/2019	23/08/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":1055,"meta_modificada":1055}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615237	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	I4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO HACIA EL PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA PIEDRAS BLANCAS CENTRO - 96490	México	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96490		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":1010,"meta_modificada":1010}}	24/06/2019	23/08/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1,"meta":1010,"meta_modificada":1010}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615619	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA BAJA MINA VIEJA - 96485	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96485		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":1010,"meta_modificada":1010}}	24/06/2019	23/08/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Terminado	Validado avances
MEX190401615361	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLINICA BARRIO DE PUENTECILLAS - 95873	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95873		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":1055,"meta_modificada":1055}}	24/06/2019	23/08/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Terminado	Validado avances
MEX190401615312	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTENARIO LOMA DE SAN JOSE - 95847	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95847		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":1282,"meta_modificada":1282}}	24/06/2019	23/08/2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Terminado	Validado avances
MEX190401614891	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN ROQUE LOMA DEL MOLINO - 96463	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96463		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":1010,"meta_modificada":1010}}	24/06/2019	23/08/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Terminado	Validado avances
MEX190401614862	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA HACIA BO CENTRO DEL CERRILLO BO SAN ISIDRO - 96442	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96442		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":1930,"meta_modificada":1930}}	24/06/2019	23/08/2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Terminado	Validado avances
MEX190401614178	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LAS PALMAS SAN DIEGO DEL CERRITO - 95702	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95702		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":800,"meta_modificada":1770}}	24/06/2019	23/08/2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Terminado	Validado avances
MEX190401614156	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CIRCUITO LA PRESA TRAMO ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES EL JACAL - 95564	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95564		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":760,"meta_modificada":730}}	24/06/2019	23/08/2019	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Terminado	Validado avances
MEX190401613238	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BO LOS CEDROS - 96228	México	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96228		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":1055,"meta_modificada":1055}}	24/06/2019	23/08/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Terminado	Validado avances

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	62,469,001.02	62,469,001.02	62,469,001.02	62,469,001.02	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISMDF	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	62,469,001.02	62,469,001.02	62,469,001.02	62,469,001.02	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado	

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2020	2	2	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios registrados en la MIDS al básico, calidad y espacios de la vivienda, trimestre salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido la de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el correspondiente)*100 Catalogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	47.62	47.62	0.00	0.00	Validado
2020	2	2	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo trimestre proyecto no considerado en el catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4.76	4.76	0.00	N/D	Validado
2020	2	2	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	47.62	47.62	0.00	N/D	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	18,771.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	75,769,298.11	75,769,298.11	75,769,298.11	75,769,298.11	75,769,298.11	75,769,298.11	75,769,298.11	N/A	N/A			
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	313 - Agua	497,677.34	497,677.34	497,677.34	497,677.34	497,677.34	497,677.34	497,677.34	N/A	N/A	Validado		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	5,950,311.50	5,950,311.50	5,950,311.50	5,950,311.50	5,950,311.50	5,950,311.50	5,950,311.50	N/A	N/A	Validado		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	551 - Equipo de defensa y seguridad	326,544.64	326,544.64	326,544.64	326,544.64	326,544.64	326,544.64	326,544.64	326,544.64	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	447,145.55	447,145.55	447,145.55	447,145.55	447,145.55	447,145.55	447,145.55	447,145.55	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	3,135,195.09	3,135,195.09	3,135,195.09	3,135,195.09	3,135,195.09	3,135,195.09	3,135,195.09	3,135,195.09	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	9,081,305.85	9,081,305.85	9,081,305.85	9,081,305.85	9,081,305.85	9,081,305.85	9,081,305.85	9,081,305.85	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	18,800,584.81	18,800,584.81	18,800,584.81	18,800,584.81	18,800,584.81	18,800,584.81	18,800,584.81	18,800,584.81	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	568,902.00	568,902.00	568,902.00	568,902.00	568,902.00	568,902.00	568,902.00	568,902.00	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	2,692,657.84	2,692,657.84	2,692,657.84	2,692,657.84	2,692,657.84	2,692,657.84	2,692,657.84	2,692,657.84	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,520,161.47	4,520,161.47	4,520,161.47	4,520,161.47	4,520,161.47	4,520,161.47	4,520,161.47	4,520,161.47	N/A	N/A	Validado	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	25,223,320.87	25,223,320.87	25,223,320.87	25,223,320.87	25,223,320.87	25,223,320.87	25,223,320.87	N/A	N/A	Validado		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1,163,268.84	1,163,268.84	1,163,268.84	1,163,268.84	1,163,268.84	1,163,268.84	1,163,268.84	N/A	N/A	Validado		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	3,328,326.07	3,328,326.07	3,328,326.07	3,328,326.07	3,328,326.07	3,328,326.07	3,328,326.07	N/A	N/A	Validado		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	33,896.24	33,896.24	33,896.24	33,896.24	33,896.24	33,896.24	33,896.24	33,896.24	N/A	N/A	Validado	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	78,446,888.88	78,446,888.88	39,223,444.44	78,446,888.88	31,037,958.70	31,037,958.70	31,037,958.70	N/A	N/A		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	313 - Agua	622,096.68	622,096.68	511,048.34	622,096.68	474,101.94	474,101.94	474,101.94	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	19,741,834.71	19,741,834.71	9,970,917.36	19,741,834.71	9,904,162.21	9,904,162.21	9,904,162.21	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2,000,000.00	2,000,000.00	581,357.07	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	27,756,652.96	27,756,652.96	13,878,326.48	27,756,652.96	12,155,872.55	12,155,872.55	12,155,872.55	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	37,285.86	37,285.86	37,285.86	37,285.86	37,285.86	37,285.86	37,285.86	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1,700,000.00	1,700,000.00	850,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	306,042.83	306,042.83	253,021.41	306,042.83	203,734.01	203,734.01	203,734.01	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	6,247,827.08	6,247,827.08	3,123,913.54	6,247,827.08	3,018,252.00	3,018,252.00	3,018,252.00	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	399 - Otros servicios generales	238,000.00	238,000.00	119,000.00	238,000.00	24,012.00	24,012.00	24,012.00	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	347 - Fletes y manobras	5,289,600.00	5,289,600.00	2,644,800.00	5,289,600.00	1,331,877.44	1,331,877.44	1,331,877.44	N/A	N/A	Validado	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	9,535,371.14	9,535,371.14	4,767,685.57	9,535,371.14	3,455,234.91	3,455,234.91	3,455,234.91	N/A	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNDF	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,972,177.62	4,972,177.62	2,486,088.81	4,972,177.62	433,425.78	433,425.78	433,425.78	N/A	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF
PERIODO: (ABRIL - JUNIO 2020)

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
CLORACIÓN DE AGUA POTABLE CAEM Y CONAGUA	474,101.94
ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO	3,018,252.00
APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	9,904,162.21
FIANZAS DE FIDELIDAD	37,285.86
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	12,155,872.55
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	3,455,234.91
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS	433,425.78
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA Y ANTIDOPING PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,012.00
PAGO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN RELLENO SANITARIO ZINACANTEPEC	1,331,877.44
PAGO DE PASIVOS	203,734.01
ADQUISICIÓN DE PATRULLAS	
CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA MUNICIPAL	

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401603192	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,162,273.80	33	13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA SOBRE CAM PPAL DE CERRILLO CHICO HACIA BO EL PANTEON TERCER ETAPA CERRILLO CHICO VILLA VIC - 149885	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149885		["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1796.05,"meta_modificada":1796.05]	28/10/2019	31/12/2019	1,162,026.39	1,162,026.39	1,162,026.39	1,162,026.39	1,162,026.39	["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1796.05]	En Ejecución	Validado avances
MEX190401603156	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,500,000.19	33	13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL CERILLO DOS RIOS VILLA VICTORIA - 149813	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149813		["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":2317.93,"meta_modificada":2317.93]	28/10/2019	31/12/2019	1,499,946.41	1,499,946.41	1,499,946.41	1,499,946.41	1,499,946.41	["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2317.93]	Terminado	Validado avances
MEX190401609465	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,473,999.33	33	13	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LAS LAJAS LAS PEÑAS VILLA VICTORIA - 149667	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149667		["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":100,"meta_modificada":100]	30/10/2019	31/12/2019	1,473,570.23	1,473,570.23	1,473,570.23	1,473,570.23	1,473,570.23	["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":100.00]	Terminado	Validado avances
MEX190401603902	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,573,660.64	33	13	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE LA ROSA VILLA VICTORIA - 149567	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149567		["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":80,"meta_modificada":80]	28/10/2019	31/12/2019	1,570,373.04	1,570,373.04	1,570,373.04	1,570,373.04	1,570,373.04	["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":80.00]	Terminado	Validado avances
MEX190401603301	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,311,433.31	33	13	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA BARRIO EL VIVERO SEGUNDA SECCION VILLA VICTORIA - 149758	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149758		["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":60,"meta_modificada":60]	30/10/2019	31/12/2019	2,310,772.73	2,310,772.73	2,310,772.73	2,310,772.73	2,310,772.73	["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":60.00]	Terminado	Validado avances
MEX190401603824	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	1,448,486.35	33	13	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN EL RAMAL CAMINO VIEJO LAS PEÑAS VILLA VICTORIA - 149777	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	149777		["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":26,"meta_modificada":26]	28/10/2019	31/12/2019	1,447,923.44	1,447,923.44	1,447,923.44	1,447,923.44	1,447,923.44	["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":26.00]	Terminado	Validado avances
MEX190401603797	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,155,647.60	33	13	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TURCIO TERCERA SECCION VILLA VICTORIA - 149588	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149588		["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":20,"meta_modificada":20]	29/10/2019	31/12/2019	2,155,270.17	2,155,270.17	2,155,270.17	2,155,270.17	2,155,270.17	["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":20.00]	Terminado	Validado avances
MEX190401604254	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,374,496.50	33	13	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE RANCHO NUEVO Y SANTA BARBARA LOMA DE LIENZO VILLA VICTORIA - 149622	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRA SPUBLICAS	149622		["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","meta":239,"meta_modificada":239]	29/10/2019	31/12/2019	4,373,111.82	4,373,111.82	4,373,111.82	4,373,111.82	4,373,111.82	["id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":239.00]	Terminado	Validado avances
MEX190401603802	2019	2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,002.28	33	13	CONSTRUCCION D PAVIMENTACION CON FC HIDRA EN CAM PPAL HACIA EL CNTR D SALUD ZONA BAJA SEGUNDA ETAP SN AGUSTIN CANOHILLAS PRIM SEC VILLA VICT - 149914	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149914		["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1545.29,"meta_modificada":1545.29]	28/10/2019	31/12/2019	999,267.35	999,267.35	999,267.35	999,267.35	999,267.35	["id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1545.29]	Terminado	Validado avances

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO ENTIDAD	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO METAS MODIFICADAS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX180301288373	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,812.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	México	Villa Victoria	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE CERRILLO CHICO HACIA BO EL PANTEON PRIMERA ETAPA CERRILLO CHICO VILLA VICTORIA - 255901	Transportes y vi	AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	255901	54	15-08-2018	17-09-2018	999,812.40	999,812.40	999,812.40	999,812.40	999,812.40	Cuadros	1715.32	1715.3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301288333	Proyecto de inversión	2,168,461.93	2,167,148.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	México	Villa Victoria	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SITIO CENTRO SAN ANTONIO DEL RINCON Y EJIDO DE VILLA VICTORIA - 255576	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	255576	570	04-06-2018	30-07-2018	2,167,148.68	2,167,148.68	2,167,148.68	2,167,148.68	2,167,148.68	Otros	93	93	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301288325	Proyecto de inversión	7,143,314.23	7,137,852.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	México	Villa Victoria	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE VILLA VICTORIA - 255500	Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	255500	320	04-06-2018	31-07-2018	7,137,852.39	7,137,852.39	7,137,852.39	7,137,852.39	7,137,852.39	Metros lineales	78	78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301288355	Proyecto de inversión	1,000,000.00	996,756.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	México	Villa Victoria	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PPAL HACIA EL CENTRO DE SALUD ZONA BAJA PRIM ETAPA SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIM SEC VILLA VICT - 255702	Transportes y vi	AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	255702	50	15-08-2018	17-09-2018	996,756.62	996,756.62	996,756.62	996,756.62	996,756.62	Cuadros	1715.32	1715.3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301288368	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,343.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	México	Villa Victoria	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL PRIMERA ETAPA DOLORES VAQUERIAS VILLA VICTORIA - 255841	Transportes y vi	AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	255841	50	15-08-2018	17-09-2018	999,343.56	999,343.56	999,343.56	999,343.56	999,343.56	Metros Cuadros	1715.32	1715.3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301288329	Proyecto de inversión	108,114.46	107,338.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	México	Villa Victoria	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE VILLA VICTORIA - 255541	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	255541	150	04-06-2018	30-06-2018	107,338.14	107,338.14	107,338.14	107,338.14	107,338.14	Otros	30	30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301288380	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,826.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	México	Villa Victoria	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL AUDITORIO PRIMERA ETAPA LA PUERTA DEL PILAR VILLA VICTORIA - 255963	Transportes y vi	AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	255963	70	15-08-2018	17-09-2018	998,826.20	998,826.20	998,826.20	998,826.20	998,826.20	Metros Cuadros	1715.32	1715.3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301288346	Proyecto de inversión	2,254,549.38	2,252,402.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	México	Villa Victoria	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SITIO CENTRO SAN ANTONIO DEL RINCON Y EJIDO DE VILLA VICTORIA - 255652	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	255652	555	04-06-2018	31-07-2018	2,252,402.88	2,252,402.88	2,252,402.88	2,252,402.88	2,252,402.88	Otros	111	111	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones