

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 60

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Paso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Q Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
MEX16160200687528	Ampliación De Electrificación En Los Parajes Templo Evangelico Y La Iglesia Las Peñas - 106867	106867	México	Villa Victoria	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,182,366	\$3,162,366	\$3,182,366	\$3,179,610	\$3,178,618	\$3,179,618	99.91	\$8	Otros	295	100.00	100.88	Financiera / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - Sistema: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200687530	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa La Campanilla - 107593	107593	México	Villa Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,580,800	\$4,500,000	\$4,500,008	\$4,498,774	\$4,498,774	\$4,498,774	99.97	\$8	Otros	1,182	100.00	100.80	Financiera / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe del 2do trimestre 2017 - Sistema: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200687532	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa El Fresno San Agustín - 102583	102583	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,382	\$985,392	\$984,926	\$984,926	\$984,926	99.96	\$0	Piezas	75	100.00	188.00	Financiera / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe del 2do trimestre 2017 - Sistema: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200687533	Ampliación De Electrificación En El Paraje La Clínica Y El Depósito - 106676	106676	México	Villa Victoria	Turcio Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,182,910	\$1,182,918	\$1,182,918	\$1,180,242	\$1,180,242	\$1,180,242	99.77	\$0	Otros	60	100.00	180.00	Financiera / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - Sistema: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200687534	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Be El Vivero - 102530	102530	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$655,604	\$655,604	\$655,604	99.80	\$8	Piezas	58	100.00	188.00	Financiera / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe del 2do trimestre 2017 - Sistema: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200687535	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Paraje La Cañada En Barrio Puenteacillas - 107794	107794	México	Villa Victoria	Barrio de Puenteacillas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$362,972	\$362,972	\$362,972	\$368,961	\$360,961	\$360,961	99.44	\$0	Otros	827	100.00	188.00	Financiera / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - Sistema: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200693053	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Depósito Laguna Seca 1ra Sección - 105845	105845	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,634,861	\$1,634,861	\$1,634,861	\$1,631,879	\$1,631,879	\$1,631,878	99.83	\$0	Otros	70	100.00	180.00	Financiera / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - Sistema: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200693064	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Santa Isabel Del Monte - 102515	102515	México	Villa Victoria	Santa Isabel del Monte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,037	\$985,037	\$985,037	99.96	\$8	Piezas	75	100.00	108.00	Financiera / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe del 2do trimestre 2017 - Sistema: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200693065	Ampliación De Electrificación En Los Parajes El Pantón Y Barrio De Guadalupe Sitio Ejido - 105769	105769	México	Villa Victoria	Sitio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,143,827	\$2,143,827	\$2,143,827	\$2,140,988	\$2,140,988	\$2,140,988	99.87	\$0	Otros	300	100.00	108.80	Financiera / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - Sistema: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200693068	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente De La Autopista Hacia La Casa De Ciudad En Zona Baja - 106478	106478	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000	\$688,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	618	100.00	100.08	Financiera / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - Sistema: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200693067	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Bo De San Isidro - 102479	102479	México	Villa Victoria	Barrio de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$984,480	\$984,408	\$984,408	99.98	\$0	Piezas	75	100.00	106.00	Financiera / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe del 2do trimestre 2017 - Sistema: Para el siguiente nivel.	

Total: 60

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Fondo ConVENIO Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reajuste	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX19169200593069	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Turcio 2da Sección - 102471	102471	México	Villa Victoria	Turcio Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$656,929	\$656,928	\$656,929	\$656,521	\$656,521	\$656,521	99.94	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de validez del registro del 1do trimestre 2017 - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693969	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Venta De Ocotillos - 192513	102513	México	Villa Victoria	Venta de Ocotillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$985,392	\$985,392	\$985,382	\$983,154	\$963,154	\$983,154	99.77	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de validez del registro del 1do trimestre 2017 - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693970	Ampliación De Electrificación Paraje La Clínica Barrio De Nuevo Bosque - 197728	187728	México	Villa Victoria	Nuevo Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016			\$358,640	\$358,640	\$358,640	\$356,322	\$356,322	\$356,322	98.35	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de validez del registro del 1do trimestre 2017 - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693971	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Bo San Miguel - 192544	102544	México	Villa Victoria	Barrio de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$656,628	\$656,929	\$656,928	\$656,672	\$656,672	\$656,672	99.96	\$9	Piezas	59	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de validez del registro del 1do trimestre 2017 - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX15160200693977	Ampliación De Electrificación En El Paraje Los Carvajales Los Salgado Y Los García - 106506	106506	México	Villa Victoria	San Agustín Berros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016			\$303,303	\$303,993	\$303,993	\$301,519	\$301,519	\$301,510	99.70	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de validez del registro del 1do trimestre 2017 - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693989	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Escuela Primaria Hacia Escuela Secundaria - 106537	106537	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016			\$682,495	\$682,495	\$682,495	\$682,495	\$682,495	\$682,495	100.00	\$8	Otros	102	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de validez del registro del 1do trimestre 2017 - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693982	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Kinder El Calvario Y Los Barrendis Sitio Centro - 105796	195796	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016			\$1,199,263	\$1,180,263	\$1,189,263	\$1,177,647	\$1,177,647	\$1,177,647	99.78	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de validez del registro del 1do trimestre 2017 - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693983	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Los Matorrales - 102584	102584	México	Villa Victoria	Los Matorrales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$656,928	\$656,929	\$656,928	\$656,521	\$656,521	\$656,521	99.94	\$9	Piezas	59	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de validez del registro del 1do trimestre 2017 - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693984	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Puente Los Velázquez - 102581	192581	México	Villa Victoria	Puente Los Velázquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$656,928	\$656,928	\$656,929	\$656,619	\$656,618	\$656,619	99.95	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de validez del registro del 1do trimestre 2017 - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693985	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Hacia El Hospital Dos Estrellas - 196544	106544	México	Villa Victoria	El Ejido de Jesús María Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016			\$650,000	\$658,000	\$650,000	\$659,000	\$650,000	\$659,000	100.00	\$0	Otros	187	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de validez del registro del 1do trimestre 2017 - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16169200693986	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa El Galillo - 192489	102489	México	Villa Victoria	El Galillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$656,929	\$656,928	\$656,926	\$655,427	\$655,427	\$655,427	99.77	\$0	Piezas	59	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de validez del registro del 1do trimestre 2017 - SISTEMA para el siguiente nivel.

Total: 60

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estadus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg-ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
MEX16160208783912	Ampliación De Electrificación En Cerritos Del Pilar - 106748	106748	México	Villa Victoria	Cerritos del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016			\$1,247,722	\$1,247,722	\$1,247,722	\$1,245,523	\$1,245,523	\$1,245,523	99.62	\$0	Otros	140	100.00	100.88	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200703958	Ampliación De Electrificación En El Paraje Por El Río Y Par El Panteon La Puerta Del Pilar - 105847	105847	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016			\$1,334,306	\$1,334,306	\$1,334,306	\$1,332,032	\$1,332,032	\$1,332,032	99.63	\$8	Otros	245	100.00	100.88	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160208783976	Ampliación De Electrificación En El Paraje Las Grutas El Fresno San Agustín - 107715	107715	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016			\$582,483	\$582,463	\$582,463	\$579,758	\$579,758	\$579,750	99.53	\$8	Otros	128	100.00	100.80	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200703971	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Agustín Altamirano Segunda Sección - 102591	102591	México	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,635	\$654,635	\$654,635	99.65	\$0	Piezas	50	100.00	100.80	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200703973	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Loma Del Molino - 102470	102470	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,672	\$656,672	\$656,672	99.96	\$8	Piezas	50	100.00	100.88	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200703974	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Antonio Del Rincón - 102488	102488	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$992,682	\$862,682	\$982,682	99.73	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200703975	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Laguna Seca 2da Sección - 102447	102447	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,243	\$654,243	\$654,243	99.59	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200709457	Ampliación De Electrificación Paraje El Templo Barrio De Los Cedros Primera Sección Suchitepec - 107737	107737	México	Villa Victoria	Los Cedros Suchitepec	Rural	Aportaciones Federales	M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016			\$749,881	\$749,881	\$749,881	\$747,588	\$747,580	\$747,580	99.72	\$0	Otros	106	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200709459	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Sitio Centro - 102473	102473	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$983,154	\$983,154	\$983,154	99.77	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200709460	Construcción Del sistema De Agua Potable 1ra Etapa Ex-Hacienda De Ayala - 107655	107655	México	Villa Victoria	Ex-Hacienda de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$2,559,451	\$2,559,451	\$2,559,451	\$2,558,357	\$2,558,357	\$2,558,357	99.96	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200709461	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Cerrillo Grande - 102441	102441	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	M04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,691	\$654,691	\$654,691	99.66	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Segundo Trimestre 2017

4 dC 6

Total: 68

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200714788	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa El Jorro De Puerta Del Pilar - 102588	102508	México	Villa Victoria	Ejido Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$394,157	\$394,157	\$394,157	\$393,290	\$393,290	\$383,298	99.78	\$0	Piezas	30	188.08	180.08	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160280728049	Ampliación De Electrificación En Paraje El Chorro Jesus Maria - 106782	106782	México	Villa Victoria	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016			\$467,406	\$467,406	\$467,486	\$465,545	\$465,546	\$465,548	99.60	\$8	Otros	50	100.00	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16168208720080	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Laguna Seca Ejido 1ra Sección - 102534	182634	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,288	\$985,289	\$985,209	99.98	\$8	Piezas	75	100.00	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX18160200720104	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa San Luis La Gavia - 182452	102452	México	Villa Victoria	San Luis la Gavia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$656,928	\$656,929	\$656,928	\$656,618	\$656,618	\$655,618	89.95	\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160208728185	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Ojo De Agua - 102558	182558	México	Villa Victoria	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,118	\$656,119	\$655,119	99.88	\$8	Piezas	58	100.00	188.88	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX18188200720106	Introducción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Loma De La Rosa Etapa 1 De 2 - 107804	107804	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$285,461	\$285,461	\$285,461	\$283,763	\$283,763	\$283,763	99.41	\$8	Piezas	25	100.00	108.08	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16168200720107	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Loma De San José - 107783	107783	México	Villa Victoria	Loma de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$235,131	\$235,131	\$235,131	\$233,729	\$233,729	\$233,729	99.48	\$8	Otros	838	100.00	100.80	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200728109	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa La Providencia - 102558	102558	México	Villa Victoria	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$525,542	\$525,542	\$525,542	\$524,826	\$524,828	\$524,928	99.86	\$0	Piezas	40	100.00	188.08	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200720111	Construcción De sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Rameje - 102446	102445	México	Villa Victoria	Ramejé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016			\$1,313,858	\$1,313,856	\$1,313,856	\$1,309,659	\$1,309,659	\$1,309,659	89.88	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX18180200725613	Ampliación De Electrificación En Cabecera Municipal Zap 239 - 107607	107687	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016			\$832,736	\$832,736	\$832,736	\$829,229	\$829,229	\$829,229	99.58	\$8	Otros	175	100.00	180.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200725614	Ampliación De Electrificación Cabecera Municipal Zap 258 - 107701	107701	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016			\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,611,374	\$1,611,374	\$1,611,374	99.88	\$0	Otros	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe del 2do trimestre 2017

Total: 60

Información General del Proyecto																	Avance Financiero											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Línea	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Evance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX16160200725617	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuadrilla Vieja Etapa 1 De 3 - 107807	107807	México	Villa Victoria	Cuadrilla Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$555,000	\$555,000	\$555,000	\$551,720	\$551,720	\$551,720	99.41	\$0	Otros	1,016	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725666	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa San Luis El Alto - 102491	102491	México	Villa Victoria	San Luis El Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,245	\$985,245	\$985,245	99.99	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del Informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725669	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra San Agustín Altamirano 1ra Seccion - 102439	102439	México	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,175	\$985,175	\$985,175	99.98	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774559	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 276093	276093	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$204,201	\$204,201	\$204,201	\$204,201	\$204,201	\$204,281	100.00	\$8	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do Informe trimestral 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17178200963224	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Hacia Los Hernandez La Campanilla Villa Victoria - 87787	87787	México	Villa Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$800,000	\$0	\$800,000	\$8	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	289	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a Validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario						Indicadores										Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación			
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su materia de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14.28	0	0				
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su materia de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A				
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su materia de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	85.71	0	0				
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FDRTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A				
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	5.06	3.39	67				

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario		Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Indicadores						Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario						Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta Programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	50	53.1	106.2	
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50	43.2	86.4	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA										AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Anuncio	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Recurso	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo						
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	N/A						
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,880.00	194,880.00	194,880.00	194,880.00	194,880.00	194,879.30	194,879.30	194,879.30	N/A						
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANPERIA	1,022,551.93	1,022,551.93	1,022,551.93	1,022,551.93	1,022,551.93	1,022,551.92	1,022,551.92	1,022,551.92	N/A						
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE PERIFERIALES DE LA INFORMACION	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	N/A						
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	N/A						
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	26,942,835.20	26,942,835.20	26,942,835.20	26,942,835.20	26,942,835.20	26,910,804.91	26,910,804.91	26,910,804.91	N/A						
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL AGASTAMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	37,793,450.29	37,793,450.29	37,793,450.29	37,793,450.29	37,793,450.29	37,733,934.78	37,733,934.78	37,733,934.78	N/A						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERÍODO: Segundo Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Reautorizado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	\$0	\$0	2 - GASTO DE INVERSIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,814,994.65	11,814,994.65	11,814,965.93	11,814,965.93	11,814,965.93	11,814,965.93	11,814,965.93	N/A
													TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	78,773,135.93	78,773,135.93	78,773,135.93	78,681,560.70	78,681,560.70	78,681,560.70	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTANON	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	\$0	\$0	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	N/A
													TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTANON	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	\$0	\$0	141 - APORTACIONES CORRIENTE DE SEGURIDAD SOCIAL	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	N/A
													TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTANON	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	\$0	\$0	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	N/A
													TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTANON	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA--	\$0	\$0	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	N/A
													TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	N/A

ENTIDAD: México
PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES													
Entidad	Municipio	Clave de Registro	Ciclo de Registro	Clave Programa	Programa	Clave Programa	Programa	Clave Programa	Programa	Dependencia Ejecutora	Resumen de Saldo Financiero	Partida	Aprobado	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado RCP											
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1005	FONTO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VICTORIA--	1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	N/A											
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1005	FONTO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VICTORIA--	1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	N/A										
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1005	FONTO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VICTORIA--	1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	N/A										
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1005	FONTO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VICTORIA--	1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,697,490.35	1,697,490.35	1,697,490.35	1,697,490.35	1,697,490.35	1,697,490.35	1,697,490.35	1,697,490.35	N/A										
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1005	FONTO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VICTORIA--	1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,445,400.00	1,445,400.00	1,445,400.00	1,445,400.00	1,445,400.00	1,445,400.00	1,445,400.00	1,445,400.00	N/A										
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1005	FONTO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VICTORIA--	1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADIFAS	6,844,392.47	6,844,392.47	6,844,392.47	6,844,392.47	6,844,392.47	6,844,392.47	6,844,392.47	6,844,392.47	N/A										
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1005	FONTO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VICTORIA--	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	53,398,699.96	53,398,699.96	53,398,699.96	53,398,699.96	53,398,699.96	53,398,699.96	53,398,699.96	53,398,699.96	N/A											

[illegible]

Descripción de Programa Presupuestarios														
Entidad	Municipio	Tipos de Registro	Código de Programa	Tipos de Registro	Entidad	Programa	Subprograma	Actividad	Objeto de Gasto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
AVANCE FINANCIERO														
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE BIENES PATRIMONIALES	31,878.76	31,878.76	31,878.76	31,878.76	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,867,239.39	1,867,239.39	633,619.70	403,045.55	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE 541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	900,000.00	900,000.00	450,000.00	273,812.00	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1 - GASTO CORRIENTE 991 - ADEFA	4,218,806.36	4,218,806.36	2,289,403.18	2,274,127.40	N/A
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES - 2	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VILLA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	55,182,216.54	55,182,216.54	26,719,297.67	25,365,368.69	N/A

Info

Entid
Federat

México

México

México

México

México

Definitivo 2016		
Meta y Avance al periodo		
Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
19.51	121.94	
75.6	121.94	
4.87	121.75	
100	100	
1.22	100	
100	100	

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF	
PERIODO: (ABRIL - JUNIO 2017)	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
CLORACION DE AGUA POTABLE CAEM Y CONAGUA	207,141.63
ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO	1,631,426.00
APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	6,492,285.19
FIANZAS DE FIDELIDAD	31,878.76
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	8,952,291.16
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	4,694,861.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS	403,045.55
COMPRA DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO	273,812.00
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA Y ANTIDOPING PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	404,500.00
PAGO DE PASIVOS	2,274,127.40

Programa Presupuestario										Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Informe Definitivo 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,880.00	194,880.00	194,880.00	194,880.00	194,879.30	194,879.30	194,879.30	194,879.30	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,022,551.93	1,022,551.93	1,022,551.93	1,022,551.93	1,022,551.92	1,022,551.92	1,022,551.92	1,022,551.92	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	199,586.03	199,586.03	199,586.03	199,586.03	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	26,942,835.20	26,942,835.20	26,942,835.20	26,942,835.20	26,910,804.91	26,910,804.91	26,910,804.91	26,910,804.91	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	37,793,450.29	37,793,450.29	37,793,450.29	37,793,450.29	37,721,260.36	37,721,260.36	37,721,260.36	37,721,260.36	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,814,994.65	11,814,994.65	11,814,994.65	11,814,994.65	11,814,057.93	11,814,057.93	11,814,057.93	11,814,057.93	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Informe Definitivo 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA				AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Reasignación Financiera	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	municipio de villa victoria.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	78,773,135.93	78,773,135.93	78,773,135.93	78,773,135.93	78,663,363.25	78,663,363.25	78,663,363.25	78,663,363.25	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASA AL PERSONAL PERMANENTE	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	N/A	

Total: 81

Información General del Proyecto													Avance Económico										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Financiador	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Federal	Programa de Desarrollo	Programa de Desarrollo	Programa de Desarrollo	Programa de Desarrollo	Ciclo de Ejecución	Aprobado	Modificado	Revisado	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	Avance	Revisado	Medida de Impacto	Población	Avance	Revisado	
MEX16168200687526	Ampliación De Electrificación En Los Parajes Templo Evangelico Y La Iglesia Las Peñas - 106867	106867	México	Villa Victoria	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,182,366	\$3,182,366	\$3,182,366	\$3,182,366	\$3,179,616	\$3,170,616	\$3,178,610	99.91	\$0	Otros	296	100.08	180.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200687529	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Mesa Del Suchitambar - 182528	102528	México	Villa Victoria	Mesa de Suchitambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	Terminado	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,926	\$656,908	\$656,968	\$656,806	100.00	\$8	Piezas	58	100.08	108.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200687530	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa La Campanilla - 107593	187593	México	Villa Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,496,774	\$4,496,774	\$4,496,774	99.97	\$8	Otros	1,102	100.00	188.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200687531	Construcción De Pavimento Hidráulico En Los Tramos Hacia Los De La Cruz Y Los Gonzalez - 106810	186810	México	Villa Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$790,000	\$780,808	\$780,808	\$700,000	\$700,000	\$790,000	\$790,800	190.90	\$6	Otros	174	100.08	166.98	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200687532	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa El Fresno San Agustín - 102503	102503	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$984,926	\$984,926	\$984,926	88.85	\$6	Piezas	75	180.80	108.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200687533	Ampliación De Electrificación En El Paraje La Clínica Y El Depósito - 106676	186676	México	Villa Victoria	Turco Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,182,910	\$1,182,918	\$1,182,910	\$1,182,918	\$1,180,262	\$1,186,242	\$1,180,242	99.77	\$8	Otros	60	100.80	108.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200687534	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Bo El Vivere - 182530	182530	México	Villa Victoria	Barrio el Vivere	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$658,926	\$656,928	\$656,928	\$655,604	\$655,604	\$655,604	99.88	\$0	Piezas	50	100.08	180.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200687536	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Paraje La Cañada En Barrio Puenteclillas - 107794	107794	México	Villa Victoria	Barrio de Puenteclillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$362,972	\$362,972	\$362,972	\$362,972	\$359,635	\$359,935	\$359,635	99.89	\$8	Otros	627	180.80	108.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200687536	Construcción De Pavimento Hidráulico En Acceso A Escuela Secundaria - 106916	106916	México	Villa Victoria	Ramejé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$282,500	\$282,500	\$282,500	\$282,500	\$282,500	\$282,500	\$282,500	100.00	\$8	Otros	156	100.88	108.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200693005	Adquisición De Hardware - 105906	185906	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$552,811	\$552,811	\$552,811	\$682,811	\$552,911	\$552,911	\$552,911	100.00	\$8	Lote	100.00	190.06	190.06	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200693053	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Depósito Laguna Seca 1ra Sección - 185845	185845	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,634,861	\$1,634,861	\$1,634,861	\$1,634,861	\$1,631,879	\$1,631,879	\$1,631,879	98.83	\$8	Otros	70	100.00	168.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200693063	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Potrero de San Diego - 102518	182518	México	Villa Victoria	Potrero de San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	Terminado	2016	\$656,928	\$658,926	\$658,926	\$658,928	\$656,906	\$656,908	\$658,806	190.90	\$0	Piezas	56	108.08	190.68	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16168200693064	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Santa Isabel Del Monte - 102515	182515	México	Villa Victoria	Santa Isabel del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,637	\$985,937	\$985,037	89.96	\$8	Piezas	75	180.80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

[illegible]

Total: 81

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asíto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conveyo	Programa Fondo Conveyo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estados	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	\$ Avance	Reintegr co	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	\$ Avance Acumulado		
MEX16160206783972	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Entre El Jardín De Niñas Y Escuela Primaria - 185976	105976	México	Villa Victoria	Loma de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,080	\$880,800	\$886,606	\$808,600	\$888,888	100.00	\$6	Otros	450	180.00	186.68	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX16160206783973	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Loma Del Molino - 182470	162478	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$658,921	\$656,921	\$656,921	100.00	\$6	Piezas	50	180.00	186.68	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX16160200783974	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Antonio Del Rincon - 182468	102468	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$885,382	\$885,392	\$882,692	\$982,682	\$982,682	99.73	\$6	Piezas	75	186.68	180.08	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX16160200783975	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Laguna Seca 2da Sección - 182447	102447	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,243	\$654,243	\$654,243	99.59	\$0	Piezas	58	180.08	166.68	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX16160200783976	Ampliación De Electrificación Paraja El Templo Barrio De Las Cedros Primera Sección Suchitepec - 187737	187737	México	Villa Victoria	Los Cedros Suchitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$749,681	\$749,681	\$749,681	\$749,681	\$747,588	\$747,580	\$747,588	99.72	\$0	Otros	185	108.68	188.08	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX16160200789458	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa El Jacal - 182461	102461	México	Villa Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	Terminado	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$658,921	\$656,921	\$656,921	100.00	\$6	Piezas	58	168.68	100.08	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX16160200789459	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Sitio Centro - 102473	102473	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$885,392	\$885,392	\$883,154	\$883,154	\$883,154	99.77	\$6	Piezas	75	108.68	108.09	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX16160200789460	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa Ex-Hacienda De Ayala - 187855	167855	México	Villa Victoria	Ex-Hacienda de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,559,451	\$2,558,451	\$2,559,451	\$2,559,451	\$2,558,357	\$2,558,357	\$2,558,357	99.96	\$0	Otros	208	106.06	100.80	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX16160200789461	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Cerrillo Grande - 182441	182441	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,691	\$654,691	\$654,691	99.66	\$6	Piezas	58	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX16160200714723	Construcción De Drenaje Sanitario 1ra Etapa Los Cedros - 107771	187771	México	Villa Victoria	Los Cedros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,900	\$1,000,000	\$999,458	\$999,458	\$999,458	99.55	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX16160200714724	Construcción De Drenaje Sanitario En Barrio El Cerrillo Y Zona Secundaria 1ra Etapa Hospital Eljido - 187534	167534	México	Villa Victoria	Eljido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,008,800	\$4,000,000	\$3,998,698	\$3,998,696	\$3,998,696	99.85	\$6	Otros	375	100.00	189.00	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX16160200714770	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa La Puerta Del Pilar - 182524	102524	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$883,638	\$983,638	\$983,638	99.82	\$0	Piezas	76	100.00	168.68	Financieras / Físicas / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		

Total: 81

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16168208714771	Ampliación De Electrificación Parajes Los Carbajales Y Cecytem Sección De Guadalupe - 106722	196722	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$822,616	\$822,616	\$822,616	\$822,616	\$828,848	\$828,848	\$820,848	99.79	\$0	Otros	155	180.08	108.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16180208714772	Construcción De Pavimento Hidráulico En Varios Caminos San Agustín Canohillas Segunda Sección - 106473	106473	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$580,000	\$508,880	\$508,808	\$508,000	\$499,828	\$499,828	\$499,828	99.97	\$8	Otros	101	108.80	100.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16169200714773	Ampliación De Electrificación En Varios Parajes Turrio Primera Sección - 106669	186669	México	Villa Victoria	Turcio Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,959,914	\$1,959,914	\$1,959,914	\$1,959,914	\$1,957,379	\$1,957,379	\$1,957,379	99.87	\$0	Otros	90	100.80	180.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16168288714774	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Agustín Canohillas 1ra Sección - 182500	102500	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$984,794	\$984,794	\$984,794	99.94	\$8	Piezas	75	188.00	188.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final de la cuenta pública 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714776	Ampliación De Electrificación En Los Parajes La Iglesia Y La Subsección - 197717	107717	México	Villa Victoria	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$873,262	\$873,282	\$873,262	\$873,262	\$970,929	\$970,929	\$970,929	99.72	\$8	Otros	129	100.90	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16168200714777	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Bo El Viviero 2da Sección - 192542	102542	México	Villa Victoria	Barrio el Viviero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$856,926	\$856,926	\$856,928	\$856,928	\$855,604	\$855,604	\$855,604	99.60	\$9	Piezas	58	188.80	189.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714778	Ampliación De Electrificación En Los Parajes El Lindero Con Piedras Blancas Y El Centro Barrio De San Miguel - 185785	195785	México	Villa Victoria	Barrio de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,710,848	\$1,710,846	\$1,710,846	\$1,718,846	\$1,788,576	\$1,708,576	\$1,788,576	99.87	\$8	Otros	160	180.08	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16168280714779	Ampliación De Electrificación En Paraje El Lindero Con Loma De Juárez Ejido De Villa Victoria - 107415	197415	México	Villa Victoria	Ejido de Villa Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$486,524	\$486,524	\$486,524	\$488,524	\$484,202	\$484,282	\$484,282	98.52	\$8	Otros	58	100.80	188.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16169200714790	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Ejido De Puerta Del Pilar - 102508	102508	México	Villa Victoria	Ejido Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2019	\$394,157	\$394,157	\$394,157	\$394,157	\$393,290	\$393,290	\$393,290	99.79	\$9	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final de la cuenta pública 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720049	Ampliación De Electrificación En Paraje El Chorro Jesús María - 106782	106782	México	Villa Victoria	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$467,406	\$467,406	\$467,406	\$467,406	\$465,546	\$465,546	\$465,546	99.68	\$0	Otros	58	188.00	188.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16168200720080	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Laguna Seca Ejido Primera Sección - 182534	182534	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$985,382	\$985,392	\$985,209	\$985,289	\$985,289	99.98	\$8	Piezas	75	188.80	180.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720104	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa San Luis La Gavia - 102452	182452	México	Villa Victoria	San Luis la Gavia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,619	\$656,618	\$656,618	99.95	\$8	Piezas	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 81

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
MEX16160200720105	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Tra Etapa Ojo De Agua - 102558	102550	México	Villa Victoria	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,926	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,119	\$656,119	\$656,119	99.88	\$0	Piezas	50	106.80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720186	Introducción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Loma De La Rosa Etapa 1 De 2 - 107604	187804	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$285,461	\$285,461	\$285,461	\$265,461	\$282,570	\$282,570	\$262,570	96.99	\$0	Piezas	25	100.80	106.86	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720107	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Loma De San José - 107763	107783	México	Villa Victoria	Loma de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$235,131	\$235,131	\$235,131	\$235,131	\$233,837	\$233,837	\$233,837	99.36	\$0	Otros	838	188.80	100.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720188	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Tra Etapa Mesa Del Espinal - 102516	182516	México	Villa Victoria	Mesa del Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	Terminado	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,908	\$656,908	\$656,908	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720109	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Tra Etapa La Providencia - 102558	102556	México	Villa Victoria	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$525,542	\$525,542	\$525,542	\$525,542	\$524,826	\$524,826	\$524,826	98.86	\$0	Piezas	40	100.08	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720110	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Casas De Salud Hacia El Jardín De Niños Barrio De Puenteclillas - 188995	108995	México	Villa Victoria	Barrio de Puenteclillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$580,000	\$506,000	\$580,000	\$500,000	\$580,000	\$506,000	\$506,000	100.00	\$0	Otros	558	180.66	106.06	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720111	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Tra Etapa Ramejé - 182445	102445	México	Villa Victoria	Ramejé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,313,856	\$1,313,856	\$1,313,856	\$1,313,856	\$1,309,856	\$1,309,856	\$1,309,856	99.88	\$0	Piezas	180	100.68	106.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728112	Construcción De Pavimento Hidráulico Hacia El Paraje Cerro De Tlacota - 165983	185983	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$508,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725612	Mobiliario Para Áreas De Atención Al Público - 105916	105916	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,022,552	\$1,022,552	\$1,022,552	\$1,022,552	\$1,022,552	\$1,022,552	\$1,022,552	100.00	\$0	Lote		100.88	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725813	Ampliación De Electrificación En Cabecera Municipal Zap 230 - 187687	107687	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$832,736	\$832,736	\$832,736	\$832,736	\$829,229	\$829,229	\$829,229	99.56	\$0	Otros	175	100.80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725614	Ampliación De Electrificación Cabecera Municipal Zap 258 - 187781	107781	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,611,374	\$1,611,374	\$1,611,374	99.88	\$0	Otros	330	100.80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725615	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 110176	110176	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$247,312	\$247,312	\$247,312	\$247,312	\$247,312	\$247,312	\$247,312	100.00	\$0	Piezas		100.00	180.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 81

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Subsidio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	% Avance Acumulado	
MEX16168288725616	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 110185	110185	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$194,880	\$194,888	\$194,880	\$194,888	\$194,880	\$194,888	\$194,880	100.00	\$8	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16168200725617	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuadrilla Vieja Ejido Etapa 1 De 3 - 107887	107887	México	Villa Victoria	Cuadrilla Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$555,000	\$555,800	\$555,800	\$555,000	\$541,667	\$541,667	\$541,667	97.60	\$8	Otros	1,015	106.00	106.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725666	Construcción De Sanitarios Cen Biodegestores Tra Etapa San Luis El Alto - 102461	102461	México	Villa Victoria	San Luis el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,245	\$985,245	\$985,245	89.99	\$8	Piezas	75	188.00	108.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16180288725667	Construcción De Pavimento Hidráulico En Circuito La Presa Tramo De Pavimento Existente Hacia San Roque - 106811	106811	México	Villa Victoria	San Marcos de la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,700,000	\$2,789,000	\$2,789,000	\$2,700,000	\$2,708,800	\$2,780,800	\$2,780,000	100.00	\$0	Otros	190	180.88	180.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16168200725668	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia San Roque 2da Etapa - 106022	106022	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$650,800	\$650,880	\$650,000	\$650,000	\$658,000	\$650,000	\$658,800	100.00	\$8	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725669	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Tra San Agustín Almirante Primera Sección - 102439	102439	México	Villa Victoria	San Agustín Almirante Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$985,382	\$985,382	\$985,175	\$985,175	\$985,175	99.98	\$8	Piezas	75	100.88	108.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, de la cuenta pública 2016 - Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16168200725678	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Localidad Barrio De Puente Cillas - 107817	107817	México	Villa Victoria	Barrio de Puente Cillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	Terminado	2016	\$160,000	\$188,000	\$188,000	\$160,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	100.00	\$0	Otros	125	100.08	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774559	823 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 278893	278893	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$204,201	\$204,201	\$204,281	\$294,201	\$199,586	\$189,586	\$198,586	87.74	\$0	Otros	8	100.08	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar el informe final, gestión de proyectos 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.