

Total: 12

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	\$ Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		\$ Avance Acumulado	
MEX16160300774557	Ampliación De Electrificación, Cabeza Municipal Villa Victoria - 313661	313661	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$335,747	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	188.88	\$8	Otros	60	0.00	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774558	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares En Varias Comunidades Villa Victoria - 315421	315421	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,288,387	\$1,287,883	\$1,287,883	\$1,287,883	\$1,287,883	\$1,287,883	\$1,287,883	\$1,287,883	180.00	\$8	Vivienda	132	166.88	106.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160380775862	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Lindero Con El Hospital Ejido San Joaquín Del Monte Villa Victoria - 312230	312230	México	Villa Victoria	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$215,691	\$213,677	\$213,677	\$213,677	\$213,677	\$213,677	\$213,677	\$213,677	108.80	\$8	Otros	54	160.80	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160380775863	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa Barrio De San Isidro Villa Victoria - 318530	318530	México	Villa Victoria	Barrio de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,631,434	\$1,631,434	\$1,631,434	\$1,631,434	\$1,631,434	\$1,631,434	\$1,631,434	\$1,631,434	108.00	\$8	Otros	720	180.80	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775864	Ampliación De Electrificación Turcio Tercera Sección Villa Victoria - 314958	314958	México	Villa Victoria	Turcio Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,548,668	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	108.08	\$0	Otros	86	100.00	188.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160380775865	Ampliación De Electrificación A Un Costado De La Delegación Santa Cruz De La Rosa - 320976	320976	México	Villa Victoria	Santa Cruz de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$390,377	\$388,123	\$388,123	\$388,123	\$388,123	\$388,123	\$388,123	\$388,123	188.08	\$0	Otros	80	100.88	188.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928980	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda Primera Etapa La Alameda Villa Victoria - 113927	113927	México	Villa Victoria	La Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,746,876	\$2,746,876	\$2,187,500	\$2,746,876	\$1,098,750	\$1,098,750	\$1,098,750	\$1,098,750	40.00	\$0	Otros	750	180.80	50.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928988	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Elctricas En Paraje Barrio Del Pantón El Hospital Ejido Villa Victoria - 114031	114031	México	Villa Victoria	Ejido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,562,045	\$1,562,045	\$1,265,636	\$1,562,045	\$832,818	\$832,818	\$832,818	\$832,818	40.00	\$0	Otros	128	100.00	50.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928990	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Elctricas Entre La Avenida Lazaro Cardenas Y El Canal Cutzamala Ramales Uno Des - 114806	114806	México	Villa Victoria	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,368,136	\$1,360,136	\$1,104,109	\$1,360,136	\$552,054	\$552,054	\$552,054	\$552,054	40.00	\$0	Otros	124	180.88	50.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927292	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Elctricas En El Paraje El Templo Laguna Seca Ejido Primera Sección Villa Victori - 114045	114045	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$743,203	\$743,263	\$594,583	\$743,263	\$297,281	\$297,281	\$297,281	\$297,281	48.80	\$0	Otros	65	186.80	50.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 12

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16100300774557	Ampliación De Electrificación, Cabecera Municipal Villa Victoria - 313961	313961	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1803 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2816	\$335,747	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	188.80	\$0	Otras	60	0.00	180.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717030092757	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Eléctricas Entre Carr Fed Y Exhacienda De Dolores Jesus Maria Monte Alto Villa V - 113966	113966	México	Villa Victoria	Jesús Maria Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	1803 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$491,483	\$491,483	\$393,186	\$491,483	\$196,593	\$196,593	\$196,593	40.80	\$0	Otros	54	108.00	50.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170380927664	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Eléctricas En El Paraje Los Esquivel Los Garduño V El Arenal Turcio La Loma V V - 114068	114068	México	Villa Victoria	Turcio in Loma	Rural	Aportaciones Federales	1803 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2817	\$3,056,259	\$3,866,258	\$2,445,007	\$3,856,258	\$1,222,503	\$1,222,503	\$1,222,503	48.80	\$0	Otros	175	108.00	56.06	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencio - Ejecutoria	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Pagado SNCF	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE DRRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	N/A	
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Municipio de villa victoria.-	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	N/A	

Total: 36

Información General del Proyecto														Avances Financieros										Avances Fisicos				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenzale	Programa Fondo Convenzale - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avances	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avances Acumulado	Observaciones
MEX16160200687533	Ampliación De Electrificación En El Paraje La Clínica Y El Deposito - 106676	186676	México	Villa Victoria	Turcio Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,182,918	\$1,182,918	\$1,182,918	\$1,182,910	\$1,188,242	\$1,188,242	\$1,180,242	99.77	\$0	Otros	69	100.88	188.98	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687534	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores 1 Ra Etapa Bo El Vivero - 192539	102538	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,904	\$655,604	\$655,604	99.80	\$0	Piezas	59	100.99	189.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687535	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Paraje La Cañada En Barrio Puente de las - 107794	197794	México	Villa Victoria	Barrio de Puente de las	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$362,972	\$362,972	\$362,972	\$382,972	\$360,951	\$369,851	\$360,951	99.44	\$0	Otros	827	100.90	109.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693953	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Deposito Laguna Seca 1ra Sección - 105845	105845	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,634,681	\$1,634,681	\$1,634,681	\$1,634,691	\$1,631,879	\$1,631,879	\$1,631,879	99.83	\$0	Otros	70	180.80	109.09	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693985	Ampliación De Electrificación En Los Parajes El Pantón Y Barrio De Guadalupe Sitio Ejido - 195768	109769	México	Villa Victoria	Sitio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,143,827	\$2,143,827	\$2,143,827	\$2,143,827	\$2,140,988	\$2,140,988	\$2,140,988	99.87	\$0	Otros	309	180.80	109.09	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693989	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores 1 Ra Etapa Venta De Ocotillos - 102513	102513	México	Villa Victoria	Venta de Ocotillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$983,154	\$983,154	\$983,154	99.77	\$0	Piezas	75	199.99	108.08	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693979	Ampliación De Electrificación Paraje La Clínica Barrio De Nuevo Bosque - 107728	187728	México	Villa Victoria	Nuevo Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$358,640	\$358,640	\$358,640	\$358,640	\$358,640	\$358,640	\$358,640	100.00	\$0	Otros	50	190.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698477	Ampliación De Electrificación En El Paraje Los Carvajales Los Salgado Y Los García - 106888	106888	México	Villa Victoria	San Agustín Berros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$893,903	\$893,903	\$893,903	\$893,903	\$891,610	\$891,618	\$891,610	88.79	\$0	Otros	145	108.90	100.80	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698482	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Kínder El Calvario Y Los Barrenos Sitio Centro - 195796	106796	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,160,263	\$1,160,263	\$1,160,263	\$1,160,263	\$1,177,647	\$1,177,647	\$1,177,647	99.79	\$0	Otros	155	100.90	109.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698486	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores 1 Ra Etapa El Gallo - 102489	182489	México	Villa Victoria	El Gallo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$655,427	\$655,427	\$655,427	99.77	\$0	Piezas	50	100.90	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703912	Ampliación De Electrificación En Cerritos Del Pilar - 106748	106748	México	Villa Victoria	Cerritos del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,247,722	\$1,247,722	\$1,247,722	\$1,247,722	\$1,245,823	\$1,245,823	\$1,245,823	99.82	\$0	Otros	148	100.08	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703988	Ampliación De Electrificación En El Paraje Por El Río Y Por El Pantón La Puerta Del Pilar - 105847	105847	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,334,306	\$1,334,306	\$1,334,306	\$1,334,306	\$1,332,032	\$1,332,032	\$1,332,032	99.83	\$0	Otros	245	108.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Información General del Proyecto														Avance Financiero														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Entidad Federativa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX16160200703970	Ampliación De Electrificación En El Paraje Las Cruas El Fresno San Agustín - 187715	107715	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$582,483	\$582,483	\$582,483	\$582,483	\$579,786	\$579,789	\$576,750	99.53	\$0	Otros	120	180.88	188.80	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703971	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Agustín Altamirano Segunda Sección - 182591	182591	México	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,635	\$654,635	\$654,635	99.65	\$0	Piezas	50	100.80	108.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703974	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Antonio Del Rincon - 102468	182468	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$982,682	\$982,682	\$982,682	99.73	\$0	Piezas	75	108.00	186.08	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar
MEX16160280703975	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Laguna Seca 2da Sección - 182447	102447	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,243	\$654,243	\$654,243	99.59	\$0	Piezas	50	100.08	188.08	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160206709457	Ampliación De Electrificación Paraje El Templo Barrio De Los Cedros Primera Sección Suchitepec - 187737	187737	México	Villa Victoria	Los Cedros Suchitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$749,681	\$749,681	\$749,681	\$749,681	\$747,580	\$747,580	\$747,589	99.72	\$0	Otros	105	180.80	180.80	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16168200709459	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Sitio Centro - 102473	182473	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$983,154	\$983,154	\$983,154	98.77	\$0	Piezas	75	180.80	188.08	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar
MEX16160200709461	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Cerrillo Grande - 102441	102441	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,691	\$654,691	\$654,681	99.66	\$0	Piezas	50	180.80	188.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714776	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa La Puerta Del Pilar - 102524	182524	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$983,638	\$983,638	\$983,638	99.82	\$0	Piezas	75	180.80	188.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar
MEX16160200714771	Ampliación De Electrificación Parajes Los Carbajales Y Cecytem Sección De Guadalupe - 188722	108722	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$822,816	\$822,819	\$822,816	\$822,816	\$820,848	\$820,848	\$828,848	99.79	\$0	Otros	155	180.80	198.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714773	Ampliación De Electrificación En Varios Parajes Turco Primera Sección - 106659	106659	México	Villa Victoria	Turco Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,959,914	\$1,959,914	\$1,959,914	\$1,959,914	\$1,957,378	\$1,957,379	\$1,957,379	99.87	\$0	Otros	90	198.99	186.89	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar
MEX16160200714778	Ampliación De Electrificación En Los Parajes La Iglesia Y La Subestación - 187717	187717	México	Villa Victoria	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$873,282	\$873,282	\$873,282	\$873,282	\$878,829	\$878,829	\$878,829	99.72	\$0	Otros	128	108.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714777	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Bo El Vivero 2da Sección - 182542	102542	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$655,604	\$655,604	\$656,604	99.80	\$0	Piezas	50	100.08	180.80	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Financiero	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200714778	Ampliación De Electrificación En Los Parajes El Lindero Cen Piedras Blancas Y El Centro Barrio De San Miguel - 105755	105755	México	Villa Victoria	Barrio de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,718,846	\$1,718,846	\$1,710,846	\$1,710,846	\$1,788,576	\$1,708,578	\$1,788,576	99.97	\$0	Otros	160	180.08	180.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16168200714779	Ampliación De Electrificación En Paraje El Lindero Con Loma De Juarez Ejido De Villa Victoria - 107415	187415	México	Villa Victoria	Ejido de Villa Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$486,524	\$486,524	\$486,524	\$486,524	\$484,282	\$484,202	\$484,202	99.52	\$8	Otros	50	188.99	190.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714796	Construcción De Sanitarios Con Biogestores 1ra Etapa Ejido De Puerta Del Pilar - 182508	182508	México	Villa Victoria	Ejido Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$394,157	\$394,157	\$384,157	\$394,157	\$393,290	\$393,290	\$393,290	99.78	\$0	Piezas	30	188.88	108.09	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720049	Ampliación De Electrificación En Paraje El Chorro Jesus Maria - 196782	106782	México	Villa Victoria	Jesús Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$467,406	\$467,406	\$467,406	\$467,406	\$465,546	\$485,546	\$485,546	99.69	\$9	Otros	50	109.00	160.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16188200728195	Construcción De Sanitarios Con Biogestores 1ra Etapa Djo De Agua - 102550	192550	México	Villa Victoria	Djo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,119	\$656,118	\$659,119	99.89	\$9	Piezas	50	109.80	188.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720106	Introducción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Loma De La Rosa Etapa 1 De 2 - 197904	107804	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$285,461	\$285,461	\$285,461	\$285,461	\$293,783	\$293,783	\$283,783	99.41	\$9	Piezas	25	108.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728107	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Loma De San Jose - 107783	107783	México	Villa Victoria	Loma de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$235,131	\$235,131	\$235,131	\$235,131	\$233,728	\$233,729	\$233,729	99.40	\$0	Otros	838	100.00	100.69	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720109	Construcción De Sanitarios Con Biogestores 1 Ra Etapa La Providencia - 102555	102558	México	Villa Victoria	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$525,542	\$525,542	\$525,542	\$525,542	\$524,826	\$524,826	\$524,826	99.86	\$0	Piezas	40	109.60	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720111	Construcción De Sanitarios Con Biogestores 1 Ra Etapa Rameje - 102445	102445	México	Villa Victoria	Ramejé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2019	\$1,313,856	\$1,313,856	\$1,313,856	\$1,313,856	\$1,309,659	\$1,309,959	\$1,309,959	99.88	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16180200725813	Ampliación De Electrificación En Cabecera Municipal Zap 239 - 107657	107687	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$832,736	\$832,736	\$832,736	\$832,736	\$829,229	\$829,229	\$829,229	99.58	\$8	Otros	175	100.08	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160200725814	Ampliación De Electrificación Cabecera Municipal Zap 268 - 107791	107791	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,611,374	\$1,611,374	\$1,611,374	99.89	\$0	Otros	336	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725817	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuadrilla Vieja Ejido Etapa 1 De 3 - 107807	107897	México	Villa Victoria	Cuadrilla Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$555,809	\$555,000	\$555,000	\$555,000	\$551,720	\$551,728	\$551,720	99.41	\$0	Otros	1,015	180.08	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar

Total: 39

Información General del Proyecto										Anexo Financiero					Anexo Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Entidad	Proyecto	Modalidad	Nivel de Gobierno	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	Programa	
MEX17170300926977	Construcción De Pavimento Hidráulico En Varios Tramos De La Zap. Doctores Ciudadela Y Ocho - 133866	Villa Victoria	México	13066	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300926978	Construcción De Pavimento Hidráulico En Varios Tramos De La Zap. Doctores Treinta Y Nueve - 133028	Villa Victoria	México	13028	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300926982	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Entre Pavimentos Existentes Delas Comunidades Los Cedros Y Ex Hacienda De Ayala - 138258	Villa Victoria	México	13828	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300926983	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acomodadas En Los Ranales El Kliner Y La Presa Cerritos Del Pilar - 143867	Villa Victoria	México	143867	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300926984	Construcción De Pavimento Hidráulico En Dos Tramos Del Circuito De Cuadrilla Vieja - 138323	Villa Victoria	México	138323	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300926985	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acomodadas Ramal El Arce Dolores Vaquerías - 143531	Villa Victoria	México	143531	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927281	Construcción De Pavimento Hidráulico Laguna Secca Elido Primera Sección - 131171	Villa Victoria	México	131171	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927617	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acomodadas En Los Ranales De El Lindero Con Traborda Y Los Capulines Laguna Secca Pro - 138746	Villa Victoria	México	138746	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300927618	Construcción De Tramo De Pavimento Existente Hacia El Empio Sanguelco Laguna Secca Propiedad - 130233	Villa Victoria	México	130233	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Programa Comunitario	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 39

Información General del Proyecto															Anexo Financiero					Anexo Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Programa Fondo Conveyido	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Monetario	Transmisión	Modificado	Reasignado (Miles de Pesos)	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagado		Avance Reintegración	Utilidad de Medida	Población Atendida	Avance Actual	Avance Autorizado	
MEX1717030927635	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramales El Pantón Y El Taller El Fresno San Agustín - 143635	143635	México	Victoria	Villa Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	En Ejecución	Urbanización	2017	\$822,347	\$822,347	\$740,112	\$522,347	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	104	108.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717030927637	Construcción De Pavimento Hidráulico Sobre Camino Principal Barrio De San Isidro - 129730	129730	México	Victoria	Barrio de San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	En Ejecución	Transportes y vialidades	2017	\$1,180,808	\$1,180,808	\$990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	289	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717030927637	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal Uno Dos Y Tres Paralelo Ojo De Agua Venta De Ocotillos - 139290	139290	México	Victoria	Venta de Ocotillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	En Ejecución	Urbanización	2017	\$931,465	\$931,465	\$838,319	\$931,465	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.08	Otros	128	100.00	0.08	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717030927639	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En Los Puntos De Entrega Primer La Clínica Y El Pozito - 145959	145959	México	Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	En Ejecución	Urbanización	2017	\$484,385	\$484,385	\$435,929	\$484,385	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	9.00	Otros	52	100.00	9.00	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717030927640	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Acometidas Ramales Camino A San Isidro Y Rancho Nuevo Loma De Lienzo - 175874	175874	México	Victoria	Loma de Lienzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	En Ejecución	Urbanización	2017	\$1,285,904	\$1,285,984	\$1,187,314	\$1,285,984	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	117	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717030927642	Construcción De Pavimento Hidráulico Sobre Camino Principal Barrio De La Presa - 134076	134076	México	Victoria	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	En Ejecución	Transportes y vialidades	2017	\$383,051	\$383,851	\$344,746	\$383,851	\$28,887	\$28,887	\$0	\$0	\$0	50.00	Metros Cuadrados	300	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717030927643	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Acometidas Camino A San Isidro Bo Centro Del Cerrillo - 143705	143705	México	Victoria	Barrio de Centro del Cerrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	En Ejecución	Urbanización	2017	\$380,993	\$380,993	\$342,883	\$380,993	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717030927644	Construcción De Pavimento Hidráulico Sobre Camino Principal Barrio De Centro Del Cerrillo Tramo Entre Pavimentos Existentes - 130075	130075	México	Victoria	Barrio de Centro del Cerrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	En Ejecución	Transportes y vialidades	2017	\$609,800	\$609,800	\$540,000	\$609,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	9.00	Metros Cuadrados	288	100.00	9.00	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717030927645	Construcción De Pavimento Hidráulico Sobre Camino Principal Tramo De Pavimento Existente Hacia Barrio De Ojo De Agua - 137183	137183	México	Victoria	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	En Ejecución	Transportes y vialidades	2017	\$609,880	\$609,880	\$540,000	\$609,880	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	320	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 39

Total: 39

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	\$ Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	\$ Avance Acumulado	
MEX17170300927646	Ampliación De Electrificación San Agustín Altamirano Primera Sección Villa Victoria - 87367	87367	México	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$722,674	\$722,674	\$650,406	\$722,874	\$0	\$8	\$0	8.00	\$0	Otros	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927648	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal A Un Costado Del Monte Paraje La Resa Bo El Vivero Primera Sección - 143571	143571	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,094,206	\$1,090,206	\$981,185	\$1,890,206	\$0	\$0	\$0	8.00	\$0	Otros	92	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927651	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Paraje El Crucero Y Camino A La Laguna Bo De Nuevo Bosque - 176002	176002	México	Villa Victoria	Nuevo Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,439,342	\$1,438,342	\$1,295,407	\$1,439,342	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	156	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927652	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia Barrio La Providencia - 130294	130294	México	Villa Victoria	Nuevo Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$675,608	\$675,600	\$608,047	\$675,688	\$16,668	\$16,858	\$16,668	2.47	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927653	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Paraje El Pantón De Piedras Blancas Jesús María Segunda Sección - 143370	143370	México	Villa Victoria	Eljido de Jesús María Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$252,838	\$252,838	\$227,554	\$252,838	\$0	\$0	\$8	8.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927658	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas A Un Costado De La Carretera Federal Jesús María Monte Alto - 143906	143906	México	Villa Victoria	Jesús María Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$526,882	\$526,802	\$471,087	\$520,802	\$0	\$8	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927658	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal El Carcamo La Mesa San Diego Suchitepec - 143677	143677	México	Villa Victoria	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$541,202	\$541,202	\$487,082	\$541,202	\$8	\$0	\$8	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927668	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramales El Kinder Y La Clínica Bo El Galillo - 175964	175964	México	Villa Victoria	El Galillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,143,852	\$1,143,052	\$1,028,746	\$1,143,052	\$0	\$0	\$8	8.00	\$0	Otros	52	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar

Total: 39		Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	\$ Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	\$ Avance Acumulado
MEX17170300927601	Construcción De Pavimento Hidráulico Camino Principal Tramo Frente Al Auditorio Municipal Laguna Seca Ejido Segunda Sección - 144108	144108	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$880,000	\$808,000	\$728,000	\$800,008	\$8	\$8	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	305	100.00	0.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170380927662	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Paraje De El Km Cuatro Laguna Seca Ejido Segunda Sección - 143854	143854	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$227,750	\$227,750	\$204,075	\$227,750	\$0	\$0	\$8	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300927663	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas A Un Costado Del Camino A Suchtepec Ramales Uno Y Dos Cerrillo Grande - 143719	143719	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$437,322	\$437,322	\$393,590	\$437,322	\$8	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Reasignación Financiera	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	N/A	
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	municipio de villa victoria.-	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,964,112.00	1,964,112.00	1,964,112.00	1,964,112.00	1,964,092.00	1,964,092.00	1,964,092.00	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,022,551.93	1,022,551.93	1,022,551.92	1,022,551.93	1,022,551.92	1,022,551.92	1,022,551.92	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	38,724,050.34	38,724,050.34	38,724,050.34	38,724,050.34	38,678,895.34	38,678,895.34	38,678,895.34	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Pagado SHCP
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	24,295,435.15	24,295,435.15	24,295,435.15	24,295,435.15	24,249,064.35	24,249,064.35	24,249,064.35	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	118,814,994.65	118,814,994.65	118,814,994.65	118,814,994.65	11,814,965.93	11,814,965.93	11,814,965.93	N/A
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		185,578,255.93	185,578,255.93	185,578,255.92	185,578,255.93	78,486,681.40	78,486,681.40	78,486,681.40	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	40,779,244.26	40,779,244.26	36,701,319.83	40,779,244.26	0.00	0.00	0.00	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,493,210.50	12,493,210.50	11,243,889.45	12,493,210.50	118,546.44	118,546.44	118,546.44	N/A
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	municipio de villa victoria.-	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		53,272,454.76	53,272,454.76	47,945,209.28	53,272,454.76	118,546.44	118,546.44	118,546.44	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMON	I005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	16,566,637.70	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especial - Específico	Dependencia Ejecutora	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Pagado SHCP	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	ID05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-		1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,869,008.41	14,689,008.41	14,689,008.41	14,869,008.41	14,689,008.41	14,669,008.41	14,669,008.41	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	ID05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,016,082.00	8,018,082.00	8,016,082.00	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	ID05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	ID05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	3,230,974.00	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	ID05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-		1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	492,993.48	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	ID05	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-		1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	31,221.55	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Ejecutoria Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado ENCD
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,697,490.35	1,697,490.35	1,637,490.35	1,697,490.35	1,637,490.35	1,697,490.35	1,697,490.35	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,445,400.00	1,445,400.00	1,445,400.00	1,445,400.00	1,445,400.00	1,445,400.00	1,445,400.00	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEPAS	6,844,392.47	6,844,392.47	6,844,392.47	6,844,392.47	6,844,392.47	6,844,392.47	6,844,392.47	N/A
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	53,398,699.96	53,398,699.96	53,398,699.96	53,398,699.96	53,398,699.96	53,398,699.96	53,398,699.96	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,223,301.47	18,223,301.47	13,667,476.10	18,223,301.47	13,805,048.48	13,805,048.48	13,805,048.48	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,135,909.25	16,135,909.25	22,101,931.94	16,135,909.25	10,964,285.98	10,964,285.98	10,964,285.98	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,627,314.48	9,627,314.48	7,220,485.86	9,627,314.48	6,971,111.00	6,971,111.00	6,971,111.00	N/A

Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Pagado SHCP
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	404,500.00	404,500.00	303,375.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	404,500.00	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3,230,974.00	3,230,974.00	2,423,230.50	3,230,974.00	2,498,905.00	2,498,905.00	2,498,905.00	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	542,292.83	542,292.83	406,719.62	542,252.83	236,278.63	236,278.63	236,278.63	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,878.76	31,878.76	23,909.07	31,878.76	31,878.76	31,878.76	31,878.76	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,867,239.39	1,867,239.39	1,400,429.54	1,867,239.39	831,935.71	831,935.71	831,935.71	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	900,000.00	900,000.00	675,000.00	900,000.00	273,812.00	273,812.00	273,812.00	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunitario - Específico	Dependencia Ejecutora	Reasignación Financiera	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Pagado SECT
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEPAS	4,218,806.35	4,218,806.36	3,164,104.77	4,218,806.36	4,181,062.29	4,181,062.29	4,181,062.29	N/A
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Municipio de villa victoria.-	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		55,182,216.54	55,182,216.54	41,386,662.40	55,182,216.54	40,198,817.85	40,198,817.85	40,198,817.85	N/A

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF
PERIODO: (JULIO - SEPTIEMBRE 2017)

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
CLORACIÓN DE AGUA POTABLE CAEM Y CONAGUA	236,278.63
ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO	2,498,905.00
APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	10,964,285.98
FIANZAS DE FIDELIDAD	31,878.76
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	13,805,048.48
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	6,971,111.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS	831,935.71
COMPRA DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO	273,812.00
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA Y ANTIDOPING PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	404,500.00
PAGO DE PASIVOS	4,181,062.29

Programa Presupuestario										Indicadores										Meta y Avance al periodo		
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75	68.46	91.28		

Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200898222	Construcción Del Colector Sanitario De La Localidad Santa Isabel Del Monte, Municipio De Villa Victoria, Estado De México. - 5067731	5067731	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1

Información General del Proyecto													Aplicación de Recursos										Avance Físico				Observaciones				
Clave	Proyecto	Valor del Proyecto	Entidad	Municipio	Cobertura	Financiamiento	Organismo	Programa	Subprograma	Actividad	Subactividad	Indicador	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Porcentaje	Valor	Unidad	Valor	Unidad								
MEX17170300954705	Construcción De Techumbres En Cacha De Futbol Rápido Con 1,612 M2 De La Unidad Deportiva Bicentenario, Jesús María, Villa Victoria (Obra Nueva), Villa Victoria	109842	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Fidatcomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección General da Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución		2017	\$2,000,000		\$2,000,000		\$0		\$1,996,994		\$0		\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR