

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION SECTORIAL	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2023	2	MEX230102206707	Proyecto de Inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA IGLESIA HACIA EL PANTEON 19A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO EJIDO - 6153	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6153	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	66.67	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206711	Proyecto de Inversión	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO TRAMO DEL PARAJE LOS POZITOS HACIA LA CABAÑA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCOTE - 6187	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Villa Victoria	6187	27/02/2023	07/04/2023	1,700,000.00	1,699,453.63	1,699,453.63	1,699,453.63	1,699,453.63	1,428.00	1,428.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206713	Proyecto de Inversión	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL LA LOMA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA COLCHONERA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD - 6217	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6217	27/02/2023	07/04/2023	1,600,000.00	1,599,849.15	1,599,849.15	1,599,849.15	1,599,849.15	1,398.90	1,398.90	100.00	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206715	Proyecto de Inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA TURCO 2DA SECCIÓN 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TURCO PRIMERA SECCIÓN - 6239	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6239	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,798,559.46	1,798,559.46	1,798,559.46	1,798,559.46	1,573.80	1,573.80	100.00	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206718	Proyecto de Inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA TURCO PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TURCO SEGUNDA SECCIÓN - 6262	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6262	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,798,910.47	1,798,910.47	1,798,910.47	1,798,910.47	1,573.80	1,573.80	100.00	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206726	Proyecto de Inversión	2023	1,109,200.00	1,109,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LA MINA EN LA LOCALIDAD DE TURCO TERCERA SECCIÓN - 6303	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6303	27/02/2023	07/04/2023	1,109,200.00	976,254.07	976,254.07	976,254.07	976,254.07	1,644.00	1,644.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJECUCION	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICA DA	AVANCES FISICOS PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2023	2	MEX230102206737	Proyecto de Inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO EL PALITO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 6414	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6414	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,799,219.24	1,799,219.24	1,799,219.24	1,799,219.24	1,480.00	1,480.00	100.00	En Ejecución	Validado Sin avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206739	Proyecto de Inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BO. OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 6432	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6432	27/02/2023	07/04/2023	1,500,000.00	1,499,552.95	1,499,552.95	1,499,552.95	1,499,552.95	1,270.00	1,270.00	100.00	En Ejecución	Validado Sin avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206741	Proyecto de Inversión	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS - 6442	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6442	27/02/2023	07/04/2023	1,600,000.00	1,599,359.73	1,599,359.73	1,599,359.73	1,599,359.73	1,315.00	1,315.00	100.00	En Ejecución	Validado Sin avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206743	Proyecto de Inversión	2023	1,350,000.00	1,350,000.00	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARALE LAS CUADRAJAS EN LA LOCALIDAD DE PALAZADA - 6451	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6451	27/02/2023	07/04/2023	1,350,000.00	1,349,132.18	1,349,132.18	1,349,132.18	1,349,132.18	1,100.00	1,100.00	100.00	En Ejecución	Validado Sin avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206746	Proyecto de Inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 6501	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6501	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,799,681.74	1,799,681.74	1,799,681.74	1,799,681.74	1,485.00	1,485.00	100.00	En Ejecución	Validado Sin avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206756	Proyecto de Inversión	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA EL ORO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA - 6584	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6584	27/02/2023	07/04/2023	1,600,000.00	1,599,268.22	1,599,268.22	1,599,268.22	1,599,268.22	1,320.00	1,320.00	100.00	En Ejecución	Validado Sin avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CECLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACIÓN	DETALLE PROYECTO INSTITUCIÓN EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE PORCENTAJE	AVANCES FISICOS ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2023	2	MEX230102206759	Proyecto de Inversión	2023	2,134,104.64	2,134,104.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL ATORON IRA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RINCÓN - 6598	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6598	27/02/2023	07/04/2023	2,134,104.64	2,132,459.58	2,132,459.58	2,132,459.58	2,132,459.58	Metros Cuadrados	1,866.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207927	Proyecto de Inversión	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAIE LA ZARZA TRAMO HACIA EL DEPOSITO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN - 16980	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	16980	03/03/2023	30/04/2023	1,600,000.00	1,599,668.65	1,599,668.65	1,599,668.65	1,599,668.65	Metros Cuadrados	1,322.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207936	Proyecto de Inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAIE EL RIO DE BO. SAN LUIS LAS AGUILAS TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 17001	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	17001	03/03/2023	30/04/2023	1,500,000.00	1,499,533.79	1,499,533.79	1,499,533.79	1,499,533.79	Metros Cuadrados	1,259.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207945	Proyecto de Inversión	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CHINGADA EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN DE GUADALUPE - 17020	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	17020	03/03/2023	30/04/2023	1,700,000.00	1,699,670.48	1,699,670.48	1,699,670.48	1,699,670.48	Metros Cuadrados	1,483.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207951	Proyecto de Inversión	2023	1,599,579.81	1,599,579.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO ZDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 17049	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	17049	03/03/2023	30/04/2023	1,599,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,637.00	75.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207648	Proyecto de Inversión	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAIE LOS ANGELES Y LOS REBOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DELA LOMA - 14976	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	14976	03/03/2023	30/04/2023	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,370.00	71.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2023	2	MEX/230102207726	Proyecto de Inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LAS PEÑAS - 15544	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	15544	03/03/2023	30/04/2023	1,500,000.00	1,499,081.82	1,499,081.82	1,499,081.82	1,499,081.82	1,370.00	1,370.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	CATEGORIA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISIÓN
2023	2	MEX/230102207747	Proyecto de Inversión	2023	597,700.00	597,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAIE LOS SALAZAR EN LA LOCALIDAD DE TURCIO TERCERA SECCIÓN - 15814	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	15814	03/03/2023	30/04/2023	597,700.00	496,279.58	496,279.58	496,279.58	496,279.58	840.00	840.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX/230102206632	Proyecto de Inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOMA DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO - 5640	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5640	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,798,944.14	1,798,944.14	1,798,944.14	1,798,944.14	1,490.00	1,490.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX/230102206645	Proyecto de Inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS REMEDIOS SUCHITEPEC EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CERRILLO GRANDE - 5702	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5702	07/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,799,357.39	1,799,357.39	1,799,357.39	1,799,357.39	1,555.00	1,555.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX/230102206649	Proyecto de Inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO DE RAMEJE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE GUADALUPE - 5711	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5711	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,799,556.30	1,799,556.30	1,799,556.30	1,799,556.30	1,555.00	1,555.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX/230102206652	Proyecto de Inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN JOSE - 5727	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5727	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,799,389.67	1,799,389.67	1,799,389.67	1,799,389.67	1,490.00	1,490.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2023	2	MEX230102206664	Proyecto de Inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL TRIANGULUS 1BA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS- 5790	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5790	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,682,558.59	1,682,558.59	1,682,558.59	1,682,558.59	Metros Cuadrados	2,400.00	2,400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206674	Proyecto de Inversión	2023	1,206,000.00	1,206,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD EL JACAL- 5850	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5850	27/02/2023	07/04/2023	1,206,000.00	1,205,884.14	1,205,884.14	1,205,884.14	1,205,884.14	Metros Cuadrados	984.00	984.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206677	Proyecto de Inversión	2023	1,090,290.11	1,090,290.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD LOMA DEL MOLINO - 5872	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5872	27/02/2023	07/04/2023	1,090,290.11	1,089,807.89	1,089,807.89	1,089,807.89	1,089,807.89	Metros Cuadrados	933.00	933.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206683	Proyecto de Inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL ZONA BAJA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD MINA VIEJA - 5908	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5908	27/02/2023	07/04/2023	1,500,000.00	1,499,811.85	1,499,811.85	1,499,811.85	1,499,811.85	Metros Cuadrados	1,284.40	1,284.40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206688	Proyecto de Inversión	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LOS GARDUÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MONTE - 5941	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5941	27/02/2023	07/04/2023	1,700,000.00	1,699,507.69	1,699,507.69	1,699,507.69	1,699,507.69	Metros Cuadrados	1,380.00	1,380.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206691	Proyecto de Inversión	2023	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KINDER TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LOS PADRES - 5960	Villa Victoria	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5960	27/02/2023	07/04/2023	1,150,000.00	1,149,326.83	1,149,326.83	1,149,326.83	1,149,326.83	Metros Cuadrados	1,005.50	1,005.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	0.00	Total del Programa Presupuestario		0.00	47,336,874.56	25,290,866.28	47,336,874.56	25,290,866.28	25,290,866.28	25,290,866.28	N/A	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y Municipio de Villa de las Denarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Victoria			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	47,336,874.56	25,290,866.28	47,336,874.56	25,290,866.28	25,290,866.28	25,290,866.28	N/A	Validado	

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	2	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y 2 - Vivienda y 5 - Fondo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Servicios a la Comunidad	Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Suma toria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0.00	0.00	100	Validado
2023	2	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y 2 - Vivienda y 5 - Fondo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Servicios a la Comunidad	Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Suma toria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	60.00	0.00	0	Validado
2023	2	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y 2 - Vivienda y 5 - Fondo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Servicios a la Comunidad	Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Suma toria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	40.00	100.00	40	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Type de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Conyento Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	Total del Programa Presupuestario		96,314,312.89	96,446,516.24	25,976,154.67	96,446,516.24	25,976,154.67	25,976,154.67	25,976,154.67	N/A		
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	6,793,053.00	6,793,053.00	2,574,347.00	6,793,053.00	2,574,347.00	2,574,347.00	2,574,347.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	1,517,124.00	1,517,124.00	0.00	1,517,124.00	0.00	0.00	0.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	13,834,706.00	13,834,706.00	3,520,251.97	13,834,706.00	3,520,251.97	3,520,251.97	3,520,251.97	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,564,817.00	7,564,817.00	1,101,215.00	7,564,817.00	1,101,215.00	1,101,215.00	1,101,215.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	3,564,524.89	3,564,524.89	1,232,524.76	3,564,524.89	1,232,524.76	1,232,524.76	1,232,524.76	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	198,360.00	132,203.11	132,203.11	132,203.11	132,203.11	132,203.11	132,203.11	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	399 - Otros servicios generales	0.00	198,360.00	165,300.00	198,360.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telefonación	232,770.00	232,770.00	67,055.92	232,770.00	67,055.92	67,055.92	67,055.92	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	11,576,622.00	11,576,622.24	9,265,073.00	11,576,622.24	9,265,073.00	9,265,073.00	9,265,073.00	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	27,401,678.00	27,401,678.00	6,357,761.96	27,401,678.00	6,357,761.96	6,357,761.96	6,357,761.96	N/A	Validado	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	22,265,324.00	22,265,324.00	1,082,451.89	22,265,324.00	1,082,451.89	1,082,451.89	1,082,451.89	N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	313 - Agua	1,365,334.00	1,365,334.00	477,970.06	1,365,334.00	477,970.06	477,970.06	477,970.06	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO: (ABRIL - JUNIO 2023)		
DESTINO DE LAS APORTACIONES		MONTO PAGADO
CLORACIÓN Y DERECHOS DE AGUA POTABLE CAEM Y CONAGUA		477,970.06
ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO		2,574,347.00
APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM		1,082,451.89
FIANZA DE FIDELIDAD		132,203.11
NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		6,357,761.96
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,520,251.97
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,101,215.00
UNIFORMES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS		-
DISPOSICIÓN FINAL Y TRASLADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS		1,232,524.76
PASIVOS (SANEAMIENTO FINANCIERO)		9,265,073.00
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN		67,055.92
EXÁMENES TOXICOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y PSICOMÉTRICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		165,300.00

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	2	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: Impuestos predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.90	5.49	52.73	Validado
2023	2	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50.00	47.73	95.47	Validado
2023	2	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50.00	50.00	100	Validado

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	5	MEX220202080485	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,599,392.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS EL ALTO - 83285	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83285	30-05-2022	15-07-2022	1,599,392.33	1,599,392.33	1,599,392.33	1,599,392.33	1,599,392.33	1085	1085	1085	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220202080653	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,498,580.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN DIEGO DEL CERRITO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO SUCHITEPEC - 84045	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84045	10-05-2022	30-06-2022	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	1,498,580.46	1272	1272	1272	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220202080706	Proyecto de inversión	1,750,000.00	1,748,389.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CIRCUITO LA PRESA HACIA BARRIO LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN - 84556	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84356	10-05-2022	15-07-2022	1,748,389.29	1,748,389.29	1,748,389.29	1,748,389.29	1,748,389.29	1486	1486	1486	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220202080892	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,996,577.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 85419	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	85419	16-05-2022	30-06-2022	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	1,996,577.23	1818	1818	1818	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220802112974	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,605.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SUCHITIMBER, - 131632	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131632	12-07-2022	31-08-2022	999,605.33	999,605.33	999,605.33	999,605.33	999,605.33	926	926	926	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302114796	Proyecto de inversión	309,416.08	309,182.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS COLIN EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 139928	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139928	12-07-2022	12-08-2022	309,182.78	309,182.78	309,182.78	309,182.78	309,182.78	46	46	46	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302114834	Proyecto de inversión	261,457.96	261,115.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA CAÑADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 140051	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	140051	12-07-2022	12-08-2022	261,115.93	261,115.93	261,115.93	261,115.93	261,115.93	115	115	115	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302115006	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA VIEJA - 140650	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	140650	15-07-2022	10-10-2022	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	80.59	80.59	80.59	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302115687	Proyecto de inversión	500,000.00	499,642.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA ZAP 120 EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 148033	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	143033	01-08-2022	31-08-2022	499,642.51	499,642.51	499,642.51	499,642.51	499,642.51	249	249	249	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302128325	Proyecto de inversión	4,900,000.00	4,899,719.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA - 201736	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	201736	05-09-2022	14-11-2022	4,899,719.85	4,899,719.85	4,899,719.85	4,899,719.85	4,899,719.85	7932	7932	7932	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EECUTORIA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICA DA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
2022	5	MEX/2020/0207/5485	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA CLINICA HACIA LAS MILPAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA ROSA. - 56988	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	56988	09-05-2022	17-06-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2820	2820	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX/2020/0207/9527	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LA MINA Y LOS ROBLES EN LA LOCALIDAD DE TURCIO TERCERA SECCIÓN.- 78588	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78588	20-05-2022	30-06-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3547	3547	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX/2020/0208/0817	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,537.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CENTRO HACIA EL HOSPITAL EJIDO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR. - 84922	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84922	16-05-2022	30-06-2022	1,499,537.21	1,499,537.21	1,499,537.21	1,499,537.21	1,499,537.21	1,499,537.21	1363	1363	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX/2020/0208/1109	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,598,234.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA CAÑADA ZDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO. - 86735	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86735	25-05-2022	15-07-2022	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1,598,234.54	1454	1454	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX/2020/0209/95	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,738.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL DE BO. SAN LUIS LAS AGUILAS TRAMO DE LA IGLESIA HACIA LA PISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA. - 117157	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	117157	04-07-2022	30-08-2022	999,738.40	999,738.40	999,738.40	999,738.40	999,738.40	999,738.40	1053	1053	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX/2020/0211/2997	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,599,886.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PANTON EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EIDO PRIMERA SECCION - 131704	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131704	04-07-2022	31-08-2022	1,599,886.28	1,599,886.28	1,599,886.28	1,599,886.28	1,599,886.28	1,599,886.28	1722	1722	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX/2020/0211/5831	Proyecto de inversión	765,890.28	744,723.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS DIAZ EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCOTE. - 143444	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	143444	20-07-2022	30-08-2022	744,723.91	744,723.91	744,723.91	744,723.91	744,723.91	744,723.91	150	150	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX/2020/0212/7566	Proyecto de inversión	1,714,610.86	1,713,656.85	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FNS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CARGAMO DE CAPTACION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ATAJALA. - 196904	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	196904	05-09-2022	14-11-2022	1,713,656.85	1,713,656.85	1,713,656.85	1,713,656.85	1,713,656.85	1,713,656.85	1	1	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX/2020/0212/7506	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA DE LA IGLESIA Y CAMINO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS. - 197543	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	197543	01-09-2022	30-11-2022	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3487	3487	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX/2020/0207/6220	Proyecto de inversión	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PARAJE LOS ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA VIEJA - 61133	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61133	09-05-2022	17-06-2022	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	2600	2600	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2022	5	MEX22020208079519	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,799,763.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PROPIEDAD. - 78543	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78543	20-05-2022	30-06-2022	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1798	1798	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220202080664	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,456.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO CHICO - 84123	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84123	10-05-2022	15-07-2022	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	999,456.57	965	965	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX2202020807728	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,897.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DEL JARDIN DE NIÑOS HACIA LA MOJONERA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA - 84489	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84489	10-05-2022	15-07-2022	999,897.66	999,897.66	999,897.66	999,897.66	999,897.66	999,897.66	900	900	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX2202020807971	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,300.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO A UN COSTADO DEL RIO HACIA EL CUTZAMALA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS VELAZQUEZ - 84807	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84807	16-05-2022	30-06-2022	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	1,499,300.16	1363	1363	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220202081114	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,799,504.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN MIGUEL - 86433	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86433	20-05-2022	15-07-2022	1,799,504.90	1,799,504.90	1,799,504.90	1,799,504.90	1,799,504.90	1,799,504.90	1700	1700	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220202081197	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,799,685.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 86905	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86905	06-06-2022	15-07-2022	1,799,685.10	1,799,685.10	1,799,685.10	1,799,685.10	1,799,685.10	1,799,685.10	1737	1737	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302114352	Proyecto de inversión	2,020,399.12	2,019,047.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA - 138288	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	138288	13-07-2022	11-09-2022	2,019,047.08	2,019,047.08	2,019,047.08	2,019,047.08	2,019,047.08	2,019,047.08	1	1	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302114486	Proyecto de inversión	745,362.57	745,068.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RAMAL LA DESVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO - 138732	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	138732	15-07-2022	16-09-2022	745,068.00	745,068.00	745,068.00	745,068.00	745,068.00	745,068.00	200	200	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302115113	Proyecto de inversión	1,321,000.00	1,320,498.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 141125	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	141125	20-07-2022	30-09-2022	1,320,498.52	1,320,498.52	1,320,498.52	1,320,498.52	1,320,498.52	1,320,498.52	128.21	128.21	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION PROYECTO	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJECUCION	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS MODIFICADA	AVANCES FISICOS META	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	5	MEX220302115669	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,249,776.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVO LIBRAMIENTO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA EL ORO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA - 142985	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	142985	30-05-2022	30-06-2022	1,499,765.57	1,499,776.81	1,499,765.57	1,499,776.81	1,499,776.81	1,249,776.81	Metros Cuadrados	1093	1093	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202079472	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,765.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE SANSON - 78336	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78336	20-05-2022	30-06-2022	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	1,499,765.57	Metros Cuadrados	1448	1448	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202080545	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,699,511.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 83592	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Colegio de Bachilleres del Estado de México	83592	30-05-2022	15-07-2022	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	1,699,511.79	Metros Cuadrados	1641	1641	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202080677	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,599,930.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LINDERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 84218	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84218	10-05-2022	15-07-2022	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	1,599,930.64	Metros Cuadrados	1545	1545	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202080713	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,405.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL CRUCERO HACIA EL TEMPLO DAMASCO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOS CEDROS PRIMERA SECCIÓN SUCHITEPEC, LOS CEDROS SUCHITEPEC - 84408	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84408	10-05-2022	15-07-2022	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	1,499,405.19	Metros Cuadrados	1272	1272	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202080748	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,498,484.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA - 84621	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84621	10-05-2022	15-07-2022	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	1,498,484.23	Metros Cuadrados	1447	1447	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202080768	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,940.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO EL CERRILLO EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL EJIDO - 84717	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84717	16-05-2022	30-06-2022	999,940.20	999,940.20	999,940.20	999,940.20	999,940.20	999,940.20	Metros Cuadrados	923	923	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX22020208114639	Proyecto de inversión	556,112.92	555,759.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS GUZMAN EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS - 139298	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139298	12-07-2022	12-08-2022	555,759.14	555,759.14	555,759.14	555,759.14	555,759.14	555,759.14	Metros lineales	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX22020208114768	Proyecto de inversión	1,939,995.39	1,938,821.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR - 139602	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	139602	12-07-2022	30-08-2022	1,938,821.68	1,938,821.68	1,938,821.68	1,938,821.68	1,938,821.68	1,938,821.68	Metros lineales	483	483	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	RECAUDADO AVANCE FINANCIERO	COMPROMETIDO AVANCE FINANCIERO	DEVENGADO AVANCE FINANCIERO	EJERCIDO AVANCE FINANCIERO	PAGADO AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	
2022	5	MEX220302117286	Proyecto de Inversión	1,787,743.30	1,787,289.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOMA DE SAN JAVIER 1BA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO EJIDO - 149784	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	Municipio de Villa Victoria	149784	20-07-2022	30-09-2022	1,787,289.02	1,787,289.02	1,787,289.02	1,787,289.02	1,787,289.02	961	961	100	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220402157926	Proyecto de Inversión	2,078,563.86	2,077,835.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MONTE. - 229511	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	Municipio de Villa Victoria	229511	01-09-2022	31-10-2022	2,077,835.71	2,077,835.71	2,077,835.71	2,077,835.71	2,077,835.71	1	1	100	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202075339	Proyecto de Inversión	1,800,000.00	1,799,994.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL JARDIN DE NIÑOS HACIA TURCO PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TURCIO LA LOMA - 78616	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	Municipio de Villa Victoria	78616	20-05-2022	30-06-2022	1,799,994.19	1,799,994.19	1,799,994.19	1,799,994.19	1,799,994.19	1518	1518	100	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202081027	Proyecto de Inversión	4,900,000.00	4,899,511.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JORGE JIMENEZ CANTU Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ. - 86054	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	Municipio de Villa Victoria	86054	16-05-2022	15-07-2022	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	4,899,511.14	3112	3112	100	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202081124	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	1,499,898.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PABAIE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LIENZO - 86492	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	Municipio de Villa Victoria	86492	16-05-2022	15-07-2022	1,499,898.68	1,499,898.68	1,499,898.68	1,499,898.68	1,499,898.68	1416	1416	100	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202081160	Proyecto de Inversión	1,700,000.00	1,699,522.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL POZO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA - 86684	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	Municipio de Villa Victoria	86684	25-05-2022	15-07-2022	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1,699,522.11	1290	1290	100	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202081179	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	1,498,781.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL PARAJE LOS RANGEL EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL - 86793	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	Municipio de Villa Victoria	86793	25-05-2022	15-07-2022	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	1,498,781.25	1353	1353	100	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220202081240	Proyecto de Inversión	1,700,000.00	1,699,151.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL AL PABAIE LOS CRUZ EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO SAN AGUSTIN - 87267	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	Municipio de Villa Victoria	87267	20-06-2022	29-07-2022	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	1,699,151.47	1545	1545	100	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302109902	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	999,398.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO AL PARAIE LOS PICHARDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 116776	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	Municipio de Villa Victoria	116776	04-07-2022	30-07-2022	999,398.93	999,398.93	999,398.93	999,398.93	999,398.93	1171.5	1171.5	100	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TIEMPRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES
2022	5	MEX220302112913	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,487.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA TRANPA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CANCHILLAS SEGUNDA SECCIÓN - 131335	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131335	01-08-2022	31-08-2022	998,487.85	998,487.85	998,487.85	998,487.85	998,487.85	998,487.85	1097	1097	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302112935	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,249,728.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA AGUA ZARCA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE RAMBEE - 131422	Municipio de Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	131422	12-07-2022	31-08-2022	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	1,249,728.83	1023	1023	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302114514	Proyecto de inversión	1,385,311.73	1,385,963.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN EN LOS RAMALES EL CAMPO I, EL CAMPO II Y EL CAMPO III EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS - 138828	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	138828	15-07-2022	18-09-2022	1,385,963.05	1,385,963.05	1,385,963.05	1,385,963.05	1,385,963.05	1,385,963.05	285	285	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302114856	Proyecto de inversión	164,288.17	163,935.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN EN EL RAMAL A UN COSTADO DEL COMALEP EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RINCON - 140102	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	140102	01-08-2022	30-08-2022	163,935.54	163,935.54	163,935.54	163,935.54	163,935.54	163,935.54	1	1	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302115089	Proyecto de inversión	1,088,500.00	1,088,482.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS AUJAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 369 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 141080	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	141030	20-07-2022	30-09-2022	1,088,482.75	1,088,482.75	1,088,482.75	1,088,482.75	1,088,482.75	1,088,482.75	96	96	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302115145	Proyecto de inversión	1,224,000.00	1,223,733.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE AUJA EN ESCUELA PREPARATORIA SUBSIDIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	141215	25-07-2022	30-09-2022	1,223,733.88	1,223,733.88	1,223,733.88	1,223,733.88	1,223,733.88	1,223,733.88	153.47	153.47	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302116066	Proyecto de inversión	3,562,440.70	3,561,854.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACIÓN AEREA SUBTERRANEA EN LAS CALLES DE ALFREDO DEL MAZO CARLOS HANK GONZALEZ Y LAZARO CARDENAS, IRA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 144438	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144438	20-07-2022	30-08-2022	3,561,854.73	3,561,854.73	3,561,854.73	3,561,854.73	3,561,854.73	3,561,854.73	1150	1150	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220302128520	Proyecto de inversión	3,730,000.00	3,729,552.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 202466	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	202466	01-09-2022	30-11-2022	3,729,552.52	3,729,552.52	3,729,552.52	3,729,552.52	3,729,552.52	3,729,552.52	6648.5	6648.5	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220202060463	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,888.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA IGLESIA CATOLICA EN LA LOCALIDAD DE EL GALITO - 83124	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83124	30-05-2022	15-07-2022	999,888.59	999,888.59	999,888.59	999,888.59	999,888.59	999,888.59	909	909	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones
2022	5	MEX220202060550	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,320.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA HACIA ENTRONQUE PRINCIPAL DEL CAMINO A LA GAVIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EIDO PRIMERA SECCIÓN - 83671	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	83671	30-05-2022	15-07-2022	1,499,320.36	1,499,320.36	1,499,320.36	1,499,320.36	1,499,320.36	1,499,320.36	1363	1363	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMATICO PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	MEX/2020/080691	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,599,681.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CAÑADA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO - 84290	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	84290	10-05-2022	15-07-2022	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	1,599,681.28	1358	1358	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX/2020/080881	Proyecto de inversión	800,000.00	799,839.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CAÑADA 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO - 84290	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	85353	16-05-2022	30-06-2022	799,839.05	799,839.05	799,839.05	799,839.05	799,839.05	702	702	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX/2020/081075	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,778.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL PARAJE LOS CAMACHOS 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA LOMA - 86248	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86248	20-05-2022	15-07-2022	1,499,778.67	1,499,778.67	1,499,778.67	1,499,778.67	1,499,778.67	1394	1394	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX/2020/081146	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,499,789.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA CANCHILLAS TERCERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CANCHILLAS SEGUNDA SECCIÓN - 86610	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86610	20-06-2022	29-07-2022	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1,499,789.54	1303	1303	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX/2020/081191	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,697,508.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LOS URIBE EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR - 88556	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	86556	25-05-2022	30-07-2022	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1,697,508.81	1207	1207	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX/2020/0716128	Proyecto de inversión	3,004,811.72	3,004,455.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LOMAS DEL VALLE I, LOMAS DEL VALLE II, LOMAS DEL VALLE III Y EL QUINTO RAMO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 144660	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144660	20-07-2022	30-08-2022	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.68	3,004,455.68	955	955	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX/2020/0726278	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,396,809.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL KINDER EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 61399	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61399	09-05-2022	17-06-2022	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1,396,809.34	1232	1232	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX/2020/076313	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,998,204.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CAÑADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE PUENTECLLAS - 61349	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	61349	09-05-2022	17-06-2022	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1,998,204.59	1500	1500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX/2020/079523	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,799,763.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA TURCO 2DA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TURCO PRIMERA SECCIÓN - 78568	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	78568	20-05-2022	30-06-2022	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1,799,763.13	1738	1738	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	5	MEX20302115019	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AUJAS EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANILLA - 140727	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	140727	15-07-2022	28-10-2022	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	230.49	230.49	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX20302116043	Proyecto de inversión	2,100,645.64	2,100,293.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES DE EL KINDER I, EL KINDER II Y EL CANAL EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL EJIDO. - 144356	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	144356	20-07-2022	30-08-2022	2,100,293.68	2,100,293.68	2,100,293.68	2,100,293.68	2,100,293.68	493	493	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX20302117508	Proyecto de inversión	3,978,326.64	3,978,326.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL ESPINAL - 150687	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	150687	13-07-2022	11-09-2022	3,978,326.64	3,978,326.64	3,978,326.64	3,978,326.64	3,978,326.64	1200	1200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX20402175823	Proyecto de inversión	1,499,922.53	1,499,299.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LOS DOMINGUEZ Y LOS FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR - 321598	Villa Victoria	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	321598	14-11-2022	02-12-2022	1,499,299.68	1,499,299.68	1,499,299.68	1,499,299.68	1,499,299.68	611	611	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	65,508.87	88,598.00		Total del Programa Presupuestario		0.00	130,151,945.98	130,151,945.98	130,151,945.98	130,151,945.98	130,151,945.98		N/A	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	5,332,715.00	5,332,715.00	5,332,715.00	5,332,715.00	5,332,715.00	5,332,715.00		N/A	Validado
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	77,966,488.98	77,966,488.98	77,966,488.98	77,966,488.98	77,966,488.98	77,966,488.98		N/A	Validado
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Villa Victoria			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	46,852,742.00	46,852,742.00	46,852,742.00	46,852,742.00	46,852,742.00	46,852,742.00		N/A	Validado

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2022	5	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y 2 - Vivienda y 5 - Fondo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Servicios a la Comunidad	Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/S sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	35.11	35.11	63.29	55.47	Validado
2022	5	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y 2 - Vivienda y 5 - Fondo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Servicios a la Comunidad	Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/S sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	62.77	62.77	36.71	58.49	Validado
2022	5	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y 2 - Vivienda y 5 - Fondo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Servicios a la Comunidad	Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/S sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.13	2.13	0.00	N/D	Validado

Entidad	Municipio	Programa presupuestario	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)
México	Villa Victoria	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1,149.70	10,514.00		Total del Programa Presupuestario	0.00	80,786,136.00	80,786,136.00	80,786,136.00	80,786,136.00	80,786,136.00	80,786,136.00		N/A	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00		1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0.00	26,096,835.83	26,096,835.83	26,096,835.83	26,096,835.83	26,096,835.83			N/A	Validado
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00		1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,317,617.84	10,317,617.84	10,317,617.84	10,317,617.84	10,317,617.84			N/A	Validado
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00		1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0.00	1,444,879.53	1,444,879.53	1,444,879.53	1,444,879.53	1,444,879.53			N/A	Validado
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00		1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	6,469,574.00	6,469,574.00	6,469,574.00	6,469,574.00	6,469,574.00			N/A	Validado
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00		1 - Gasto corriente	313 - Agua	0.00	1,300,318.16	1,300,318.16	1,300,318.16	1,300,318.16	1,300,318.16			N/A	Validado
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00		1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	0.00	122,497.95	122,497.95	122,497.95	122,497.95	122,497.95			N/A	Validado
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00		1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	0.00	3,046,890.05	3,046,890.05	3,046,890.05	3,046,890.05	3,046,890.05			N/A	Validado
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00		1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	18,347,927.18	18,347,927.18	18,347,927.18	18,347,927.18	18,347,927.18			N/A	Validado
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00		1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	7,204,587.57	7,204,587.57	7,204,587.57	7,204,587.57	7,204,587.57			N/A	Validado
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria	0.00		1 - Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	1,953,683.00	1,953,683.00	1,953,683.00	1,953,683.00	1,953,683.00			N/A	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	232,769.84	232,769.84	232,769.84	232,769.84	232,769.84	232,769.84		N/A	Validado	
México	Villa Victoria	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Villa Victoria			1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	0.00	4,248,555.05	4,248,555.05	4,248,555.05	4,248,555.05	4,248,555.05	4,248,555.05		N/A	Validado	

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2022	5	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones Federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	5.54	19.38	349.81	Validado
2022	5	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100.00	100.00	100.00	Validado
2022	5	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	5.35	4.13	129.73	Validado
2022	5	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras+ Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100.00	100.00	100.00	Validado

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2022	5	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)* 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100.00	100.00	100.00	Validado

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO BANO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION PROYECTO	DETALLE PROYECTO INSTITUCION ELECTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	ESTATUS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES
2023	2	MEX20202068097	Proyecto de Inversión	2022	18,346,983.74	18,346,983.74	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1803-FAS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL ORO EN LOCALIDAD EJIDO PUERTA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 75144	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Camino del Estado de México	Junta de Caminos del Estado de México	75144	01/07/2022	31/08/2022	18,346,983.74	18,346,983.74	18,346,983.74	18,346,983.74	18,346,983.74	1800	1800	100	En Ejecución	Validado Sin avances observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO 003-FAIS	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2022	5	MEX22030103820	Proyecto de Inversión	1,021,894.63	1,021,033.33	83-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS	Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOMA DE SAN JAVIER EN LA LOCALIDAD DE SITO EJIDO, VILLA VICTORIA - 188426	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	188426	01-09-2022	30-10-2022	1,021,033.33	1,021,033.33	1,021,033.33	1,021,033.33	1,021,033.33	729	729	729	100	Terminado	Validado Sin avances	observaciones