

Total: 12

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	\$ Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	\$ Avance Acumulado	
MEX16160308774567	Ampliación De Electrificación, Cabecera Municipal Villa Victoria - 313961	313961	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$336,747	\$336,747	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	99.25	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160308774568	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares En Varías Comunidades Villa Victoria - 315421	315421	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1063 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,288,387	\$1,288,387	\$1,287,683	\$1,287,683	\$1,287,683	\$1,287,683	\$1,287,683	99.94	\$0	Vivienda	132	180.88	180.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160308775882	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Lindero Con El Hospital Ejido San Joaquín Del Monte Villa Victoria - 312230	312230	México	Villa Victoria	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1063 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$216,681	\$216,691	\$213,677	\$213,677	\$213,677	\$213,677	\$213,677	99.07	\$0	Otros	54	100.88	180.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160308775883	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa Barrio De San Isidro Villa Victoria - 318530	318530	México	Villa Victoria	Barrio de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,631,434	\$1,631,434	\$295,458	\$295,458	\$295,458	\$295,458	\$295,458	18.11	\$8	Otros	728	190.88	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160308775884	Ampliación De Electrificación Turcio Tercera Sección Villa Victoria - 314968	314968	México	Villa Victoria	Turcio Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,548,669	\$1,548,669	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	99.90	\$8	Otros	66	188.08	100.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160308775885	Ampliación De Electrificación A Un Costado De La Delegación Santa Cruz De La Rosa - 320976	320976	México	Villa Victoria	Santa Cruz de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1063 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$398,377	\$398,377	\$388,123	\$388,123	\$388,123	\$388,123	\$388,123	99.42	\$0	Otros	80	108.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTE		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Pagado SNT
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES	1003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,000,000.00	5,988,051.05	5,988,051.05	5,988,051.05	5,988,051.05	5,988,051.05	5,988,051.05	N/A
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		\$0	\$11,949	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6,000,000.00	5,988,051.05	5,988,051.05	5,988,051.05	5,988,051.05	5,988,051.05	5,988,051.05	N/A

Total: 12

Información General del Proyecto																Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	\$ Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	\$ Avance Acumulado			
MEX17170300920980	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Construcción De Temas Domiciliarias Dentro De La Vivienda Primera Etapa La Alameda Villa Victoria - 113927	113927	México	Villa Victoria	La Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,746,875	\$2,746,875	\$2,744,781	\$2,744,781	\$2,744,781	\$2,744,781	\$2,744,781	99.92	\$8	Otros	760	100.00	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170300826988	Ampliacion De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas En Paraje Barrio Del Panteon El Hospital Ejido Villa Victoria - 114031	114031	México	Villa Victoria	Ejido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,582,045	\$1,582,845	\$1,579,680	\$1,579,680	\$1,579,688	\$1,579,688	\$1,579,688	99.85	\$0	Otros	126	100.00	180.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17178300826980	Ampliacion De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas Entre La Avenida Lazaro Cardenas Y El Canal Cutzamaia Ramales Uno Dos - 114006	114006	México	Villa Victoria	Jesús Maria	Rural	Aportaciones Federales	1083 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,388,136	\$1,380,136	\$1,378,214	\$1,378,214	\$1,376,214	\$1,376,214	\$1,378,214	99.86	\$0	Otros	124	100.00	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17178300927282	Ampliacion De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas En El Paraje El Templo Laguna Seca Ejido Primera Sección Villa Victori - 114045	114045	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$743,283	\$743,203	\$741,273	\$741,273	\$741,273	\$741,273	\$741,273	99.74	\$0	Otros	85	100.08	100.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170300927057	Ampliacion De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas Entre Carr Fed Y Exhacienda De Dolores Jesus Maria Monte Alto Villa V - 113956	113956	México	Villa Victoria	Jesús Maria Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	1083 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$491,483	\$491,483	\$489,019	\$489,819	\$489,019	\$489,019	\$489,019	99.80	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170380927664	Ampliacion De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas En El Paraje Los Esquivel Los Garduño Y El Arenal Turcio La Loma V.V - 114060	114060	México	Villa Victoria	Turcio la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,056,258	\$3,056,258	\$3,054,482	\$3,054,482	\$3,054,482	\$3,054,482	\$3,054,402	99.94	\$8	Otros	175	100.08	100.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Pendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Resaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES	1003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	MUNICIPID DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10,000,000.00	9,987,448.20	9,987,448.20	9,987,448.20	9,987,448.20	9,987,448.20	9,987,448.20	N/A	
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES	1003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	MUNICIPID DE VILLA VICTORIA.-	\$0	\$12,552		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10,000,000.00	9,987,448.20	9,987,448.20	9,987,448.20	9,987,448.20	9,987,448.20	9,987,448.20	N/A	

Total: 36

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	\$ Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		\$ Avance Acumulado	
MEX1618620087533	Ampliación De Electrificación En El Paraje La Clínica Y El Depósito - 168676	168676	México	Villa Victoria	Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,182,918	\$1,188,242	\$1,188,242	\$1,188,242	\$1,188,242	\$1,180,242	\$1,180,242	108.00	\$8	Otros	60	108.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200687534	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores 1 Ra Etapa Bo El Vivero - 162530	162530	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$655,604	\$655,604	\$655,604	\$655,604	\$655,604	\$655,604	100.00	\$0	Piezas	56	108.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16168200687535	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Paraje La Cañada En Barrio Puenteclillas - 187794	187794	México	Villa Victoria	Barrio de Puenteclillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$362,972	\$368,951	\$360,951	\$360,951	\$360,951	\$360,951	\$360,951	\$360,951	108.00	\$0	Otros	827	108.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693053	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Depósito Laguna Seca 1ra Sección - 185845	185845	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,634,681	\$1,631,879	\$1,631,879	\$1,631,879	\$1,631,879	\$1,631,879	\$1,631,879	100.00	\$0	Otros	79	108.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200693065	Ampliación De Electrificación En Los Parajes El Panteón Y Barrio De Guadalupe Sitio Ejido - 105769	105769	México	Villa Victoria	Sitio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,143,827	\$2,140,988	\$2,140,988	\$2,140,988	\$2,140,988	\$2,140,988	\$2,140,988	108.00	\$8	Otros	300	108.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200693069	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores 1 Ra Etapa Venta De Ocotillos - 102513	102513	México	Villa Victoria	Venta de Ocotillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$983,154	\$983,154	\$983,154	\$983,154	\$983,154	\$983,154	100.00	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200693070	Ampliación De Electrificación Paraje La Clínica Barrio De Nuevo Bosque - 107728	107728	México	Villa Victoria	Nuevo Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$358,640	\$356,322	\$356,322	\$356,322	\$356,322	\$356,322	\$356,322	108.00	\$8	Otros	50	108.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200688477	Ampliación De Electrificación En El Paraje Los Carvajales Los Salgado Y Los García - 106808	106808	México	Villa Victoria	San Agustín Berros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$883,903	\$801,510	\$801,510	\$801,510	\$801,510	\$801,510	\$801,510	100.00	\$8	Otros	145	108.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200698482	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Kinder El Calvario Y Los Barrenos Sitio Centro - 165789	105796	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,188,263	\$1,177,647	\$1,177,647	\$1,177,647	\$1,177,647	\$1,177,647	\$1,177,647	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200698486	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores 1 Ra Etapa El Gallo - 162489	102489	México	Villa Victoria	El Gallo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$655,427	\$655,427	\$655,427	\$655,427	\$655,427	\$655,427	100.00	\$8	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200703912	Ampliación De Electrificación En Cerritos Del Pilar - 168748	106748	México	Villa Victoria	Cerritos del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,247,722	\$1,245,523	\$1,245,523	\$1,245,523	\$1,245,523	\$1,245,523	\$1,245,523	100.00	\$6	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200703968	Ampliación De Electrificación En El Paraje Por El Río Y Par El Panteón La Puerta Del Pilar - 165547	185847	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,334,306	\$1,332,032	\$1,332,032	\$1,332,032	\$1,332,032	\$1,332,032	\$1,332,032	100.00	\$6	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 36

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específicos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200703970	Ampliación De Electrificación En El Paraje Las Gruas El Fresno San Agustín - 107715	107715	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$582,483	\$579,750	\$579,750	\$570,756	\$579,750	\$579,750	\$579,750	\$579,750	100.00	\$0	Otros	120	180.80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703971	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Agustín Altamirano Segunda Sección - 102591	102591	México	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$654,635	\$654,635	\$654,635	\$654,635	\$654,635	\$654,635	\$654,635	100.00	\$0	Piezas	58	108.00	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703974	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Antonio Del Rincón - 102468	102468	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$965,392	\$962,662	\$962,662	\$962,662	\$962,662	\$962,662	\$962,662	\$962,662	100.00	\$0	Piezas	75	160.80	100.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703975	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Laguna Seca 2da Sección - 102447	102447	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$654,243	\$654,243	\$654,243	\$654,243	\$654,243	\$654,243	\$654,243	100.00	\$0	Piezas	50	160.88	160.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16168200709457	Ampliación De Electrificación Paraje El Templo Barrio De Los Cedros Primera Sección Suchitepec - 187737	187737	México	Villa Victoria	Los Cedros Suchitepec	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$749,681	\$747,588	\$747,588	\$747,588	\$747,588	\$747,588	\$747,588	\$747,588	100.00	\$8	Otros	105	108.06	106.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160208749459	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Sitio Centro - 102473	102473	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$983,154	\$983,154	\$983,154	\$983,154	\$983,154	\$983,154	\$983,154	100.00	\$6	Piezas	75	100.06	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160200709461	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Cerrillo Grande - 102441	102441	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$654,691	\$654,691	\$654,691	\$654,691	\$654,691	\$654,691	\$654,691	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714770	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa La Puerta Del Pilar - 102524	102524	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$985,392	\$983,638	\$983,638	\$983,638	\$983,638	\$983,638	\$983,638	\$983,638	100.00	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714771	Ampliación De Electrificación Parajes Los Carbajales Y Cecytem Sección De Guadalupe - 106722	106722	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$822,616	\$820,848	\$820,848	\$820,848	\$820,848	\$820,848	\$820,848	\$820,848	100.00	\$0	Otros	155	108.08	160.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714773	Ampliación De Electrificación En Varios Parajes Turcio Primera Sección - 166669	106669	México	Villa Victoria	Turcio Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,959,914	\$1,957,379	\$1,957,379	\$1,957,379	\$1,957,379	\$1,957,379	\$1,957,379	\$1,957,379	100.00	\$0	Otros	90	100.00	106.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714776	Ampliación De Electrificación En Los Parajes La Iglesia Y La Subestación - 107717	107717	México	Villa Victoria	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$873,262	\$870,629	\$870,629	\$870,629	\$870,629	\$870,629	\$870,629	\$870,629	100.00	\$0	Otros	120	190.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714777	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Bo El Vivero 2da Sección - 102542	102542	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$655,604	\$655,604	\$655,604	\$655,604	\$655,604	\$655,604	\$655,604	100.00	\$8	Piezas	50	100.06	190.09	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
MEX16160200714778	Ampliación De Electrificación En Los Parajes El Lindero Con Piedras Blancas Y El Centro Barrio De San Miguel - 185785	105755	México	Villa Victoria	Barrio de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,710,846	\$1,788,576	\$1,708,576	\$1,708,578	\$1,708,578	\$1,708,578	\$1,708,578	100.00	\$0	Otros	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200714779	Ampliación De Electrificación En Paraje El Lindero Con Loma De Juárez Ejido De Villa Victoria - 107415	107415	México	Villa Victoria	Ejido de Villa Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$488,524	\$484,202	\$484,282	\$484,282	\$484,202	\$484,202	\$484,202	100.00	\$8	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200714786	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Ejido De Puerta Del Pilar - 182506	102508	México	Villa Victoria	Ejido Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$394,157	\$393,290	\$393,290	\$393,290	\$393,298	\$393,290	\$393,290	100.00	\$0	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar	
MEX16160200720049	Ampliación De Electrificación En Paraje El Chorro Jesus Maria - 186782	106782	México	Villa Victoria	Jesús Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$467,408	\$485,546	\$465,546	\$465,546	\$465,546	\$485,546	\$465,546	\$465,546	100.00	\$8	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720105	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Ojo De Agua - 102550	102550	México	Villa Victoria	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,928	\$656,119	\$656,119	\$656,119	\$656,119	\$656,119	\$656,119	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720106	Introducción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Loma De La Rosa Etapa 1 De 2 - 107804	107804	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$265,461	\$283,783	\$283,783	\$283,783	\$283,783	\$283,783	\$283,783	188.00	\$0	Piezas	25	188.00	180.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720107	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Loma De San Jose - 187783	107783	México	Villa Victoria	Loma de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$235,131	\$233,729	\$233,729	\$233,729	\$233,729	\$233,729	\$233,729	100.00	\$8	Otros	838	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720109	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa La Providencia - 102558	102558	México	Villa Victoria	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$525,542	\$524,826	\$524,026	\$524,826	\$524,826	\$524,826	\$524,826	100.00	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720111	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Rameje - 102445	102445	México	Villa Victoria	Rameje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,313,856	\$1,309,659	\$1,309,659	\$1,309,659	\$1,309,659	\$1,309,659	\$1,309,659	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200725613	Ampliación De Electrificación En Cabecera Municipal Zap 239 - 107687	107687	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$832,736	\$829,229	\$829,229	\$829,229	\$829,229	\$829,229	\$829,229	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200725614	Ampliación De Electrificación Cabecera Municipal Zap 258 - 107701	107701	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,613,350	\$1,611,374	\$1,611,374	\$1,611,374	\$1,611,374	\$1,611,374	\$1,611,374	180.00	\$0	Otros	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200725617	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuadrilla Vieja Ejido Etapa 1 De 3 - 107697	107697	México	Villa Victoria	Cuadrilla Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$555,000	\$551,720	\$551,720	\$551,720	\$551,720	\$551,720	\$551,720	100.00	\$0	Otros	1,015	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 36

Información General del Proyecto																	Avance Financiero				Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Gobierno - Específico	Dependencia Económica	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	247,312.00	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,879.30	194,879.30	194,879.30	194,879.30	194,879.30	194,879.30	194,879.30	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,022,551.92	1,022,551.92	1,022,551.92	1,022,551.92	1,022,551.92	1,022,551.92	1,022,551.92	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	552,910.80	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	204,201.06	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	26,910,804.91	26,910,804.91	26,910,804.91	26,910,804.91	26,910,804.91	26,910,804.91	26,910,804.91	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	37,733,934.78	37,733,934.78	37,733,934.78	37,733,934.78	37,733,934.78	37,733,934.78	37,733,934.78	N/A	
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,906,542.22	11,906,542.22	11,906,542.22	11,906,542.22	11,906,542.22	11,906,542.22	11,906,542.22	N/A	
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$81,397	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	78,773,136.99	78,773,136.99	78,773,136.99	78,773,136.99	78,773,136.99	78,773,136.99	78,773,136.99	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA				AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SICE
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	74,638,989.19	74,638,989.19	74,638,989.19	74,638,989.19	74,637,883.88	74,637,883.88	74,637,883.88	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,649,080.81	12,649,080.81	12,649,080.81	12,649,080.81	12,649,080.81	12,649,080.81	12,649,080.81	N/A
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-	\$96,106	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		87,288,070.00	87,288,070.00	87,288,070.00	87,288,070.00	87,286,964.69	87,286,964.69	87,286,964.69	N/A

Total: 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926977	Construcción De Pavimento Hidráulico En Varios Tramos De La Zap Docientos Cincuenta Y Ocho - 133065	133065	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,261,309	\$1,261,309	\$1,261,309	\$1,261,309	\$1,261,309	\$1,261,309	\$1,261,309	\$1,261,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,827	100.00	106.06	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX17170300926970	Construcción De Pavimento Hidráulico En Varios Tramos De La Zap Docientos Treinta Y Nueve - 133028	133028	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,900,911	\$1,909,911	\$1,000,911	\$1,000,911	\$1,000,911	\$1,000,911	\$1,000,911	\$1,000,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,027	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926992	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Entre Pavimentos Existentes Delas Comunidades Los Cedros Y Ex Hacienda De Ayala - 130258	130258	México	Villa Victoria	Los Cedros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$590,008	\$600,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	199.90	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926993	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En Los Ramales El Kinder Y La Presita Cerritos Del Pilar - 143967	143967	México	Villa Victoria	Cerritos del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,051,695	\$1,059,647	\$1,059,647	\$1,059,647	\$1,859,547	\$1,059,547	\$1,059,547	\$1,059,547	100.00	\$0	Otros	116	100.00	190.90	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926984	Construcción De Pavimento Hidráulico En Dos Tramos Del Circuito De Cuadrilla Vieja - 139323	130323	México	Villa Victoria	Cuadrilla Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,009	\$509,000	\$500,000	\$509,009	\$600,009	\$500,000	\$509,000	\$509,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	190.90	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926985	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal El Arco Dolores Vaquerías - 143531	143531	México	Villa Victoria	Dolores Vaquerías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$906,727	\$905,993	\$895,993	\$895,993	\$905,993	\$905,993	\$895,993	\$895,993	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX17170300927291	Construcción De Pavimento Hidráulico Laguna Seca Ejido Primera Sección - 131171	131171	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,072,332	\$1,072,332	\$1,072,332	\$1,072,332	\$1,072,332	\$1,072,332	\$1,072,332	\$1,072,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	648	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX17170300927617	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En Los Ramales De El Lindero Con Taborda Y Los Capulines Laguna Seca Pro - 139749	139749	México	Villa Victoria	Laguna Seca Propiedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,247,261	\$1,247,120	\$1,247,129	\$1,247,120	\$1,247,120	\$1,247,120	\$1,247,120	\$1,247,120	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927618	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia El Templo Evangélico Laguna Seca Propiedad - 139233	139233	México	Villa Victoria	Laguna Seca Propiedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	996	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927619	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Tramo De Pavimento Existente Hacia Las Aguilas San Luis La Manzana El Fresno - 139941	130841	México	Villa Victoria	San Luis la Manzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$390,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,173	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927920	Ampliación De Electrificación Las Peñas Villa Victoria - 143573	143573	México	Villa Victoria	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$739,269	\$738,031	\$738,031	\$738,031	\$738,031	\$738,031	\$738,031	\$738,031	100.00	\$0	Otros	04	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 77

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medición	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17176388927621	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Y Construcción De Acometidas Por El Panteon La Puerta Del Pilar - 143727	143727	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1604 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,112,503	\$1,111,777	\$1,111,777	\$1,111,777	\$1,111,777	\$1,111,777	\$1,111,777	168.66	\$6	Otros	88	166.66	166.68	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170368927622	Construcción De Pavimentohidráulico En Varios Tramos La Puerta Del Pilar - 138288	130280	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1604 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARRDLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$888,000	\$866,600	\$800,008	\$806,000	\$800,008	\$868,080	\$800,000	180.00	\$0	Metros Cuadrados	500	166.60	100.66	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170388927626	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Tramo Hacia El Kinder San Diego Del Cerrito - 138973	130973	México	Villa Victoria	San Diego del Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	1604 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARRDLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$580,688	\$566,060	\$560,668	\$500,668	\$566,668	\$500,000	\$500,000	100.60	\$0	Metros Cuadrados	586	168.06	100.08	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927627	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Construcción De Acometidas En Los Ramales El Depósito Y La Iglesia San Felipe De La Rosa - 139486	139486	México	Villa Victoria	San Felipe de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARRDLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,056,261	\$2,656,628	\$2,656,628	\$2,656,628	\$2,656,628	\$2,056,628	\$2,056,028	168.60	\$6	Otros	126	168.60	166.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17176388927629	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Construcción De Acometidas En Los Ramales Uno Y Dos Bo Santa Elena San Joaquín Del Monte - 143740	143740	México	Villa Victoria	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1604 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARRDLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,112,173	\$1,110,480	\$1,116,486	\$1,116,488	\$1,116,488	\$1,116,488	\$1,116,468	108.66	\$8	Otros	133	168.66	166.68	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170388927638	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Construcción De Acometidas A Un Costado De La Macropista Camino A San Pedro Del Rincón - 139486	139489	México	Villa Victoria	San Pedro del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARRDLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,238,187	\$1,236,231	\$1,238,231	\$1,236,231	\$1,236,231	\$1,236,231	\$1,236,231	166.66	\$6	Otros	98	168.06	160.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17176388927632	Ampliación De Electrificación En El Cuarto Ramo Santiago Del Monte Villa Victoria - 87492	87492	México	Villa Victoria	Santiago del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1684 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$536,867	\$536,999	\$536,999	\$536,999	\$536,999	\$536,999	\$536,998	188.66	\$8	Otros	66	168.66	166.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17176300927633	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Paraje La Iglesia Y El Panteon La Unión Berros - 140478	140478	México	Villa Victoria	La Unión Berros	Rural	Aportaciones Federales	1604 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARRDLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,063,958	\$1,002,456	\$1,002,456	\$1,062,456	\$1,062,456	\$1,002,456	\$1,062,456	166.66	\$0	Otros	56	168.06	108.60	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17176388927634	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Hacia Los Hernández La Campanilla Villa Victoria - 131237	131237	México	Villa Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	1604 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$886,606	\$799,061	\$799,061	\$799,061	\$799,061	\$799,061	\$799,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	310	166.00	166.60	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17176380927635	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramales El Panteon Y El Taller El Fresno San Agustín - 143635	143635	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARRDLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$822,347	\$820,937	\$820,937	\$826,937	\$820,937	\$826,937	\$826,937	166.66	\$8	Otros	104	168.60	168.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17176300927636	Construcción De Pavimento Hidráulico Sobre Camino Principal Barrio De San Isidro - 129738	129738	México	Villa Victoria	Barrio de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1604 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,106,680	\$1,100,066	\$1,160,006	\$1,166,666	\$1,106,060	\$1,166,060	\$1,166,060	166.66	\$8	Metros Cuadrados	269	168.66	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar

Total: 77

Información General del Proyecto																Anexo Financiero										Anexo Físico		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Especializado	Inicio	Sistematización Operativa	Estado de Progreso	Relativo	Ciclo Mensura	Reasignado	Modificado	Reasignado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Afijado	Pagado	Antes	Después	Unidad de Medida	Antes	Después																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MEX17176308927637	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal Uno Dos Y Tres Paraje Ojo De Agua Venta De Ocotillo - 133290	139290	México	Villa Victoria	Venta de Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$331,468	\$929,437	\$929,437	\$929,437	\$929,437	\$929,437	\$929,437	\$929,437	108.00	108.00	Otros	128	108.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Total: 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300927853	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Paraje El Pantón De Piedras Blancas Jesús María Segunda Sección - 143370	143370	México	Villa Victoria	Ejido de Jesús María Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$252,838	\$252,810	\$252,810	\$252,510	\$252,510	\$252,510	\$252,510	100.80	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927856	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas A Un Costado De La Carretera Federal Jesús María Monte Alto - 143986	143986	México	Villa Victoria	Jesús María Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$526,882	\$525,805	\$525,805	\$525,805	\$525,905	\$525,805	\$525,905	108.08	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17178300927858	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal El Carcamo La Mesa San Diego Suchitepec - 143677	143677	México	Villa Victoria	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$541,282	\$540,058	\$548,050	\$548,050	\$540,050	\$540,050	\$540,050	108.80	\$8	Otros	44	100.00	108.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX17170300927860	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramales El Kinder Y La Clínica Bo El Galito - 175964	175964	México	Villa Victoria	El Galito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,143,052	\$1,142,820	\$1,142,820	\$1,142,820	\$1,142,828	\$1,142,820	\$1,142,820	108.88	\$0	Otros	52	108.08	188.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927861	Construcción De Pavimento Hidráulico Camino Principal Tramo Frente Al Auditorio Municipal Laguna Seca Ejido Segunda Sección - 144108	144108	México	Villa Victoria	Laguna seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$800,000	\$798,632	\$798,632	\$798,632	\$798,632	\$798,632	\$798,632	108.08	\$0	Metros Cuadrados	305	108.08	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17178300927862	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Paraje De El Km Cuatro Laguna Seca Ejido Segunda Sección - 143654	143654	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$227,750	\$226,758	\$226,750	\$226,758	\$226,758	\$226,750	\$226,750	180.80	\$8	Otros	28	180.08	108.08	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927863	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas A Un Costado Del Camino A Suchitepec Ramales Uno Y Dos Cerrillo Grande - 143719	143719	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1804 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$437,322	\$436,322	\$436,322	\$436,322	\$436,322	\$436,322	\$436,322	180.80	\$0	Otros	40	180.08	108.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170481000271	Construcción De Drenaje Sanitario En Varios Tramos De La Zap Cochenes Cincuenta Y Ocho - 216642	216642	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1884 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,089,383	\$1,888,822	\$1,088,822	\$1,088,822	\$1,888,822	\$1,888,822	\$1,088,822	188.00	\$0	Metros lineales	250	180.08	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170481000272	Rehabilitación De Planta Tratadora De Aguas Residuales Villa Victoria - 145758	145758	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000	\$888,008	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	180.80	\$0	Otros	2,000	100.80	108.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170481000273	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Ramal El Cruce La Alameda - 251808	251808	México	Villa Victoria	La Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$697,365	\$697,365	\$697,365	\$697,365	\$696,816	\$696,816	\$696,816	99.92	\$8	Otros	40	100.88	97.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170401088274	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Segunda Etapa La Alameda - 215803	215803	México	Villa Victoria	La Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,614,088	\$1,613,008	\$1,613,000	\$1,613,088	\$1,613,808	\$1,613,080	\$1,613,080	100.80	\$8	Metros lineales	280	108.00	100.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 77

Información General del Proyecto

[illegible]

Total: 77

Información General del Proyecto										Avance Financiero												Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401001223	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Paraje Lindero Con La Trampa San Agustín Berros - 215837	215837	México	Villa Victoria	San Agustín Berros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$921,865	\$920,703	\$920,703	\$920,703	\$920,703	\$929,703	\$920,703	100.00	\$9	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170401001224	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Tramo Sobre Camina Principal Primera Etapa Sección De Guadalupe - 222451	222451	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARRDLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,995,597	\$1,995,597	\$1,995,597	\$1,995,597	\$1,995,597	\$1,995,597	100.00	\$0	Metros lineales	1,280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001225	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal A Un Costado De La Escuela Primaria San Agustín Canohillas Seg. Sec - 207241	207241	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$963,463	\$961,749	\$961,749	\$961,749	\$961,749	\$961,749	\$961,749	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001226	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Descargas Domiciliarias Primera Etapa San Diego Del Cerrito - 215816	215816	México	Villa Victoria	San Diego del Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,543,154	\$3,540,460	\$3,540,460	\$3,540,460	\$3,540,460	\$3,540,460	\$3,540,460	100.00	\$9	Metros lineales	1,296	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17179401001227	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Km Ciento Cinco San Joaquín Del Monte - 206994	206994	México	Villa Victoria	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,696,690	\$1,697,645	\$1,697,645	\$1,697,645	\$1,697,645	\$1,697,645	\$1,697,645	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001228	Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Primera Etapa San Pedro Del Rincón - 216698	216698	México	Villa Victoria	San Pedro del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,498,294	\$1,498,294	\$1,498,294	\$1,498,294	\$1,498,294	\$1,498,294	\$1,498,294	100.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170491001229	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ramal Camino A La Iglesia Nueva Sansón - 204919	204919	México	Villa Victoria	Sansón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$289,353	\$286,368	\$286,368	\$289,360	\$286,360	\$286,360	\$286,360	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001230	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Sitio Ejido - 220130	220130	México	Villa Victoria	Sitio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$909,595	\$906,233	\$906,233	\$908,233	\$906,233	\$906,233	\$906,233	100.00	\$9	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001231	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Paraje El Panteón San Agustín Canohillas Primera Sección - 216744	216744	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARRDLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,238,676	\$1,170,296	\$1,170,296	\$1,170,296	\$1,170,296	\$1,178,296	\$1,170,296	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001232	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Camina A Las Águilas Turco Segunda Sección - 205816	205816	México	Villa Victoria	Turco Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARRDLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,996,882	\$1,995,374	\$1,995,374	\$1,995,374	\$1,995,374	\$1,995,374	\$1,995,374	100.00	\$9	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 77

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Renaceo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	\$ Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	\$ Avance Acumulado		
MEX17170401801233	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal La Iglesia Las Milpas - 286076	206878	México	Villa Victoria	Las Milpas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,273,618	\$2,271,380	\$2,271,300	\$2,271,300	\$2,271,300	\$2,271,300	\$2,271,300	108.00	\$8	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar	
MEX17170401001234	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias En La Comunidad Loma Do Lienzo - 215415	215815	México	Villa Victoria	Loma de Lienzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,413,169	\$2,410,492	\$2,410,492	\$2,416,492	\$2,410,492	\$2,410,492	\$2,410,492	108.00	\$0	Metros lineales	300	180.00	100.60	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170481801235	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Ramal El Lindero Rancho De Los Padres Propiedad - 291827	291827	México	Villa Victoria	Rancho de los Padres Propiedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$801,570	\$801,576	\$801,570	\$801,570	\$801,014	\$801,014	\$881,014	99.93	\$8	Otros	52	166.60	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401001236	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En Los Ramales Uno Y Tres Rancho De Los Padres Propiedad - 285174	205174	México	Villa Victoria	Rancho de los Padres Propiedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,271,509	\$1,270,879	\$1,270,879	\$1,270,879	\$1,278,079	\$1,278,079	\$1,270,079	108.00	\$8	Otros	115	168.80	168.08	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar	
MEX17170481001237	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas sobre Camino Principal El Capulín - 286087	286087	México	Villa Victoria	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$768,225	\$766,765	\$766,765	\$766,765	\$766,765	\$766,765	\$766,765	100.00	\$8	Otros	60	168.80	168.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401081238	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias Centro Del Cerrillo - 215818	215818	México	Villa Victoria	Centro del Cerrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,896,206	\$2,896,182	\$2,896,102	\$2,896,182	\$2,896,102	\$2,896,182	\$2,896,102	100.00	\$8	Metros lineales	280	168.80	168.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar	
MEX17170401001239	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Barrio El Vivero Segunda Sección - 215817	215817	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,425,687	\$3,425,647	\$3,425,687	\$3,425,687	\$3,425,687	\$3,425,687	\$3,425,687	180.06	\$8	Metros lineales	368	188.00	180.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar	
MEX17170401081240	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo A Un Costado Del Panteón Municipal Barrio El Panteón - 203897	203897	México	Villa Victoria	El Panteón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,080,006	\$985,222	\$985,222	\$985,222	\$985,222	\$985,222	\$985,222	180.00	\$8	Metros Cuadrados	600	108.88	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401081241	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Descargas Domiciliarias Segunda Etapa Hospital Dos Estrellas - 216778	216778	México	Villa Victoria	Hospital Propiedad (Dos Estrellas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,008	\$1,795,818	\$1,795,818	\$1,795,818	\$1,795,818	\$1,795,818	\$1,795,818	188.00	\$8	Metros lineales	950	108.08	100.80	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401081242	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal El Km Ciento Ocho Hospital Dos Estrellas - 285810	205010	México	Villa Victoria	Hospital Propiedad (Dos Estrellas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$347,987	\$346,202	\$346,202	\$346,202	\$346,262	\$346,202	\$346,202	100.00	\$8	Otros	7	108.08	100.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401001243	Ampliación De Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias En El Paraje Agua Zarca San Antonio Del Rincón - 220483	220483	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,972,938	\$1,970,288	\$1,970,288	\$1,970,288	\$1,970,288	\$1,970,288	\$1,978,288	106.00	\$0	Metros lineales	200	188.00	180.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
MEX17170401001244	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal Los Alanises Ojitos De Agua - 207234	207234	México	Villa Victoria	Ojitos de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,335,683	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717040103083S	Ampliación De Red Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramales Camino Viejo Lagunas Seca Y Camino A Canohillas - 207008	207008	México	Villa Victoria	San Agustín Monte Alto, La Trampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,955,880	\$1,947,743	\$1,947,743	\$1,047,743	\$1,947,743	\$1,947,743	\$1,947,743	\$1,947,743	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Programa Presupuestario													Indicadores			Meta y Avance al periodo						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Gestión	Dimensión Indicador	Meta programa	Realizado al periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Programación y Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente	Sumatoria de proyectos de infraestructura directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente	Trimestral	Porcentaje			Eficacia	4.87	23.37	479.88		
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Programación y Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente	Sumatoria de proyectos de infraestructura directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente	Trimestral	Porcentaje			Eficacia	14.63	76.62	523.72		
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Programación y Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente	Trimestral	Porcentaje			Eficacia	4.76	0	0		
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Programación y Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Costo ejercido en obligaciones financieras - Gasto corriente - Gasto por Demeritos de Gasto - Gasto ejercido en Seguridad Pública - Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del Fortamun org) * 100	Fin	Porcentaje	Anual		Estratégico	Eficacia	100	100	100	
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Programación y Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento y de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del Fortamun DF al municipio o demarcación territorial) / (Gastos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra		Estratégico	Eficacia	5.06	3.39	67	
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Programación y Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento y de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del Fortamun DF al municipio o demarcación territorial) / (Gastos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra		Estratégico	Eficacia	5.06	.19	3.75	
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Programación y Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del Fortamun DF al municipio o demarcación territorial) / (Gastos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra		Estratégico	Eficacia	100	100	100	

Programa Presupuestario												Indicadores					Meta y Avance al periodo				
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	México	Villa Victoria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Modificación Financiera	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,468,152.25	20,468,152.25	20,468,152.25	20,468,152.25	20,468,152.25	20,468,152.25	20,468,152.25	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,373,524.62	16,373,524.62	16,373,524.62	16,373,524.62	16,373,524.62	16,373,524.62	16,373,524.62	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,196,869.00	10,196,869.00	10,196,869.00	10,196,869.00	10,196,869.00	10,196,869.00	10,196,869.00	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	447,860.00	447,860.00	447,860.00	447,860.00	447,860.00	447,860.00	447,860.00	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3,391,981.00	3,391,981.00	3,391,981.00	3,391,981.00	3,391,981.00	3,391,981.00	3,391,981.00	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	691,953.21	691,953.21	691,953.21	691,953.21	691,953.21	691,953.21	691,953.21	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,878.76	31,878.76	31,878.76	31,878.76	31,878.76	31,878.76	31,878.76	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: México
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA					AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SUCF
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,114,287.75	2,114,287.75	2,114,287.75	2,114,287.75	2,114,287.75	2,114,287.75	2,114,287.75	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	273,812.00	273,812.00	273,812.00	273,812.00	273,812.00	273,812.00	273,812.00	N/A
México	Villa Victoria	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEPAS	4,722,951.04	4,722,951.04	4,722,951.04	4,722,951.04	4,722,951.04	4,722,951.04	4,722,951.04	N/A
México	Villa Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.-	5499	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		58,713,269.63	58,713,269.63	58,713,269.63	58,713,269.63	58,713,269.63	58,713,269.63	58,713,269.63	N/A

MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF
PERIODO: (OCTUBRE - DICIEMBRE 2017)

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
CLORACIÓN DE AGUA POTABLE CAEM Y CONAGUA	691,953.21
ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO	3,391,981.00
APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	16,373,524.62
FIANZAS DE FIDELIDAD	31,878.76
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	20,468,152.25
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	10,196,869.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,114,287.75
COMPRA DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO	273,812.00
EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA Y ANTIDOPING PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	447,860.00
PAGO DE PASIVOS	4,722,951.04