

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Totales: 96

Información general del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activos	Tipo de Inversión	Programa	Programa Sub-Programa	Programa Específico	Banco	Modalidad	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Autorización)	Comprometido	Disembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Multipago	Unidad de Medida	Población	Avance	% Avance	Cuentas
--------------------	---------------------	--------------------	---------	-----------	-----------	---------	-------------------	----------	-----------------------	---------------------	-------	-----------	------------------	---------	---------	-------	-------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	-----------	--------	----------	-----------	------------------	-----------	--------	----------	---------

MX13130201364103	Urbanización Municipal	172019/0001	México	Villa Victoria	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS	Las Demarcaciones del Distrito	33-Aportaciones Federales para Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Personas	84,500	100.00	100.00	Financiar Fiscales Registros
------------------	------------------------	-------------	--------	----------------	--------------------------	--	------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	----	----------	--------	--------	--------	------------------------------

MX13130201364111	Rehabilitación De Escuelas	172019/0002	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Las Demarcaciones del Distrito	33-Aportaciones Federales para Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (educación y deporte)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Metros Cuadrados	84,500	100.00	100.00	Financiar Fiscales Registros
------------------	----------------------------	-------------	--------	----------------	----------------	---------	------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------------------------	---	--------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	----	------------------	--------	--------	--------	------------------------------

MX13130201364121	2 Por Cliente De Desarrollo Institucional	172019/0003	México	Villa Victoria	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS	Las Demarcaciones del Distrito	33-Aportaciones Federales para Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (obra pública)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$1,359,571	\$1,359,571	\$1,359,571	\$1,359,571	\$1,359,571	\$1,359,571	\$1,359,571	\$1,359,571	1.97	00	Equipo	84,500	100.00	100.00	Financiar Fiscales Registros
------------------	---	-------------	--------	----------------	--------------------------	--	------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------	----	--------	--------	--------	--------	------------------------------

MX13130201364131	3 Años Indefectas	172019/0004	México	Villa Victoria	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS	Las Demarcaciones del Distrito	33-Aportaciones Federales para Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$1,443,356	\$1,443,356	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Plaza	84,500	100.00	0.00	Financiar Fiscales Registros
------------------	-------------------	-------------	--------	----------------	--------------------------	--	------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	----	-------	--------	--------	------	------------------------------

MX13130201364137	Mantenimiento A La Vialidad	172019/0005	México	Villa Victoria	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS	Las Demarcaciones del Distrito	33-Aportaciones Federales para Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	00	Vialidad	4,500	100.00	100.00	Financiar Fiscales Registros
------------------	-----------------------------	-------------	--------	----------------	--------------------------	--	------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	----	----------	-------	--------	--------	------------------------------

MX13130201364145	Urbanización Municipal / Construcción Hidráulica	172019/0006	México	Villa Victoria	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS	Las Demarcaciones del Distrito	33-Aportaciones Federales para Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Concreto Hidráulico	84,500	100.00	100.00	Financiar Fiscales Registros
------------------	--	-------------	--------	----------------	--------------------------	--	------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	----	---------------------	--------	--------	--------	------------------------------

MX13130201364152	Parque Infantil A Escuela Preparatoria	172119/0007	México	Villa Victoria	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Las Demarcaciones del Distrito	33-Aportaciones Federales para Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	97.93	00	Concreto Hidráulico	350	100.00	100.00	Financiar Fiscales Registros
------------------	--	-------------	--------	----------------	-----------	-------	------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	----	---------------------	-----	--------	--------	------------------------------

MX13130201364159	Construcción De 1er. Etapa Tramo De La Derivación A Centro Del Cerfillo	172108/0008	México	Villa Victoria	Barrio de Centro del Cerfillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Las Demarcaciones del Distrito	33-Aportaciones Federales para Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	00	Concreto Hidráulico	2,350	100.00	100.00	Financiar Fiscales Registros
------------------	---	-------------	--------	----------------	-------------------------------	-------	------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	----	---------------------	-------	--------	--------	------------------------------

MX13130201364160	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Nueva Puercocillas La Cancha 1era. Etapa	172119/0009	México	Villa Victoria	Barrio de Puercocillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Las Demarcaciones del Distrito	33-Aportaciones Federales para Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	99.81	00	Concreto Hidráulico	110	100.00	100.00	Financiar Fiscales Registros
------------------	---	-------------	--------	----------------	------------------------	-------	------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	----	---------------------	-----	--------	--------	------------------------------

MX13130201364169	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Nueva Esperanza	172112/0010	México	Villa Victoria	Cis de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS	Las Demarcaciones del Distrito	33-Aportaciones Federales para Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	99.86	00	Concreto Hidráulico	220	100.00	100.00	Financiar Fiscales Registros
------------------	---	-------------	--------	----------------	-------------	-------	------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	----	---------------------	-----	--------	--------	------------------------------

MX13130201364177	Construcción De Pared De Altaba San José	172114/0012	México	Villa Victoria	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS	Las Demarcaciones del Distrito	33-Aportaciones Federales para Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	99.97	00	Concreto Hidráulico	750	100.00	100.00	Financiar Fiscales Registros
------------------	--	-------------	--------	----------------	--------------------------	--	------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	----	---------------------	-----	--------	--------	------------------------------

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 96

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Año de Inauguración	Tipo de Inauguración	Programa Federal	Programa Comunitario	Programa Especializado	Módulo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Fecha de Inicio	Presupuesto	Modificado	Aprobado (Anulaciones)	Año de Ejecución				Año de Ejecución				
																			Completado	Perseguido	Ejecutado	Pagado	% Avance	Monto	% Avance	Monto	% Avance
MEM1310200136816	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0013	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico
MEM1310200136817	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0014	México	Victoria	Palizada	Rural	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico
MEM1310200136818	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0015	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico	
MEM1310200136819	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0016	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico	
MEM1310200136820	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0017	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico	
MEM1310200136821	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0018	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico	
MEM1310200136822	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0019	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico	
MEM1310200136823	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0020	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico	
MEM1310200136824	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0021	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico	
MEM1310200136825	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0022	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico	
MEM1310200136826	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0023	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico	
MEM1310200136827	Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Principal Tercero De Los Bariles A La Col. Dr. Gustavo Barón Ite. Etapa	12118/0024	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Federales	1004 FAS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	100.00	100.00	Financiamiento Físico	

Información General del Proyecto

Anexo Financiero

Anexo Físico

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Programa Fondo Convencional	Programa Convencional - Específico	Zona	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estrata	Periodo	Ciclo Inicial	Presupuesto	Modificado	Reajustado (Reajustado)	Completado	Terminado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Mantenido	Tamaño de Medida	Relevancia	Ámbito de Acción	Observaciones	
MEX1310200136824	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Entornoque Puntal hacia Las Escobas Iteu Saipa	172114/0023	México	Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$500,000	\$800,000	100.00	90	0	0	250	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros
MEX1310200136827	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo A Un Costado Del Saipa	172114/0026	México	Victoria	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$1,437,000	\$1,437,000	\$1,437,000	\$1,437,000	\$1,437,000	\$1,435,634	\$1,435,634	\$1,435,634	99.91	0	0	1,435	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros
MEX1310200136828	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino hacia Los Saipagos	172114/0027	México	Victoria	Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	0	0	0	210	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros
MEX1310200136829	Pavimento Hidráulico De Camino Puntal hacia La Unidad Deportiva (Cerca María Pardo El Chorro Y La Virgen)	172114/0028	México	Victoria	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,344	\$699,344	\$699,344	99.91	0	0	1,435	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros
MEX1310200136832	Pavimento Hidráulico En Camino Tramo A Los Dos Cruz	172114/0029	México	Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	0	0	250	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros
MEX1310200136835	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entornoque Puntal hacia El Puente Negro Saipama	172114/0030	México	Victoria	Loma de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$671,528	\$671,528	\$671,528	99.75	0	0	850	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros
MEX1310200136835	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entornoque Puntal hacia El Puente Negro Saipama	172114/0031	México	Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,844	\$599,844	\$599,844	99.97	0	0	480	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros
MEX1310200136838	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entornoque Puntal hacia Las Escobas Iteu Saipa	172114/0032	México	Victoria	Mesa de Sunchilimbe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,215	\$398,215	\$398,215	99.55	0	0	470	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros
MEX1310200136839	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entornoque Puntal hacia El Camino Iteu Saipa	172114/0033	México	Victoria	Mesa del Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,139	\$499,139	\$499,139	99.63	0	0	350	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros
MEX1310200136840	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entornoque Puntal hacia Loma Verde Iteu Saipa	172114/0034	México	Victoria	Mesa Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	0	1,950	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros
MEX1310200136843	Construcción De Saneamiento Básico Tramo Camino Puntal hacia El Camino Iteu Saipa	172114/0035	México	Victoria	Mesa Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$623,000	\$623,000	\$623,000	100.00	0	0	1,950	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros
MEX1310200136845	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino hacia Los Saipagos	172114/0036	México	Victoria	Pallada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Participativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Victoria	Desarrollo Social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,428	\$1,498,428	\$1,498,428	99.90	0	0	1,500	100.00	100.00	Financiers Federales, Registros

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 96

Información General del Proyecto

Anexo Estadístico

Anexo Físico

Características

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Programa Fondo Comunitario - Específico	Programa Específico	Mesa	Instauración	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Reasignado (diferencial)	Comprometido	Severgado	Ejecutado	Por Ejecutar	% Avance	Saldo	Unidad de Medida	Población	Anexo a Anualizado	Cuentas
MEM130200136847	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Pavimento Externo hacia Escuela Católica	172149/0037	México	Villa Victoria	Parero de San Diego	Rural	Reparaciones Federales	1004 FALC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Municipio de Villa Victoria	2013	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	M2	780	100.00	0.00	Financiar Físico Registrado
MEM130200136848	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Principal	172150/0038	México	Villa Victoria	Rancho de las Pájaras Propiedad	Rural	Reparaciones Federales	1004 FALC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Municipio de Villa Victoria	2013	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$499,965	\$499,965	\$99.99	80	M2	401	100.00	100.00	Financiar Físico Registrado
MEM130200136852	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Pavimento Externo hacia Escuela Depósito Viejo	172151/0039	México	Villa Victoria	San Rutilin	Rural	Reparaciones Federales	1004 FALC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Municipio de Villa Victoria	2013	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$499,896	\$499,896	\$99.98	80	M2	924	100.00	100.00	Financiar Físico Registrado
MEM130200136855	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Pavimento Externo hacia Escuela Apto. La Tierra tra. Ezequiel	172152/0040	México	Villa Victoria	San Rutilin	Rural	Reparaciones Federales	1004 FALC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Municipio de Villa Victoria	2013	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$499,658	\$499,658	\$99.94	80	M2	510	100.00	100.00	Financiar Físico Registrado
MEM130200136860	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Pavimento Externo hacia Escuela Nueva	172153/0041	México	Villa Victoria	San Rutilin	Rural	Reparaciones Federales	1004 FALC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Municipio de Villa Victoria	2013	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$705,397	\$705,397	\$99.35	80	M2	1,209	100.00	100.00	Financiar Físico Registrado
MEM130200136864	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Pavimento Externo hacia Escuela Centro Del Carrizillo	172155/0043	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincon	Rural	Reparaciones Federales	1004 FALC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Municipio de Villa Victoria	2013	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$499,128	\$499,128	\$99.66	80	M2	350	100.00	70.00	Financiar Físico Registrado
MEM130200136866	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Pavimento Externo hacia Escuela De La Torre	172156/0045	México	Villa Victoria	San Diego del Monte	Rural	Reparaciones Federales	1004 FALC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Municipio de Villa Victoria	2013	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,891	\$699,891	\$99.98	80	M2	1,752	100.00	100.00	Financiar Físico Registrado
MEM130200136867	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Pavimento Externo hacia Escuela Del Monte	172157/0046	México	Villa Victoria	Santa Isabel del Monte	Rural	Reparaciones Federales	1004 FALC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Municipio de Villa Victoria	2013	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,724	\$449,724	\$99.94	80	M2	1,227	100.00	100.00	Financiar Físico Registrado
MEM130200136868	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Pavimento Externo hacia Escuela Principal hacia Sancho	172159/0046	México	Villa Victoria	Santa Isabel del Monte	Rural	Reparaciones Federales	1004 FALC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Municipio de Villa Victoria	2013	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$499,948	\$499,948	\$99.93	80	M2	560	100.00	100.00	Financiar Físico Registrado
MEM130200136869	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Pavimento Externo hacia Escuela De Salud	172159/0047	México	Villa Victoria	San Felipe de la Rosa	Rural	Reparaciones Federales	1004 FALC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Municipio de Villa Victoria	2013	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$499,948	\$499,948	\$99.93	80	M2	560	100.00	100.00	Financiar Físico Registrado
MEM130200136871	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Pavimento Externo hacia Escuela La Marzosa El Fresno	172159/0048	México	Villa Victoria	San Luis Rural	Rural	Reparaciones Federales	1004 FALC Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Municipio de Villa Victoria	2013	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,103	\$349,103	\$99.74	80	M2	1,039	100.00	100.00	Financiar Físico Registrado

TOTAL: 96

Información general del Proyecto

Anexo Estadístico

Anexo Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Índice de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Programa Fondo	Programa	Zona	Institución	Tipo de Proyecto	Estado	Período	Clase	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Balance	Unidad de Medida	Población	Área	% Avance	Observaciones
--------------------	---------------------	----------------------	---------	-----------	-----------	--------	-------------------	----------------	----------	------	-------------	------------------	--------	---------	-------	-------------	------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------	----------	---------	------------------	-----------	------	----------	---------------

MEX1310200131091	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo del Puerto Parajá a Laguna hacia Pará de Oaxaca	172347/0039	México	Villa Victoria	San Luis el Alto	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,839	\$398,839	\$398,839	99.71	\$0	M ²	817	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	--	-------------	--------	----------------	------------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	----------------	-----	--------	--------	--------	-----------------------------

MEX1310200131093	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo Pavimento Expansivo hacia Las Aguilas	172347/0039	México	Villa Victoria	San Luis la Manzanilla	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,347	\$448,347	\$448,347	99.63	\$0	M ²	1,176	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	--	-------------	--------	----------------	------------------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	----------------	-------	--------	--------	--------	-----------------------------

MEX1310200131095	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo hacia los Ventanos	172347/0032	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,940	\$399,940	\$399,940	99.99	\$0	M ²	968	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	---	-------------	--------	----------------	----------------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	----------------	-----	--------	--------	--------	-----------------------------

MEX1310200131097	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo hacia El Jardín de Niños	172347/0033	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,782	\$449,782	\$449,782	99.95	\$0	M ²	1,112	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	---	-------------	--------	----------------	--------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	----------------	-------	--------	--------	--------	-----------------------------

MEX1310200131101	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo hacia El Parque Municipal	172347/0035	México	Villa Victoria	Sitio Ejido	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,153	\$699,153	\$699,153	99.88	\$0	M ²	2,246	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	--	-------------	--------	----------------	-------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	----------------	-------	--------	--------	--------	-----------------------------

MEX1310200131102	Pavimento Hidráulico en Camino Principales De Caerteras Venaditas Al Centro De La Comunidad	172347/0036	México	Villa Victoria	Sitio Ejido	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$991,169	\$991,169	\$991,169	\$991,169	\$991,169	\$990,023	\$990,023	\$990,023	99.98	\$0	M ²	2,246	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	---	-------------	--------	----------------	-------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	----------------	-------	--------	--------	--------	-----------------------------

MEX1310200131104	Construcción de Pavimento Hidráulico Tramo de Pavimento Escuela Preparatoria	172347/0037	México	Villa Victoria	Turco La Loma	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,793	\$649,793	\$649,793	99.96	\$0	M ²	628	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	--	-------------	--------	----------------	---------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	----------------	-----	--------	--------	--------	-----------------------------

MEX1310200131106	Pavimento Hidráulico en Camino de la Pasa Tramo A Santa Cruz De La Rosa	172347/0038	México	Villa Victoria	San Felipe de la Rosa	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,199,657	\$3,199,657	\$3,199,657	99.99	\$0	M ²	60,000	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	---	-------------	--------	----------------	-----------------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----	----------------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------

MEX1310200131109	Pavimento Hidráulico en Camino de la Pasa Tramo De Dr. Nuevo Beque	172347/0039	México	Villa Victoria	Cobertura m.a.	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$2,170,000	\$2,170,000	\$2,170,000	\$2,170,000	\$2,170,000	\$2,168,215	\$2,168,215	\$2,168,215	99.92	\$0	M ²	60,000	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	--	-------------	--------	----------------	----------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----	----------------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------

MEX1310200131111	Pavimento Hidráulico en Camino de la Pasa Tramo De Santa Cruz De La Rosa	172347/0040	México	Villa Victoria	Loma de Llano	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,000	\$699,000	\$699,000	99.86	\$0	M ²	1,350	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	--	-------------	--------	----------------	---------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	----------------	-------	--------	--------	--------	-----------------------------

MEX1310200131111	Pavimento Hidráulico en Camino de la Pasa Tramo De Santa Cruz De La Rosa	172347/0040	México	Villa Victoria	Loma de Llano	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,000	\$699,000	\$699,000	99.86	\$0	M ²	1,350	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	--	-------------	--------	----------------	---------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	----------------	-------	--------	--------	--------	-----------------------------

MEX1310200131111	Pavimento Hidráulico en Camino de la Pasa Tramo De Santa Cruz De La Rosa	172347/0040	México	Villa Victoria	Loma de Llano	Rural	Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Municipio de Villa Victoria	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,000	\$699,000	\$699,000	99.86	\$0	M ²	1,350	100.00	100.00	100.00	Financiera Física: Registro
------------------	--	-------------	--------	----------------	---------------	-------	--	-----------	---	-----------------------------	--	--------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	----------------	-------	--------	--------	--------	-----------------------------

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENERO 2013

Total: 96

Zonas de desarrollo general del Proyecto

Añoses Ejecutados

Añoses Faltantes

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cuadro de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Programa Fondo	Programa	Mesa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Distrito)	Comprometido	Desarrollado	Ejecutado	Requiere	# Añoses Realizados	Unidad de Medida	Publicado	Añoses Anulados	Añoses Anulados	Observaciones
MEX131020013771	Revestimiento Hidráulico Sobre Circuito de Agua En el Tramo De La Comandada De Venta De Cocuilillas	17285/0062	México	Villa Victoria	Venta de Cocuilillas	Rural	Aperturas Federales	1004 FALD	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	97.16	80	Concreto Hidráulico	1,316	100.00	100.00	Financiera Fiscales / Registros
MEX131020013772	Revestimiento Hidráulico Sobre Circuito de Agua En el Tramo De La Comandada De Venta De Los Padres Ejido	17285/0063	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aperturas Federales	1004 FALD	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,191,055	\$1,191,055	99.25	80	Concreto Hidráulico	1,316	100.00	100.00	Financiera Fiscales / Registros
MEX131020013773	Revestimiento Hidráulico Sobre Circuito de Agua En el Tramo De La Comandada De Venta De Cocuilillas	17285/0064	México	Villa Victoria	Barrio el Consueño	Rural	Aperturas Federales	1004 FALD	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$693,479	\$693,479	99.07	80	Concreto Hidráulico	1,280	100.00	90.00	Financiera Fiscales / Registros
MEX131020013774	Revestimiento Hidráulico Sobre Circuito de Agua En el Tramo De La Comandada De Venta De Cocuilillas	17285/0065	México	Villa Victoria	Barrio del Espinal	Rural	Aperturas Federales	1004 FALD	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$849,244	\$849,244	99.88	80	Concreto Hidráulico	804	100.00	100.00	Financiera Fiscales / Registros
MEX131020013775	Revestimiento Hidráulico Sobre Circuito de Agua En el Tramo De La Comandada De Venta De Cocuilillas	17285/0066	México	Villa Victoria	Barrio del Espinal	Rural	Aperturas Federales	1004 FALD	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,966	\$449,966	99.99	80	Concreto Hidráulico	924	100.00	50.00	Financiera Fiscales / Registros
MEX131020013776	Revestimiento Hidráulico Sobre Circuito de Agua En el Tramo De La Comandada De Venta De Cocuilillas	17285/0067	México	Villa Victoria	Barrio del Espinal	Rural	Aperturas Federales	1004 FALD	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	53.17	80	Concreto Hidráulico	1,296	100.00	100.00	Financiera Fiscales / Registros
MEX131020013777	Revestimiento Hidráulico Sobre Circuito de Agua En el Tramo De La Comandada De Venta De Cocuilillas	17285/0068	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aperturas Federales	1004 FALD	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$847,332	\$847,332	99.69	80	Concreto Hidráulico	222	100.00	100.00	Financiera Fiscales / Registros
MEX131020013778	Revestimiento Hidráulico Sobre Circuito de Agua En el Tramo De La Comandada De Venta De Cocuilillas	17285/0069	México	Villa Victoria	Barrio del Espinal	Rural	Aperturas Federales	1004 FALD	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$859,514	\$859,514	99.94	80	Concreto Hidráulico	2,246	100.00	100.00	Financiera Fiscales / Registros
MEX131020013779	Revestimiento Hidráulico Sobre Circuito de Agua En el Tramo De La Comandada De Venta De Cocuilillas	17285/0070	México	Villa Victoria	Laguna de la Soledad	Rural	Aperturas Federales	1004 FALD	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,220	\$449,220	99.83	80	Concreto Hidráulico	936	100.00	100.00	Financiera Fiscales / Registros
MEX131020013780	Revestimiento Hidráulico Sobre Circuito de Agua En el Tramo De La Comandada De Venta De Cocuilillas	17285/0071	México	Villa Victoria	Barrio del Espinal	Rural	Aperturas Federales	1004 FALD	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,460	\$349,460	99.85	80	Concreto Hidráulico	450	100.00	100.00	Financiera Fiscales / Registros
MEX131020013781	Revestimiento Hidráulico Sobre Circuito de Agua En el Tramo De La Comandada De Venta De Cocuilillas	17285/0072	México	Villa Victoria	Barrio del Espinal	Rural	Aperturas Federales	1004 FALD	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	33-Aperturas Federales para Ejecución de Proyectos Municipales	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Trimestre	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	80	Concreto Hidráulico	1,100	100.00	80.00	Financiera Fiscales / Registros

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 96

Información General del Proyecto

Ciclo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Anexo	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Especializado	Mono	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Reajustado (Distorsión)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagos	# Años	Anticipo	Unidad de Medida	Publicación Anual	Importe Anual	# Años Anticipados	Carácter
MEX1313000131721	Construcción De Aula En Jardín De Niños	172392/0073	México	Villa Victoria	El Gallito Rural		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$96,857	\$96,857	\$137,919	99.94	90	Metros Cuadrados, Altas	256	100.00	40.00	Financiero Fiscal / Registro
MEX1313000131722	Construcción De Aula En Escuela Secundaria	172393/0074	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe Rural		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$137,919	\$137,919	\$137,919	99.94	80	Metros Cuadrados, Altas	968	100.00	100.00	Financiero Fiscal / Registro
MEX1313000131723	Construcción De Aula Periurbana En Jardín De Niños	172394/0075	México	Villa Victoria	San Pedro del Rincon Rural		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$139,675	\$139,675	\$139,675	\$139,675	\$139,554	\$139,554	\$137,919	99.94	90	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1,176	100.00	100.00	Financiero Fiscal / Registro
MEX1313000131724	Construcción De Aula Periurbana En Jardín De Niños	172395/0076	México	Villa Victoria	La Unión de Berces Rural		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$169,567	\$169,567	\$169,567	\$169,567	\$169,524	\$169,524	\$169,524	99.97	90	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	601	100.00	100.00	Financiero Fiscal / Registro
MEX1313000131725	Construcción De Aula Periurbana En Jardín De Niños	172397/0077	México	Villa Victoria	Ejido el Hospital Rural		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$119,241	\$119,241	\$119,241	\$119,241	\$119,176	\$119,176	\$119,176	99.11	80	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	884	100.00	100.00	Financiero Fiscal / Registro
MEX1313000131726	Rehabilitación De Aula Periurbana En Jardín De Niños	172399/0078	México	Villa Victoria	Cobertura n.a.		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$149,347	\$149,347	\$149,347	\$149,347	\$149,161	\$149,161	\$149,161	99.88	80	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	884	100.00	100.00	Financiero Fiscal / Registro
MEX1313000131727	Construcción De Aula En Escuela Primaria	172399/0079	México	Villa Victoria	Los Materales Rural		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	100.00	90	Metros Cuadrados, Altas	292	100.00	0.00	Financiero Fiscal / Registro
MEX1313000131728	Construcción De Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	172400/0080	México	Villa Victoria	Ejido el Hospital Rural		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$135,637	\$135,637	\$135,637	\$135,637	\$135,637	\$135,637	\$135,637	100.00	90	Metros Cuadrados, Altas	120	100.00	100.00	Financiero Fiscal / Registro
MEX1313000131729	Continuación De Aula Periurbana En Escuela Primaria	172402/0081	México	Villa Victoria	San Juan del Monte Rural		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$121,775	\$121,775	\$121,775	\$121,775	\$120,070	\$120,070	\$120,070	98.60	80	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	894	100.00	100.00	Financiero Fiscal / Registro
MEX1313000131730	Construcción De Aula Periurbana En Escuela Primaria Isera, ECPM	172403/0082	México	Villa Victoria	San Agustín de las Peñas Rural		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,977	\$149,977	\$149,977	99.98	80	Metros Cuadrados, Altas	1,064	100.00	80.00	Financiero Fiscal / Registro
MEX1313000131731	Rehabilitación De Aula Periurbana En Escuela Primaria	172403/0083	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincon Rural		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$93,423	\$93,423	\$93,423	\$93,423	\$93,423	\$93,423	\$93,423	100.00	90	Metros Cuadrados, Cercos	1,200	100.00	0.00	Financiero Fiscal / Registro
MEX1313000131732	Construcción De Aula Periurbana En Escuela Primaria	172403/0084	México	Villa Victoria	Barrio de Centro del Rural		Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	33-Apoyaciones Federales para Escuelas y Kindergartens Municipales		MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre 2013	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	80	Metros Cuadrados, Desplazando	2,350	100.00	90.00	Financiero Fiscal / Registro

Informes sobre la situación económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENERO 2013

Tabla: 11

Información general del Proyecto										Años Financieros										Años Fiscales									
Ciclo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Servicio	Programa Fondo Comunal	Programa Proyecto Comunal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Mensura	Presupuesto	Modificado	Modificado (Distorsión)	Completado	Porcentaje	Ejecido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Subsidio	Años Amortizado	Quórum	
MEX1310200180032	Clorcion De Agua Potable	169742/0001	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aperturas	1005 FORTPMAN	13-Aperturas para Entidades para Federativas y Municipios	MANICIFIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$607,249	\$707,249	\$707,249	\$707,249	100.000	4439,169	\$639,169	\$439,169	62.10	00	Pago	84,500	100.00	62.00	Financiers / Refinanc / SIFINER al siguiente nivel.
MEX1310200180052	Energía Eléctrica Y Alumbrado Público	169742/0002	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aperturas	1005 FORTPMAN	13-Aperturas para Entidades para Federativas y Municipios	MANICIFIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$2,817,795	\$2,817,795	\$2,817,795	\$2,817,795	100.000	92,559,601	\$2,559,601	\$2,559,601	90.84	00	Pago	84,500	100.00	91.00	Financiers / Refinanc / SIFINER
MEX1310100073240	Aperturas Patrimoniales	169742/0003	México	Villa Victoria	Cobertura n.a.	Federales	Aperturas	1005 FORTPMAN	13-Aperturas para Entidades para Federativas y Municipios	MANICIFIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$7,813,166	\$10,059,818	\$10,059,818	\$10,059,818	100.000	910,059,818	\$10,059,818	\$10,059,818	100.00	00	Pago	84,500	100.00	100.00	Financiers / Refinanc / SIFINER
MEX1310100073957	Plantas De Fideidad	169744/0004	México	Villa Victoria	Cobertura n.a.	Federales	Aperturas	1005 FORTPMAN	13-Aperturas para Entidades para Federativas y Municipios	MANICIFIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$306,365	\$306,365	\$306,365	\$306,365	100.000	8119,108	\$119,108	\$119,108	37.87	00	Pago	84,500	100.00	100.00	Financiers / Refinanc / SIFINER
MEX1310100073606	Pago De Nómina De Personal Operativo	169745/0005	México	Villa Victoria	Cobertura n.a.	Federales	Aperturas	1005 FORTPMAN	13-Aperturas para Entidades para Federativas y Municipios	MANICIFIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$21,945,652	\$19,250,000	\$19,250,000	\$19,250,000	88.000	\$17,369,387	\$17,369,387	\$17,369,387	90.23	00	Pago	84,500	100.00	89.00	Financiers / Refinanc / SIFINER
MEX1310200180134	Mantenimiento En Caminos	169745/0006	México	Villa Victoria	Cobertura n.a.	Federales	Aperturas	1005 FORTPMAN	13-Aperturas para Entidades para Federativas y Municipios	MANICIFIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$5,405,377	\$5,405,377	\$5,405,377	\$5,405,377	100.000	85,405,377	\$5,405,377	\$5,405,377	100.00	00	Pago	84,500	100.00	100.00	Financiers / Refinanc / SIFINER
MEX1310100073698	Mantenimiento De Vehículos De Seguridad Pública Y Servicios	169747/0007	México	Villa Victoria	Cobertura n.a.	Federales	Aperturas	1005 FORTPMAN	13-Aperturas para Entidades para Federativas y Municipios	MANICIFIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$679,549	\$679,549	\$679,549	\$679,549	100.000	8829,549	\$679,549	\$679,549	100.00	00	Pago	84,500	100.00	100.00	Financiers / Refinanc / SIFINER
MEX1310100073738	Reparación Y Mantenimiento De Vehículos De Protección Civil	169748/0008	México	Villa Victoria	Cobertura n.a.	Federales	Aperturas	1005 FORTPMAN	13-Aperturas para Entidades para Federativas y Municipios	MANICIFIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	100.000	8277,363	\$277,363	\$277,363	88.05	00	Pago	84,500	100.00	88.00	Financiers / Refinanc / SIFINER
MEX1310100073735	Compra De Vehículos Para Seguridad Pública	169748/0009	México	Villa Victoria	Cobertura n.a.	Federales	Aperturas	1005 FORTPMAN	13-Aperturas para Entidades para Federativas y Municipios	MANICIFIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.000	81,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	00	Pago	84,500	100.00	100.00	Financiers / Refinanc / SIFINER
MEX1310100073893	Pago De Salarios 2012	169750/0010	México	Villa Victoria	Cobertura n.a.	Federales	Aperturas	1005 FORTPMAN	13-Aperturas para Entidades para Federativas y Municipios	MANICIFIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	100.000	83,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	100.00	00	Pago	84,500	100.00	90.00	Financiers / Refinanc / SIFINER
MEX0110400033884	Informes Para Seguridad Pública Y Protección Civil	176237/2011	México	Villa Victoria	Cobertura n.a.	Federales	Aperturas	1005 FORTPMAN	13-Aperturas para Entidades para Federativas y Municipios	MANICIFIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.000	8100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Equipo	84,000	100.00	100.00	Financiers / Refinanc / SIFINER

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 96

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Medida	Programa Fondo Comunal	Programa Específico	Ramo	Distribución	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Autorizado	Anexo Financiero					Anexo Físico						
																			Compartido	Diversado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Manejo	Unidad de Medida	Relevación	Avance	% Avance	Operatividad	
MXN1310000137146	Construcción De Aula En Escuela Primaria	17246/0088	México	Villa Victoria	San Diego del Castillo	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	99	Metros Cuadrados, Alas	1,500	100.00	100.00	Financiera Fideicomiso
MXN1310000137146	Construcción De Aula En Escuela Secundaria	17246/0088	México	Villa Victoria	Nuevo Borque	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$159,648	\$159,648	\$159,648	\$159,648	\$159,648	\$159,648	\$159,648	\$159,648	100.00	80	Metros Cuadrados, Alas	980	100.00	100.00	Financiera Fideicomiso
MXN1310000137146	Construcción De Aula En Escuela Secundaria	17246/0087	México	Villa Victoria	San Felipe de la Rosa	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$340,351	\$340,351	\$340,351	\$340,351	\$340,351	\$340,351	\$340,351	\$340,351	100.00	80	Metros Cuadrados, Alas	560	100.00	100.00	Financiera Fideicomiso
MXN1310000137146	Rehabilitación De Barda En Escuela Secundaria	17246/0088	México	Villa Victoria	San Diego del Castillo	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$158,492	\$158,492	\$158,492	\$158,492	\$158,492	\$158,492	\$158,492	\$158,492	100.00	80	Metros Cuadrados, Alas, Otros	880	100.00	100.00	Financiera Fideicomiso
MXN1310000137147	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (Pozo Profundo)	17246/0089	México	Villa Victoria	San Agustín Borcos	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$298,971	\$298,971	\$298,971	\$298,971	\$298,971	\$298,971	\$298,971	\$298,971	100.00	80	Metros Lineales	924	100.00	100.00	Financiera Fideicomiso
MXN1310000137148	Rehabilitación Y Colocación De Bamba Para Sistema De Agua Potable	17246/0099	México	Villa Victoria	Sillo Centro	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	100.00	80	Metros Cuadrados	1,112	100.00	0.00	Financiera Fideicomiso
MXN1310000137196	Rehabilitación Y Colocación De Equipamiento Del Sistema De Agua Potable (tanque Y Línea De Conducción)	17246/0091	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	80	Metros Cuadrados	2,128	100.00	100.00	Financiera Fideicomiso
MXN1310000137800	Rehabilitación De 1.5 Km De Tuberia Para Sistema De Agua Potable	17246/0092	México	Villa Victoria	La Unión Borcos	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	80	Metros Lineales	601	100.00	90.00	Financiera Fideicomiso
MXN1310000137806	Rehabilitación Y Colocación De Bamba Para Sistema De Agua Potable	17246/0093	México	Villa Victoria	Loma de Guadalupe	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	100.00	80	Metros Cuadrados	960	100.00	100.00	Financiera Fideicomiso
MXN1310000137810	Rehabilitación Y Colocación De Bamba Para Los Dos Sistemas De Agua Potable	17246/0094	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	R.a.	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$314,042	\$314,042	\$314,042	\$314,042	\$314,042	\$314,042	\$314,042	\$314,042	100.00	80	Metros Cuadrados	790	100.00	100.00	Financiera Fideicomiso
MXN1310000137812	Rehabilitación Y Colocación De Bamba Para Sistema De Agua Potable	17246/0095	México	Villa Victoria	San Diego del Castillo	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	\$160,098	100.00	80	Metros Cuadrados	980	100.00	100.00	Financiera Fideicomiso
MXN1310000137818	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	17246/0096	México	Villa Victoria	Barrio el Centro	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	80	Metros Cuadrados	880	100.00	98.00	Financiera Fideicomiso