

1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTE PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance Físico	Información complementaria y explicación de variaciones																				
														Acumulado al Trimestre	Ejercido	Avance %																						
													14	15	16	17	18-19-20	21	22	23	24-25																	
15.- EJERCICIO RECURSOS 2013														45,445,710	11,361,286	10,540,924	10,840,924	95.4%	18-15-13	0	0	0	312,000	226,000	72.4%													
APORTACIONES FEDERALES 10 REGISTROS																																						
FORTAMUN																																						
GASTO CORRIENTE																																						
OTROS GASTOS DE OPERACION																																						
78769	APORTACIONES PATRONALES BSEMYM	11-4-VIOLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169743/0003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			7,813,166	653,231	600,000	600,000	91.8%	0	12,000	2,000	16.7%																	
78604	COBACCIÓN DE AGUA POTABLE (CAEM)	11-4-VIOLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169741/0001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			507,249	46,812	0	0	0.0%	0	12,000	0.00	0.0%																	
79337	COMPRA DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	11-4-VIOLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169749/0009	FIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	13,000	13,000	100.0%																	
78641	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	11-4-VIOLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169742/0002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			2,817,795	654,449	652,047	652,047	99.6%	0	24,000	6,000	25.0%																	
79043	PLANEA DE FIDELIDAD	11-4-VIOLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169744/0004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			306,365	125,591	115,108	115,108	91.7%	0	2,000	1,000	50.0%																	
79185	MANUTENIMIENTO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	11-4-VIOLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169746/0006	FIES-FIEF	JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			5,405,577	671,344	570,911	570,911	85.0%	0	26,000	3,000	11.5%																	
79143	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	11-4-VIOLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169745/0005	FIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			21,945,652	3,644,773	3,444,773	3,444,773	94.5%	0	195,000	195,000	100.0%																	
79378	PAGO DE PASIVOS 2012	11-4-VIOLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169750/0010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			3,855,557	3,506,529	3,486,458	3,486,458	99.4%	0	2,000	1,000	50.0%																	
79279	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	11-4-VIOLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169748/0008	FIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			315,000	48,750	0	0	0.0%	0	5,000	0.00	0.0%																	
79238	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS	11-4-VIOLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169747/0007	FIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			679,549	209,887	171,627	171,627	81.8%	0	21,000	5,000	23.8%																	

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Coordinación del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que continúa el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre	Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido				Generados	Ejercidos		Progresado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25													
APORTACIONES FEDERALES 122 REGISTROS													63,091,417	63,091,417	63,091,417	63,091,417	100.0%	75,673	75,673	190,403,341	190,403,341	100.0%															
FAIS																																					
AGUA POTABLE																																					
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																					
CONSTRUCCION																																					
77919	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DEL CERREILLO TODOS RIOS	RURAL	163389/0104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	550,000		550,000	550,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,665.00	1,665.00	100.0%																
77924	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA EL CALVARIO	114-VILLA VICTORIA	MINA VIEJA	RURAL	163389/0106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	499,467		499,467	499,467	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%																
77926	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-VILLA VICTORIA	SAN PEDRO DEL RINCON	RURAL	163390/0109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	283,561		283,561	283,561	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,450.00	1,450.00	100.0%																
77935	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	114-VILLA VICTORIA	RANCHO DE LOS PAGRES	RURAL	163389/0107	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	159,937		159,937	159,937	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	29.16	29.16	100.0%																
77920	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RANCHO LOS PADRES PROMUEVED)	114-VILLA VICTORIA	EJIDO DE LAS AGUAS SECAS SEGUNDA SECCION	RURAL	163384/0105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	350,000		350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%																
77927	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-VILLA VICTORIA	TURCO	RURAL	163390/0110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	349,874		349,874	349,874	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%																
77983	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETINAS	114-VILLA VICTORIA	LA PRESA	RURAL	163277/0096	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	250,000		250,000	250,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%																
77982	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN BERNOS	RURAL	163223/0096	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	400,148		400,148	400,148	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%																
77981	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD)	114-VILLA VICTORIA	RANCHO DE LOS PADRES	RURAL	163219/0095	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	99,908		99,908	99,908	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%																
77928	URBANIZACION MUNICIPAL	114-VILLA VICTORIA	SITIO CENTRO (EL SITIO)	RURAL	163409/0116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	448,570		448,570	448,570	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	220.00	220.00	100.0%																
77929	PAVIMENTACION A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DEL PANTONAL CENTRO 2DA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	TURCO PRIMERA SECCION	RURAL	163411/0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	2,448,570		2,448,570	2,448,570	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1,513.61	1,513.61	100.0%																
77931	PAVIMENTO DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	EJIDO LAS PERAS (TURCO)	RURAL	166044/0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	1,449,095		1,449,095	1,449,095	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	3,200.00	3,200.00	100.0%																
77932	PAVIMENTO DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SANTA ISABEL DEL MONTE	RURAL	166046/0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	946,895		946,895	946,895	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	2,320.00	2,320.00	100.0%																
77930	PAVIMENTO DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SANTAGO DEL MONTE	RURAL	166042/0118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	1,184,214		1,184,214	1,184,214	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	2,100.00	2,100.00	100.0%																
77933	PAVIMENTO DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SANTAGO DEL MONTE	RURAL	166047/0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	1,726,839		1,726,839	1,726,839	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	4,000.00	4,000.00	100.0%																
77934	PAVIMENTO DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SITIO CENTRO (EL SITIO)	RURAL	166049/0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	3,097,498		3,097,498	3,097,498	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	7,300.00	7,300.00	100.0%																
77936	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	EL CAPULIN	RURAL	166664/0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	50,000		50,000	50,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	150.00	150.00	100.0%																
77938	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SAN LUIS EL ALTO	RURAL	163158/0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	599,986		599,986	599,986	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,970.26	1,970.26	100.0%																
77939	PAVIMENTO HIDRAULICO (BO. DE OJO DE AGUA)	114-VILLA VICTORIA	PALUZADA	RURAL	166666/0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	699,140		699,140	699,140	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	1,500.00	100.0%																
77919	PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA. ETAPA, TRAMO DE TANQUE ELEVADO EN ADRIANTE (EL HOSPITAL EJIDO BO. EL CERREILLO)	114-VILLA VICTORIA	BARRIO CERREILLO GRANDE	RURAL	163975/0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	199,960		199,960	199,960	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	500.00	500.00	100.0%																
77920	PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA. ETAPA, TRAMO DEL KOSCO (EL HOSPITAL EJIDO BO. EL CERREILLO)	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DEL CERREILLO TODOS RIOS	RURAL	163976/0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	305,996		305,996	305,996	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	748.00	748.00	100.0%																

ANEXO III

I.- FORMARIO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(dadas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Nombre del caso (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Ejecutoría		Monto de recursos presupuestarios				Reintegración Financiera		Avance Físico			Información complementaria y especificación de verificaciones	
												Total Anual	Programa o Cuentas	Acumulado al trimestre Programado	Ejercido	Amortizado	Ejercido	Amortizado	Ejercido	Amortizado	Amortizado al Trimestre	Amortizado al Trimestre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
77818	PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA, DO. AGUA GRANDE	114-VILLA VICTORIA	SAN DIEGO SOCOTPEC (KUCHTEPEC)	RURAL	163073/0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	284,732	284,732	284,732	284,732	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,120.00	1,120.00	100.0%	
77853	PAVIMENTO HIDRÁULICO 3 ERA ETAPA, CAMINO PRINCIPAL	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN CANCHILAS PRIMERA SECCION	RURAL	163152/0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,657	499,657	499,657	499,657	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,614.81	1,614.81	100.0%	
77857	PAVIMENTO HIDRÁULICO 5TA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SAN JOAQUIN DEL MONTE	RURAL	163157/0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	434,196	434,196	434,196	434,196	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,100.00	2,100.00	100.0%	
77826	PAVIMENTO HIDRÁULICO CUADRILLA - 80. PUENTE/CILAS 3ERA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	CUADRILLA VIEJA	RURAL	163117/0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,449,943	1,449,943	1,449,943	1,449,943	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,280.00	5,280.00	100.0%	
77856	PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL 3ERA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SAN ANTONIO DEL RINCÓN	RURAL	163155/0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,200.00	2,200.00	100.0%	
77844	PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CIRCUITO 3ERA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	MANA VIEJA	RURAL	163141/0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	949,611	949,611	949,611	949,611	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,900.00	3,900.00	100.0%	
77860	PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CIRCUITO A LOS VILLAHANAS 3ERA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SAN MARCOS DE LA LOMA	RURAL	163169/0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	949,948	949,948	949,948	949,948	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,900.00	3,900.00	100.0%	
77871	PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CIRCUITO TRAMO A LOS VENTERO (SECCION DE GUADALUPE)	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	163168/0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,873	999,873	999,873	999,873	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,100.00	2,100.00	100.0%	
77827	PAVIMENTO HIDRÁULICO DE URBANIZACION A SANTIAGO DEL MONTE	114-VILLA VICTORIA	COLOMIA DOCTOR GUSTAVO BAZ	RURAL	163118/0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,679	999,679	999,679	999,679	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,500.00	2,500.00	100.0%	
77823	PAVIMENTO HIDRÁULICO E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EBERTO DEL TRABAJO MUNICIPAL	114-VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	URBANO	163102/0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	449,998	449,998	449,998	449,998	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	
77838	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS CHUMADOS 3ERA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LAS MILPAS	RURAL	163134/0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	274,793	274,793	274,793	274,793	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	600.00	600.00	100.0%	
77941	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EBERTO DEL TRABAJO 2DA. ETAPA (CABECERA MUNICIPAL)	114-VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	URBANO	166870/0129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	84,926	84,926	84,926	84,926	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	420.00	420.00	100.0%	
77943	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JOSE MARIA GONZALEZ DE HERRINGUIDO GALZANA HACIA EL URBANIZACION (CABECERA MUNICIPAL)	114-VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	URBANO	166872/0131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	480.00	480.00	100.0%	
77822	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACION EL CEDRO ZONA NOROCCIDENTE (CABECERA MUNICIPAL)	114-VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	URBANO	163101/0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	399,989	399,989	399,989	399,989	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,740.00	1,740.00	100.0%	
77821	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL (BO. EL PANTEON)	114-VILLA VICTORIA	BARRO DEL PANTEON	RURAL	163078/0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,290	499,290	499,290	499,290	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,100.00	2,100.00	100.0%	
77946	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CIRCUITO HACIA EL PANTEON RINCÓN/PA. 3ERA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LA PUERTA DEL PILAR	RURAL	163144/0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,080.00	1,080.00	100.0%	
77825	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CIRCUITO ZONA NORTE 2DA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	CUADRILLA VIEJA	RURAL	163116/0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	299,686	299,686	299,686	299,686	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	
77847	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CIRCUITO ZONA SUR 1ERA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LA PUERTA DEL PILAR	RURAL	163146/0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,350.00	1,350.00	100.0%	
77850	PAVIMENTO HIDRÁULICO HACIA EL ENTORNO CON CARRETERA PRINCIPAL	114-VILLA VICTORIA	LA PUERTA DEL PILAR	RURAL	163149/0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	
77855	PAVIMENTO HIDRÁULICO HACIA ESCUELA NUEVA	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN CANCHILAS SEGUNDA SECCION	RURAL	163154/0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	349,935	349,935	349,935	349,935	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,098.12	1,098.12	100.0%	
77874	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO A IGLESIA CATOLICA 3ERA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	TURCO SEGUNDA SECCION	RURAL	163164/0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	599,802	599,802	599,802	599,802	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,970.26	1,970.26	100.0%	

Folio Reserva	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Monto de recursos presupuestados				18	19	20	21	Amonc Físico		25
													14	15	16	17					22	23	
Descripción del gasto (denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Amhio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución, Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Coeficiente de Costos de Programa o Concepto	Total Anual	Mostrado	Acumulado al Trimestre Programado	Ejercido	Amorc % Ejercido	Beneficiosos/Financeros Acumulados al Trimestre Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Amorc % Ejercido	Información complementaria y especificación de variaciones
77827	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO A LA CLINICA 1ERA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	163174/0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	191,377	191,377	191,377	191,377	100.0%	0	M2	500.00	500.00	100.0%	SITIO CENTRO, EL (EL SITIO)
77840	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO A LA PRESA	114-VILLA VICTORIA	LAS PERLAS	RURAL	163137/0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	149,635	149,635	149,635	149,635	100.0%	0	M2	500.00	500.00	100.0%	
77838	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO A LAS PARCELAS 1ERA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LA CAMPANILLA	RURAL	163131/0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	449,111	449,111	449,111	449,111	100.0%	0	M2	1,900.00	1,900.00	100.0%	B DE LOS REMEDIOS (LOS REMEDIOS SICHTEPEC)
77844	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO A LOS SANTIAGOS ZDA, ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LOS REMEDIOS SICHTEPEC	RURAL	166873/0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	59,232	M2	280.00	280.00	100.0%	
77839	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO AL QTO. RAMO	114-VILLA VICTORIA	SANTIAAGO DEL MONTE	RURAL	166867/0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	299,852	299,852	299,852	299,852	100.0%	0	M2	1,200.00	1,200.00	100.0%	
77854	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO AL CENTRO DE SALUD	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN CANCHULAS PRIMERA SECCION	RURAL	163133/0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	349,882	349,882	349,882	349,882	100.0%	0	M2	1,098.12	1,098.12	100.0%	
77832	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO AL CERNO	114-VILLA VICTORIA	HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS)	RURAL	163120/0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	249,995	249,995	249,995	249,995	100.0%	0	M2	780.00	780.00	100.0%	
77876	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO AL OJO DE AGUA	114-VILLA VICTORIA	VENTA DE OCCOTLOS (OCCOTLOS)	RURAL	163188/0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	299,854	299,854	299,854	299,854	100.0%	0	M2	1,000.00	1,000.00	100.0%	
77875	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO AL PANTON 2DA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	TURCO LA LOMA	RURAL	163186/0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	949,963	949,963	949,963	949,963	100.0%	0	M2	3,214.34	3,214.34	100.0%	
77861	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO AL PANTON MUNICIPAL	114-VILLA VICTORIA	SAN MARCOS DE LA LOMA	RURAL	163165/0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	329,985	329,985	329,985	329,985	100.0%	0	M2	1,260.00	1,260.00	100.0%	
77852	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE NO. DE RAMIFER RUMBO AL CALVARIO 1ERA. ETAPA. (SAN DIEGO DEL CENTRO NO. DE RAMAFER)	114-VILLA VICTORIA	SAN DIEGO DEL CENTRO PRIMERA SECCION	RURAL	163151/0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2	2,200.00	2,200.00	100.0%	
77851	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE CAMETERA VILLA VICTORIA EL OJO AL PANTON MUNICIPAL	114-VILLA VICTORIA	LA PUERTA DEL PULAR	RURAL	163150/0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	399,873	399,873	399,873	399,873	100.0%	0	M2	1,680.00	1,680.00	100.0%	
77841	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE CASA DEL SR. ABAJARAN HACIA LA IGLESIA	114-VILLA VICTORIA	LA MESA	RURAL	163138/0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	179,849	179,849	179,849	179,849	100.0%	0	M2	800.00	800.00	100.0%	
77837	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA ENTONCES PRINCIPAL A LA GAVIA (LAGUNA SECA EJO 1ERA. SECCION)	114-VILLA VICTORIA	EJO DE LAGUNA SECA	RURAL	163133/0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,911	499,911	499,911	499,911	100.0%	0	M2	1,614.18	1,614.18	100.0%	
77830	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA HACIA EL CRT (EL HOSPITAL EJO CENTRO)	114-VILLA VICTORIA	EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL)	RURAL	163122/0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	349,628	349,628	349,628	349,628	100.0%	0	M2	1,020.00	1,020.00	100.0%	
77849	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE LOS LAGARTOS HACIA LA ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	LA PUERTA DEL PULAR	RURAL	163148/0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	237,000	237,000	237,000	237,000	100.0%	0	M2	1,140.00	1,140.00	100.0%	
77859	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LAS AGUJAS	114-VILLA VICTORIA	SAN LUIS LA MANZANA	RURAL	163161/0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	399,844	399,844	399,844	399,844	100.0%	0	M2	1,259.35	1,259.35	100.0%	
77828	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DEL CAMPO DE FUT. BOI HACIA LA POTADERA	114-VILLA VICTORIA	DOLORES VAQUERIAS	RURAL	163119/0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,998	499,998	499,998	499,998	100.0%	0	M2	2,100.00	2,100.00	100.0%	
77834	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DEL CANAL HACIA FAMILIA CAMONA	114-VILLA VICTORIA	JESUS MARIA (LA DESVIACION)	RURAL	163128/0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	249,019	249,019	249,019	249,019	100.0%	0	M2	990.00	990.00	100.0%	
77829	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DEL LINDERO 3ERA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	EL FRENO SAN AGUSTIN	RURAL	163122/0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	299,817	299,817	299,817	299,817	100.0%	0	M2	1,200.00	1,200.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ancho	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia de la entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos financieros		Avance Físico	Información complementaria y explicación de variaciones				
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecido	18=17/13		Generadas	Ejecidas			21	22	23	24=23/20
77848	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO HACIA EL CAMPO DE FUTBOL	114-VILLA VICTORIA	LA PUERTA DEL PULAR	RURAL	163141/0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	299,999	299,999	299,999	299,999	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,330.00	1,330.00	100.0%			
77831	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO HACIA EL CONVENTO	114-VILLA VICTORIA	HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS)	RURAL	163124/0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	299,936	299,936	299,936	299,936	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	840.00	840.00	100.0%			
77873	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO HACIA LA CASA DEL SR. RAMON VALDES (SITIO BIHO)	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	163178/0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	348,510	348,510	348,510	348,510	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%			
77842	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE SAN JOSE	RURAL	163139/0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,000.00	2,000.00	100.0%			
77833	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO HACIA LA IGLESIA SRA. ETAPA.	114-VILLA VICTORIA	BARRIO EL VIVERO	RURAL	163127/0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	499,748	499,748	499,748	499,748	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,100.00	2,100.00	100.0%			
77845	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO HACIA LA IGLESIA CATOLICA	114-VILLA VICTORIA	PROTEGO DE SAN DIEGO	RURAL	163149/0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,875.00	1,875.00	100.0%			
77835	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO HACIA LA IGLESIA CATOLICA 2DA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	PROTEGO DE SAN DIEGO	RURAL	168663/013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,500.00	1,500.00	100.0%			
77835	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO HACIA LOS GONZALEZ	114-VILLA VICTORIA	LA CAMPANILLA	RURAL	163130/0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	397,346	397,346	397,346	397,346	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,650.00	1,650.00	100.0%			
77839	PAVIMENTO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE LATERAL DEL TIEMPO	114-VILLA VICTORIA	LAS PERAS	RURAL	163138/0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,800.00	1,800.00	100.0%			
77832	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	163056/0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2. CUADRADOS	8,500.00	8,500.00	100.0%			
77824	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VARIOS TRAMOS	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE CENTRO DEL CERREILLO	RURAL	163101/0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	699,956	699,956	699,956	699,956	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,950.00	2,950.00	100.0%			
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	REDES DE ELECTRICIDAD																								
	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN																								
77855	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE LOS AYUNES	RURAL	163232/0070	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	116,610	116,610	116,610	116,610	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%			
77864	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE LA LINDA	RURAL	163228/0099	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	1,648,691	1,648,691	1,648,691	1,648,691	100.0%	0	0	POSTE	40.00	40.00	100.0%			
77889	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	114-VILLA VICTORIA	BARRIOS TURCO TERCERA SECCION	RURAL	163306/0074	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	947,355	947,355	947,355	947,355	100.0%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%			
77891	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	114-VILLA VICTORIA	COLOMIA DOCTOR GUSTAVO BAZ	RURAL	163309/0076	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	407,793	407,793	407,793	407,793	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%			
77897	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (RO SANTA ELENA)	114-VILLA VICTORIA	COLOMIA DOCTOR GUSTAVO BAZ	RURAL	163335/0072	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	669,588	669,588	669,588	669,588	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%			
77942	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2DA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE SAN JOSE	RURAL	168671/0130	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	396,506	396,506	396,506	396,506	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%			
77888	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARALELA LA RINCONADA	114-VILLA VICTORIA	SITIO CENTRO (EL SITIO)	RURAL	163138/0073	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	1,247,565	1,247,565	1,247,565	1,247,565	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%			
77866	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN POR ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE SAN ISIDRO	RURAL	163331/0071	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	249,725	249,725	249,725	249,725	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%			
77890	SUMINISTRO DE POSTE Y TRANSFORMADOR PARA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	114-VILLA VICTORIA	LA ALAMEDA	RURAL	163307/0075	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	109,700	109,700	109,700	109,700	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%			
	CONSTRUCCIÓN																								
77895	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA	RURAL	163316/0080	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	149.45	149.45	100.0%			
77893	TERMINACIÓN DE CASA DE SALUD	114-VILLA VICTORIA	BARRIO EL CENTENARIO	RURAL	163313/0078	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	99,630	99,630	99,630	99,630	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%			
77894	TERMINACIÓN DE CASA DE SALUD	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE LA ROSA	RURAL	163314/0079	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	124,687	124,687	124,687	124,687	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	149.45	149.45	100.0%			

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Entidad o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Refundición financiera		Avance físico	Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre	Ejercido		Generados	Ejercidos			Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
77892	TERMINACIÓN DE CASA DE SALUD	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE SAN IGORO	RURAL	16331/0077	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	44,998	44,998	44,998	44,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	15.63	15.63	100.0%	
77896	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA PREESCOLAR	114-VILLA VICTORIA	BARRIO EL VIVERO	RURAL	16331/0081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	141,000	141,000	141,000	141,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, CERROS	170.00	170.00	100.0%	
77897	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	114-VILLA VICTORIA	CUABRILLA VIEJA	RURAL	16332/0082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	199,852	199,852	199,852	199,852	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, METROS CUADRADOS, CERROS	145.50	145.00	100.0%	
77899	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION	RURAL	16332/0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, CERROS	65.00	65.00	100.0%	
77901	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	114-VILLA VICTORIA	SANTAGO DEL MONTE	RURAL	16333/0086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	73,982	73,982	73,982	73,982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, CERROS	104.50	104.50	100.0%	
77903	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MADAME CHIRE	114-VILLA VICTORIA	TURCO LA LOMA	RURAL	16334/0088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	185,950	185,950	185,950	185,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, CERROS	211.00	211.00	100.0%	
77902	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO RAVEL	114-VILLA VICTORIA	TURCO SEGUNDA SECCION	RURAL	16333/0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	201,993	201,993	201,993	201,993	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, CERROS	283.00	269.00	100.0%	
77898	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE (ANTEL CAMARON VILCHES)	114-VILLA VICTORIA	SAN ANTONIO DEL RINCON	RURAL	16332/0083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	38.00	38.00	100.0%	
77900	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE (ANTEL CAMARON VILCHES)	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN ALTAMIRANO PRIMERA SECCION	RURAL	16334/0085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	97,759	97,759	97,759	97,759	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	20.65	20.65	100.0%	
77937	BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	EL CANTORCE	RURAL	16865/0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, CERROS	300.00	300.00	100.0%	
77905	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	BARRIO LOS MATORRALES	RURAL	16339/0090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	127,914	127,914	127,914	127,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	48.00	48.00	100.0%	
77904	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA (BO. EL GALITO)	114-VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	URBANO	16337/0089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	135,883	135,883	135,883	135,883	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	48.00	48.00	100.0%	
77934	CONSTRUCCION DE AULA EN SEGUNDO NIVEL DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILA	114-VILLA VICTORIA	SAN LUIS LA MARZANA	RURAL	16336/0099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	97,500	97,500	97,500	97,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	48.00	48.00	100.0%	
77907	CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (BO. DE VAQUERIAS)	114-VILLA VICTORIA	VAQUERIAS	RURAL	16334/0092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	48.00	48.00	100.0%	
77935	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA (PRIO LIMO)	114-VILLA VICTORIA	COBERTERA MUNICIPAL	RURAL	16337/0100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	150,962	150,962	150,962	150,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, CERROS	244.00	244.00	100.0%	
77912	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DON ESTEBAN SANCHEZ	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN ALTAMIRANO PRIMERA SECCION	RURAL	16337/0097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	159,902	159,902	159,902	159,902	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, CERROS	250.00	250.00	100.0%	
77908	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y FTAPA	114-VILLA VICTORIA	CASAS COLONIALES	RURAL	16334/0093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, CERROS	90.00	90.00	100.0%	
77909	CONSTRUCCION DE CERRO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL ESCUELA PRIMARIA 3 RA. FTAPA	114-VILLA VICTORIA	LAS PERAS	RURAL	16334/0094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, GANERIA	92.20	92.20	100.0%	
77911	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA (SUMINISTRO DE LOSETA)	114-VILLA VICTORIA	SAN ANTONIO DEL RINCON	RURAL	16334/0096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	123,764	123,764	123,764	123,764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS	640.00	640.00	100.0%	
77906	TERMINACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	114-VILLA VICTORIA	EL ATOLE	RURAL	16334/0091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	100.00	100.00	100.0%	
77910	TERMINACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CAMILO HERNANDEZ	114-VILLA VICTORIA	SAN FELIX DE LA ROSA HACIENDA NUEVA	RURAL	16335/0095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	150,090	150,090	150,090	150,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, CERROS	110.00	110.00	100.0%	
77913	REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN MONTE ALTO (LA TRAMPAL)	RURAL	16336/0098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	68,992	68,992	68,992	68,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	96.00	96.00	100.0%	

Folio Revisado	Nombre del grupo (Promoción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Institución Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre		Avance Físico	Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado al Trimestre	Ejecido		Generado	Utilizado			Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/23	20	21	22	23	24-25/29	25	
77813	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIA	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16390/0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,300.00	2,300.00	100.0%	
77918	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA, SECCION DE GUADALUPE	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	16378/0103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	150,923	150,923	150,923	150,923	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	282.35	282.35	100.0%	
77916	TERMINACIÓN DE ALUA PARA ESCUELA TELESECUNDARIA ABOLOS LOPEZ MATOS (SUD- ESC. 15700217), PARQUE EL AGUILA	114-VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	URBANO	16374/0101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	90,000	90,000	90,000	90.0%	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS, CERROS	90.00	90.00	100.0%	
77917	TERMINACIÓN DE BANDA PERMETRAL Y MUÑO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA	114-VILLA VICTORIA	EL ESPINAL	RURAL	16376/0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	120,000	120,000	120,000	100.0%	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	90.00	90.00	100.0%	
77940	MAINTENIMIENTO REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA	114-VILLA VICTORIA	LOS CERROS	RURAL	16668/0128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	47,687	47,687	47,687	100.0%	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	
77816	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16398/0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE VICTORIA	-	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	100.0%	0	0	VIVIENDA	600.00	600.00	100.0%	
77945	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES MAINTENIMIENTO	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16943/0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	308,463	308,463	308,463	100.0%	100.0%	16,441	16,441	OTROS	90.00	90.00	100.0%	METAS: VIVIENDA
77878	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO A LA ESCUELA PRIMARIA DOA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SAN DIEGO DEL CERRO PRIMERA SECCION	RURAL	16319/0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	336,728	336,728	336,728	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.45	3.45	100.0%	
77877	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DE CAMPO DE FUT- BOL	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE PIENITELLAS	RURAL	16319/0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	299,636	299,636	299,636	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	
77879	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DE ENTONQUE PRINCIPAL HACIA BO. LAS PALMAS	114-VILLA VICTORIA	SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA)	RURAL	16320/0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	814,852	814,852	814,852	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.20	7.20	100.0%	
77880	REVESTIMIENTO DE CIRCUITO	114-VILLA VICTORIA	SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA)	RURAL	16320/0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,437	499,437	499,437	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.35	1.35	100.0%	
77817	URBANIZACIÓN MUNICIPAL / BACHO DE CAMINOS GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO DE OBRA MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON 3 % GASTOS INDIRECTOS	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16307/0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	800,000	800,000	800,000	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.30	4.30	100.0%	
77815	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVOS ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	114-VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	URBANO	16395/0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,681,543	1,681,543	1,681,543	100.0%	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	
77814	2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16395/0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,261,028	1,261,028	1,261,028	100.0%	100.0%	0	0	EQUIPO	180.00	180.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Coordinadora del Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Beneficiarios Financieros		Avance Físico			Información complementaria y realización de verificaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecido	Amor %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Amor %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
	AGUAS POTABLES												73,173,624	73,173,624	73,173,624	73,173,624	100.0%	15,880	15,880		180,064.92	180,064.92	100.0%	
	AGUA POTABLE																							
	CARGAMO																							
7778	MANTENIMIENTO	13-VILLA VICTORIA	EX-HACIENDA DE AYALA	RURAL	15285/016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	258,755	258,755	258,755	258,755	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
7775	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO SAN ISIDRO MONTE ALTO	13-VILLA VICTORIA	BARRO DE SAN ISIDRO	RURAL	15285/013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	279,801	279,801	279,801	279,801	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
7780	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PAJALIZA SUR Y NORTE)	13-VILLA VICTORIA	PAJALIZA	RURAL	15286/018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,999,968	1,999,968	1,999,968	1,999,968	100.0%	0	0		6,410.00	6,410.00	100.0%	
7773	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN DIEGO SUCHITPEC - AGUA GRANDE	13-VILLA VICTORIA	SAN DIEGO SUCHITPEC	RURAL	15295/011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	198,573	198,573	198,573	198,573	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
7777	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-VILLA VICTORIA	CERRITOS DEL PILAR	RURAL	15296/015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
7776	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	13-VILLA VICTORIA	CASAS COLORADAS	RURAL	15286/014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	131,057	131,057	131,057	131,057	100.0%	0	0		500.00	500.00	100.0%	
7786	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-VILLA VICTORIA	JESUS MARIA MONTE ALTO	RURAL	16667/014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	59,257	59,257	59,257	59,257	100.0%	0	0		864.00	864.00	100.0%	
7774	SUBMINISTRO DE TUBERIA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (BO. DE PUENTILLAS, LA CAJADA)	13-VILLA VICTORIA	BARRO DE PUENTILLAS	RURAL	15367/012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	102,077	102,077	102,077	102,077	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
7779	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUBMINISTRO DE BOMBA)	13-VILLA VICTORIA	LOS SEMEJOS SUCHITPEC	RURAL	15367/017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	72,170	72,170	72,170	72,170	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
7781	CONSTRUCCION	13-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN BERRIOS	RURAL	15297/019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,499,739	1,499,739	1,499,739	1,499,739	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO																							
7782	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	13-VILLA VICTORIA	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	15297/020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	199,956	199,956	199,956	199,956	100.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	
7780	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, SECCION DE GUADALUPE	13-VILLA VICTORIA	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	160155/014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	68,180	68,180	68,180	68,180	100.0%	0	0		62.50	62.50	100.0%	
7728	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	13-VILLA VICTORIA	EL ESPINAL	RURAL	152718/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	427,107	427,107	427,107	427,107	100.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	
7730	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EL SITIO EIDO)	13-VILLA VICTORIA	SITIO CENTRO (EL SITIO)	RURAL	152720/001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	491,372	491,372	491,372	491,372	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
7729	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA (EL HOSPITAL EIDO BO. EL PANTON)	13-VILLA VICTORIA	EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL)	RURAL	152719/0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	348,539	348,539	348,539	348,539	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
7738	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO AL DEPOSITO	13-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN BERRIOS	RURAL	160133/015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	32,000	32,000	32,000	32,000	100.0%	0	0		340.00	340.00	100.0%	
7796	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO PRINCIPAL A SANTA ISABEL DEL MONTE	13-VILLA VICTORIA	SANTIAO DEL MONTE	RURAL	160130/014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	97,632	97,632	97,632	97,632	100.0%	0	0		900.00	900.00	100.0%	
7797	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO AL OJO DE AGUA	13-VILLA VICTORIA	SAN PEDRO DEL MONTE	RURAL	160132/015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0		1,184.00	1,184.00	100.0%	
7761	ENCHEMENTADO DE CALLES 2DA ETAPA	13-VILLA VICTORIA	LAS FREJAS	RURAL	15264/0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	796,634	796,634	796,634	796,634	100.0%	0	0		1,992.00	1,992.00	100.0%	
7785	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA AGUA ZARCA-SAN DIEGO SUCHITPEC-EL LINERO KM. 0-000 AL KM. 2+000	13-VILLA VICTORIA	AGUA ZARCA	RURAL	15295/013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,930,771	1,930,771	1,930,771	1,930,771	100.0%	0	0		9,960.00	9,960.00	100.0%	
7792	PAVIMENTACION A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DE SITIO EIDO A SITIO CENTRO	13-VILLA VICTORIA	SITIO CENTRO (EL SITIO)	RURAL	15284/0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	899,168	899,168	899,168	899,168	100.0%	0	0		690.00	690.00	100.0%	
7793	PAVIMENTACION A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DEL PANTON AL CENTRO	13-VILLA VICTORIA	SITIO CENTRO (EL SITIO)	RURAL	15285/0131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,017,147	1,017,147	1,017,147	1,017,147	100.0%	0	0		800.00	800.00	100.0%	

Código	Detalle del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Instancias Ejecutoras del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Recorrida que Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y aclaración de verticales
													Total Anual	Manejado	Programado	Ejecido	Generados		Ejecidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
77789	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	SANTA BARBARA DEL MONTE	RURAL	152881/0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,003	999,003	999,003	999,003	100.0%	0	0	M2	818.00	818.00	100.0%	
77790	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DE CAMPO DE FUTBOL A OJO DE AGUA	114-VILLA VICTORIA	SAN PEDRO DEL RINCON	RURAL	152882/0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,199,527	1,199,527	1,199,527	1,199,527	100.0%	0	0	M2	1,000.00	1,000.00	100.0%	
77787	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO ZDA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE RAMBE	RURAL	152878/0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	322,000	322,000	322,000	322,000	100.0%	0	0	M2	1,200.00	1,200.00	100.0%	
77788	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO ZDA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	EIDO LAS FERNAS	RURAL	152879/0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	998,441	998,441	998,441	998,441	100.0%	0	0	M2	600.00	600.00	100.0%	
77786	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO ZDA. ETAPA (BO. SANTA ELENA)	114-VILLA VICTORIA	SANTIAGO DEL MONTE	RURAL	152876/0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,099,801	1,099,801	1,099,801	1,099,801	100.0%	0	0	M2	900.00	900.00	100.0%	
77791	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO (CIRCUITO A BASE DE 2 RIEGO DE SELLO (SECCION DE GUADALUPE)	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	152883/0129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,455	999,455	999,455	999,455	100.0%	0	0	M2	714.00	714.00	100.0%	
77889	PAVIMENTO HIDRAULICO ZDA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LA ALAMEDA	RURAL	152851/0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2	990.00	990.00	100.0%	
77794	PAVIMENTO DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DE TURNO 1RA. A TURNO 2DA.	114-VILLA VICTORIA	TURCO PRIMERA SECCION TURNO 1	RURAL	152887/0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,298,261	1,298,261	1,298,261	1,298,261	100.0%	0	0	M2	965.02	965.02	100.0%	
77920	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE RAMBE	RURAL	152891/0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	299,222	299,222	299,222	299,222	100.0%	0	0	M2	1,700.00	1,700.00	100.0%	
77821	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE SAN ISIBO	RURAL	152832/0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	M2	2,100.00	2,100.00	100.0%	
77872	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	CASAS COLOMBAS	RURAL	152893/0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	145,940	145,940	145,940	145,940	100.0%	0	0	M2	780.00	780.00	100.0%	
77881	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	EIDO DE LOS PADRES	RURAL	152842/0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	99,972	99,972	99,972	99,972	100.0%	0	0	M2	480.00	480.00	100.0%	
77890	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	EIDO DE LOS PADRES	RURAL	152841/0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	149,826	149,826	149,826	149,826	100.0%	0	0	M2	840.00	840.00	100.0%	
77882	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	EIDO VILLA VICTORIA (EL SALTO)	RURAL	152843/0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	M2	4,200.00	4,200.00	100.0%	
77703	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SAN JOAQUIN DEL MONTE	RURAL	152887/0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	291,304	291,304	291,304	291,304	100.0%	0	0	M2	1,734.00	1,734.00	100.0%	
77706	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SAN LUIS EL ALTO	RURAL	152892/0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	899,324	899,324	899,324	899,324	100.0%	0	0	M2	4,104.00	4,104.00	100.0%	
77705	PAVIMENTO HIDRAULICO DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	SAN JOAQUIN DEL MONTE	RURAL	152890/0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	M2	1,734.00	1,734.00	100.0%	
77704	PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE POR EL KM. 105	114-VILLA VICTORIA	SAN JOAQUIN DEL MONTE	RURAL	152889/0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	298,845	298,845	298,845	298,845	100.0%	0	0	M2	1,734.00	1,734.00	100.0%	
77715	PAVIMENTO HIDRAULICO DE CAMINO AL CERRO	114-VILLA VICTORIA	SAN PEDRO DEL RINCON	RURAL	152701/0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	199,897	199,897	199,897	199,897	100.0%	0	0	M2	1,090.00	1,090.00	100.0%	
77713	PAVIMENTO HIDRAULICO DE CIRCUITO	114-VILLA VICTORIA	SAN ROQUE	RURAL	152899/0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	399,914	399,914	399,914	399,914	100.0%	0	0	M2	2,300.00	2,300.00	100.0%	
77710	PAVIMENTO HIDRAULICO DE CIRCUITO A LOS VILLANAS ZDA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SAN MARCOS DE LA LOMA	RURAL	152899/0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	448,270	448,270	448,270	448,270	100.0%	0	0	M2	2,400.00	2,400.00	100.0%	
77895	PAVIMENTO HIDRAULICO DE CIRCUITO ZDA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	MANA VIEJA	RURAL	152858/0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	M2	5,010.00	5,010.00	100.0%	

Folio Recibido	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia federal que coordina el programa o convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requerimientos financieros		Avance Físico				Información complementaria y verificación de verificaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programo Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
77675	PAVIMENTO HIDRAULICO DE MUESTRA CATOLICA	114-VILLA VICTORIA	CERRITOS DEL PUER	RURAL	152636/0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	399,792	399,792	399,792	399,792	100.0%	0	0	M2	1,800.00	1,800.00	100.0%	
77697	PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA (SECCION DE GUADALUPE)	114-VILLA VICTORIA	LOMAS DE GUADALUPE (PRIMERA SECCION DE GUADALUPE)	RURAL	152661/0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	104,843	104,843	104,843	104,843	100.0%	0	0	M2	513.00	513.00	100.0%	
77677	PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL	114-VILLA VICTORIA	EL CAPULIN	RURAL	152639/0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	605,226	605,226	605,226	605,226	100.0%	0	0	M2	6,000.00	6,000.00	100.0%	
77664	PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A ESCUELA SECUNDARIA	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE CERRILLO	RURAL	152625/0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	198,524	198,524	198,524	198,524	100.0%	0	0	M2	1,200.00	1,200.00	100.0%	
77655	PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, BO. LOS CEBROS SUCRITERC	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE LOS CEBROS SUCRITERC PRIMERA SECCION	RURAL	152626/0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2	2,900.00	2,900.00	100.0%	
77676	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO	114-VILLA VICTORIA	CUABOLLA VIEJA	RURAL	152637/0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	M2	2,400.00	2,400.00	100.0%	
77699	PAVIMENTO HIDRAULICO EN ENTONQUE PRINCIPAL A SANTA ISABEL	114-VILLA VICTORIA	SANTAGO DEL MONTE	RURAL	152667/0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	119,482	119,482	119,482	119,482	100.0%	0	0	M2	600.00	600.00	100.0%	
77714	PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	114-VILLA VICTORIA	SAN PEDRO DEL RINCON	RURAL	152700/0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	214,997	214,997	214,997	214,997	100.0%	0	0	M2	800.00	800.00	100.0%	
77689	PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIOS TRAMOS	114-VILLA VICTORIA	LA CAMPANILLA	RURAL	152652/0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,249,844	1,249,844	1,249,844	1,249,844	100.0%	0	0	M2	6,400.00	6,400.00	100.0%	
77200	PAVIMENTO HIDRAULICO (SANSON EL RIEGO)	114-VILLA VICTORIA	SANSON	RURAL	152671/0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	495,115	495,115	495,115	495,115	100.0%	0	0	M2	2,870.00	2,870.00	100.0%	
77674	PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO A ESCUELA PREPARATORIA	114-VILLA VICTORIA	CENTRO DEL CERRILLO	RURAL	152635/0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	M2	1,320.00	1,320.00	100.0%	
77719	PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO A IGLESIA CATOLICA	114-VILLA VICTORIA	TURCO SEGUNDA SECCION	RURAL	152708/0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	699,866	699,866	699,866	699,866	100.0%	0	0	M2	1,508.10	1,508.10	100.0%	
77678	PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO A LA CLINICA	114-VILLA VICTORIA	ENOS DE LOS PADRES	RURAL	152639/0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	199,942	199,942	199,942	199,942	100.0%	0	0	M2	1,080.00	1,080.00	100.0%	
77668	PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO A OJO DE AGUA (PALIZOAL)	114-VILLA VICTORIA	OJO DE AGUA	RURAL	152629/0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	598,627	598,627	598,627	598,627	100.0%	0	0	M2	1,342.00	1,342.00	100.0%	
77717	PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DE AUTOPISTA AL PANTON DE TURCO LA LOMA	114-VILLA VICTORIA	TURCO SEGUNDA SECCION	RURAL	152704/0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,446	999,446	999,446	999,446	100.0%	0	0	M2	4,660.00	4,660.00	100.0%	
77690	PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DE ENTORQUE PRINCIPAL A ESCUELAS (LAGUNA SECA ELIO TERL)	114-VILLA VICTORIA	ENIDO DE LAGUNA SECA	RURAL	152654/0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	M2	4,023.00	4,023.00	100.0%	
77667	PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DE ENTORQUE PRINCIPAL A IGLESIA DE BO. EL PANTON	114-VILLA VICTORIA	BARRO DEL NUEVO BOSQUE	RURAL	152628/0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2	2,900.00	2,900.00	100.0%	
77701	PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DE ENTORQUE PRINCIPAL HACIA LA AUTORISTA	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN ALTAMIRANO 2A. SECC. (EL GALITO)	RURAL	152637/0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,858	499,858	499,858	499,858	100.0%	0	0	M2	2,777.00	2,777.00	100.0%	
77687	PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA A BO. SAN SIBONIO	114-VILLA VICTORIA	BARRO EL VIEJO	RURAL	152650/0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2	1,182.00	1,182.00	100.0%	
77663	PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA A BO. SAN SIBONIO	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE CERRILLO	RURAL	152624/0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	399,390	399,390	399,390	399,390	100.0%	0	0	M2	2,200.00	2,200.00	100.0%	

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Entidad que Ejecuta el Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados							Requerimientos financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
77116	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA AL PARTIDÓN	114-VILLA VICTORIA	STIO CENTRO (EL STIO)	RURAL	152703/0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
													449,615	449,615	449,615	449,615	100.0%	0	0	M2	2,010.00	2,010.00	100.0%			
77692	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA AL CAMPO DE FUTBOL	114-VILLA VICTORIA	LOS CERROS	RURAL	152655/0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	297,444	297,444	297,444	297,444	100.0%	0	0	M2	1,900.00	1,900.00	100.0%			
77218	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA EN ADELANTE	114-VILLA VICTORIA	TURCO SEGUNDA SECCION	RURAL	152706/0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,896	499,896	499,896	499,896	100.0%	0	0	M2	2,230.50	2,230.50	100.0%			
77221	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	TURCO TERCERA SECCION	RURAL	152710/0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	396,256	396,256	396,256	396,256	100.0%	0	0	M2	894.50	894.50	100.0%			
77884	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE TANQUE ELEVADO EN ADELANTE (EL HOSPITAL EIDO BO. EL CERILLO)	114-VILLA VICTORIA	EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL)	RURAL	152648/0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	349,966	349,966	349,966	349,966	100.0%	0	0	M2	1,932.00	1,932.00	100.0%			
77795	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE LINDERO SAN AGUSTIN BERROS	114-VILLA VICTORIA	EL FRESNO SAN AGUSTIN	RURAL	152888/0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	M2	2,100.00	2,100.00	100.0%			
77679	PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO HACIA LA IGLESIA CATOLICA	114-VILLA VICTORIA	EIDO DE LOS PADRES	RURAL	152640/0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	199,986	199,986	199,986	199,986	100.0%	0	0	M2	1,080.00	1,080.00	100.0%			
77888	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA	114-VILLA VICTORIA	BARRO EL VIVERO	RURAL	152649/0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	M2	1,653.00	1,653.00	100.0%			
77673	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA	114-VILLA VICTORIA	CENTRO DEL CERILLO	RURAL	152634/0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	M2	1,400.00	1,400.00	100.0%			
77696	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LA PUERTA DEL PADR	RURAL	152660/0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	762,475	762,475	762,475	762,475	100.0%	0	0	M2	1,900.00	1,900.00	100.0%			
77698	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN BERROS	RURAL	152646/0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	349,652	349,652	349,652	349,652	100.0%	0	0	M2	826.20	826.20	100.0%			
77702	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION	RURAL	152666/0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	699,999	699,999	699,999	699,999	100.0%	0	0	M2	3,221.00	3,221.00	100.0%			
77707	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SAN ANTONIO DEL RINCON	RURAL	152689/0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	688,391	688,391	688,391	688,391	100.0%	0	0	M2	4,250.00	4,250.00	100.0%			
77711	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SAN MARCOS DE LA LOMA	RURAL	152696/0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	399,991	399,991	399,991	399,991	100.0%	0	0	M2	2,400.00	2,400.00	100.0%			
77720	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA	114-VILLA VICTORIA	TURCO TERCERA SECCION	RURAL	152709/0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,999,550	1,999,550	1,999,550	1,999,550	100.0%	0	0	M2	4,231.22	4,231.22	100.0%			
77722	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA	114-VILLA VICTORIA	VENTA DE OCOYILLOS (OCOYILLOS)	RURAL	152711/0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,979	499,979	499,979	499,979	100.0%	0	0	M2	1,130.00	1,130.00	100.0%			
77693	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE SAN JOSE	RURAL	152664/0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	500,079	500,079	500,079	500,079	100.0%	0	0	M2	2,900.00	2,900.00	100.0%			
77669	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA (BO. DE PUERTICILLAS - CUARHILLA VIEJA)	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE PUERTICILLAS	RURAL	152630/0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	949,469	949,469	949,469	949,469	100.0%	0	0	M2	4,272.00	4,272.00	100.0%			
77885	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA, EL HOSPITAL PROHEDAD	114-VILLA VICTORIA	HOSPITAL PROHEDAD (DOS ESTRELLAS)	RURAL	152648/0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	M2	4,560.00	4,560.00	100.0%			
77807	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA EN CAMINO PRINCIPAL	114-VILLA VICTORIA	EIDO LAS PERLAS	RURAL	166058/0145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	299,138	299,138	299,138	299,138	100.0%	0	0	M2	650.00	650.00	100.0%			
77633	PAVIMENTO HIDRÁULICO ZDL ETAPA, TRAMO DEL HOSPITAL EIDO CENTRO	114-VILLA VICTORIA	EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL)	RURAL	152644/0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	493,487	493,487	493,487	493,487	100.0%	0	0	M2	1,125.00	1,125.00	100.0%			

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitorios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y aplicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
77666	PAVIMENTO HIDRAULICO 3RA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	BARBIO DEL CERULLO (DOS RIOS)	RURAL	151627/0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	197,300	197,300	197,300	197,300	100.0%	0	0	M2	900.00	900.00	100.0%	
77712	PAVIMENTO HIDRAULICO 3RA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SAN FELIPE DE LA ROSA (MESA DE SUCUTIMBER)	RURAL	151689/0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	M2	2,400.00	2,400.00	100.0%	
77594	PAVIMENTO HIDRAULICO 6TA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SUCUTIMBER (MESA DE SUCUTIMBER)	RURAL	151637/0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	299,190	299,190	299,190	299,190	100.0%	0	0	M2	1,740.00	1,740.00	100.0%	
77799	PAVIMENTO HIDRAULICO DE CIRCUITO 1MA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LA PUERTA DEL PLUM	RURAL	160136/0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2	1,080.00	1,080.00	100.0%	
77800	PAYMENTO HIDRAULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA 2DA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	BARBIO EL VIEJO	RURAL	160138/0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	299,953	299,953	299,953	299,953	100.0%	0	0	M2	1,620.00	1,620.00	100.0%	
77725	REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL, SAN AGUSTIN ALTAMIRANO 1ERA SECCION	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN ALTAMIRANO PRIMERA SECCION	RURAL	152719/0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	787,881	787,881	787,881	787,881	100.0%	0	0	M2	2,050.00	2,050.00	100.0%	
77724	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA AL JARDIN DE NIÑOS	114-VILLA VICTORIA	SAN DIEGO DEL CERBITO PRIMERA SECCION	RURAL	152714/0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	249,944	249,944	249,944	249,944	100.0%	0	0	M2	3,000.00	3,000.00	100.0%	
77723	REVESTIMIENTO DE CAMINO 2DA ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LAGUNA SECA PROPIEDAD	RURAL	152712/0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,191	999,191	999,191	999,191	100.0%	0	0	M2	2,395.75	2,395.75	100.0%	
77558	URBANIZACION MUNICIPAL	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152618/0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	952.00	952.00	100.0%	
77724	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	114-VILLA VICTORIA	BARBIO EL VIEJO	RURAL	151722/0075	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	382,784	382,784	382,784	382,784	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
77723	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	114-VILLA VICTORIA	EL JALCAL	RURAL	151725/0074	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	648,327	648,327	648,327	648,327	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
77725	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	114-VILLA VICTORIA	LA CAMPANILLA	RURAL	152747/0076	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,269,014	1,269,014	1,269,014	1,269,014	100.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%	
77727	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	114-VILLA VICTORIA	LA PUERTA DEL PLUM	RURAL	152751/0078	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	541,549	541,549	541,549	541,549	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
77726	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE SAN JOSE	RURAL	152748/0077	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	447,790	447,790	447,790	447,790	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
77741	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN ALTAMIRANO 2A SECC. (EL GALITTO)	RURAL	152820/0082	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	849,650	849,650	849,650	849,650	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
77742	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION	RURAL	152824/0083	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	707,888	707,888	707,888	707,888	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
77739	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. BO. DE AGUA ZARCA	114-VILLA VICTORIA	SAN ANTONIO DEL RINCON	RURAL	152766/0080	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	792,851	792,851	792,851	792,851	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
77731	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (BO. DE LOS CERROS SUCUTIMBER)	114-VILLA VICTORIA	LOS CERROS	RURAL	152721/0072	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	982,451	982,451	982,451	982,451	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
77732	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (EL HOSPITAL CENTRO)	114-VILLA VICTORIA	EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL)	RURAL	152722/0073	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,838	499,838	499,838	499,838	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
77738	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD)	114-VILLA VICTORIA	RANCHO DE LOS PADRES	RURAL	152760/0079	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	349,887	349,887	349,887	349,887	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
77740	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (SAN DIEGO DEL CERBITO)	114-VILLA VICTORIA	SAN DIEGO DEL CERBITO PRIMERA SECCION	RURAL	152772/0081	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	584,757	584,757	584,757	584,757	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
77743	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	114-VILLA VICTORIA	SANTA ISABEL DEL MONTE	RURAL	152826/0085	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	292,077	292,077	292,077	292,077	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	89.90	89.90	100.0%	
77801	CONSTRUCCION DE MAUA EN JARDIN DE NIÑOS CENTRO PREESCOLAR	114-VILLA VICTORIA	SAN ANTONIO DEL RINCON	RURAL	160140/0139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del Estado (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados							Requisitos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministerio	Programado	Ejecido	Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
77144	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANGELO MA. GARRIBAY	114-VILLA VICTORIA	COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ	RURAL	152827/0096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	88,849	88,849	88,849	88,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	98.10	98.10	100.0%	
77209	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DOA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	CASAS COLONIAS	RURAL	168625/0147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	15,880	15,880	METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	
77245	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO	114-VILLA VICTORIA	LOMA DEL MOLINO	RURAL	152826/0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	231,038	231,038	231,038	231,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	198.00	198.00	100.0%	
77148	PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE PUERTILLAS	RURAL	152831/0090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	88,849	88,849	88,849	88,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
77154	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	BARRIO EL CENTENARIO	RURAL	152837/0096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
77153	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	BARRIO EL VIVERO	RURAL	152826/0095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
77166	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS)	RURAL	152847/0104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	149,998	149,998	149,998	149,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
77150	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE LOS VELAZQUEZ	RURAL	152833/0092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	
77149	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	BARRIO LOS MATORRALES	RURAL	152832/0091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	318,338	318,338	318,338	318,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	78.00	78.00	100.0%	
77155	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	JESUS MARIA MONTE ALTO	RURAL	152833/0097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	249,995	249,995	249,995	249,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	283.00	283.00	100.0%	
77157	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE SAN JOSE	RURAL	152841/0099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	126,926	126,926	126,926	126,926	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	
77158	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDER. NO. EL PALTO VERDE	114-VILLA VICTORIA	POTRERO DE SAN DIEGO	RURAL	152842/0100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	198,882	198,882	198,882	198,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	276.00	276.00	100.0%	
77159	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA (SECCION DE GUADALUPE)	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	152844/0101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	269,987	269,987	269,987	269,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	466.20	466.20	100.0%	
77147	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS (BO. DE CAMPO NUEVO PALZADA)	114-VILLA VICTORIA	CAMPO NUEVO	RURAL	152830/0089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
77156	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DOA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LA UNIÓN BERRIOS	RURAL	152839/0098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	54,923	54,923	54,923	54,923	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	38.50	38.50	100.0%	
77146	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO DE HERRERIA EN AULA DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CABRERA (BO. DE LOS CEDROS SUCHITPEC)	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE LOS CEDROS SUCHITPEC PRIMERA SECCION	RURAL	152829/0088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	183,718	183,718	183,718	183,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
77152	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	114-VILLA VICTORIA	ENDO VILLA VICTORIA (EL SAJON)	RURAL	152835/0094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	99,524	99,524	99,524	99,524	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
77154	CONSTRUCCIÓN DE PINTOR Y BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IBA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SAN JOAQUIN DEL MONTE	RURAL	152845/0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	
77155	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	SANT. LUCAS DEL MONTE	RURAL	152846/0103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	149,995	149,995	149,995	149,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.53	25.53	100.0%	
77203	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	LOMA DEL MONTE	RURAL	160153/0141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	204,586	204,586	204,586	204,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	
77151	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA (CABECERA MUNICIPAL)	114-VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	URBANO	152834/0093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
77159	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152819/0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	661,224	661,224	661,224	661,224	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	980.00	980.00	100.0%	
77208	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDER (BO. EL PALTO VERDE) SECUNDARIA	114-VILLA VICTORIA	POTRERO DE SAN DIEGO	RURAL	168624/0146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	63,226	63,226	63,226	63,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios							Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Requerimientos financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Utilidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
77802	CONSTRUCCION DE MESA EN ESCUELA SECUNDARIA	114-VILLA VICTORIA	GUADRUILLA VIEJA	RURAL	160142/0140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	96,468	96,468	96,468	96,468	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	48.00	48.00	100.0%		
77788	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE RANDE	RURAL	152849/0106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	156,828	156,828	156,828	156,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS,	180.00	180.00	100.0%		
77772	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA RENO FUENTES	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION	RURAL	152855/0110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	149,957	149,957	149,957	149,957	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS,	215.00	215.00	100.0%		
77770	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 75	114-VILLA VICTORIA	COLOMA DOCTOR GUSTAVO BAZ	RURAL	152851/0108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	292,126	292,126	292,126	292,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS,	603.80	603.80	100.0%		
77771	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TITE SECUNDARIA CIROVAL Y DESARROLLO TOL. TAPA (EL HOSPITAL EDO CENTRO)	114-VILLA VICTORIA	EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL)	RURAL	152854/0109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	199,656	199,656	199,656	199,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS,	325.00	325.00	100.0%		
77759	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA (BO EL CATORCE, PALZADA)	114-VILLA VICTORIA	EL CATORCE	RURAL	152850/0107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	117,387	117,387	117,387	117,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS,	90.00	90.00	100.0%		
77757	CONSTRUCCION DE BANCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TELA, TAPA	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DEL NUEVO BOSQUE	RURAL	152848/0105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS,	500.00	500.00	100.0%		
77662	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152821/0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	3,573,083	3,573,083	3,573,083	3,573,083	100.0%	0	0	OTROS	280.00	280.00	100.0%	METAS VIVIENDA	
77286	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152716/0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	399,997	399,997	399,997	399,997	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%		
77227	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO A LA PRESA	114-VILLA VICTORIA	VENTA DE OCCOTILLOS (COCOTILLOS)	RURAL	152717/0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	349,148	349,148	349,148	349,148	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%		
77784	PUENTES VEHICULARES	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE SAN JOSE	RURAL	152824/0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%		
77783	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	114-VILLA VICTORIA	SAN MARCOS DE LA LOMA	RURAL	152823/0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	44,317	44,317	44,317	44,317	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%		
77804	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO DEL HOSPITAL EDO - PIEDRAS BLANCAS	114-VILLA VICTORIA	EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL)	RURAL	160154/0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	43,935	43,935	43,935	43,935	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	65.00	65.00	100.0%		
77661	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152821/0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	2,072,988	2,072,988	2,072,988	2,072,988	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS PROYECTO	
77660	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152820/0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,463,080	1,463,080	1,463,080	1,463,080	100.0%	0	0	OTROS	140.00	140.00	100.0%	METAS CURSO	

I.- FORMARIO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Folio Reserva	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiario	Dependencia Programa del Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Requerimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance físico		Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecido		Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-27/20	25					
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO													65,139,131	65,139,131	65,139,131	65,139,131	100.0%	52,567	52,567	68,804.09	68,804.09	100.0%							
AGUA POTABLE																													
CARCAMO																													
77604	AMPLIACIÓN TUBERÍA Y CARCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-VILLA VICTORIA	LA PRESA	RURAL	145145/0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			497,274	497,274	497,274	497,274	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%						
77607	SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-VILLA VICTORIA	SAN ROQUE	RURAL	145150/0089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			37,917	37,917	37,917	37,917	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%						
77606	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-VILLA VICTORIA	EL CATORCE	RURAL	145148/0087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			199,993	199,993	199,993	199,993	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%						
77605	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	114-VILLA VICTORIA	DOLORES VACUERIAS	RURAL	145147/0086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			199,837	199,837	199,837	199,837	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%						
77603	TERMINACIÓN DE DEPOSITO DE DISTRIBUCIÓN	114-VILLA VICTORIA	BARRO EL CENTENARIO	RURAL	145139/0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			93,757	93,757	93,757	93,757	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%						
77651	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	114-VILLA VICTORIA	EL CARULIN	RURAL	160123/0128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%						
77658	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE (EL HOSPITAL ELIJO)	114-VILLA VICTORIA	EL HOSPITAL (SAN ANTONIO)	RURAL	145055/0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			449,606	449,606	449,606	449,606	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%						
77669	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	114-VILLA VICTORIA	RESUS MARÍA (LA DESVIACIÓN)	RURAL	145957/0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			499,789	499,789	499,789	499,789	100.0%	0	0	METRO LINEAL	666.70	666.70	100.0%						
77641	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	114-VILLA VICTORIA	LAGUNA SECA PROPIEDAD	RURAL	150762/0118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			27,753	27,753	27,753	27,753	100.0%	0	0	M2	100.00	100.00	100.0%						
77638	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	114-VILLA VICTORIA	SAN DIEGO DEL CERRO PRIMERA SECCIÓN	RURAL	150759/0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			86,726	86,726	86,726	86,726	100.0%	0	0	M2	1,350.00	1,350.00	100.0%						
77642	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	114-VILLA VICTORIA	SAN LUIS EL ALTO	RURAL	150763/0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			155,361	155,361	155,361	155,361	100.0%	0	0	M2	1,800.00	1,800.00	100.0%						
77639	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	114-VILLA VICTORIA	TURCIO TERCERA SECCIÓN	RURAL	150760/0116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			27,558	27,558	27,558	27,558	100.0%	0	0	M2	590.00	590.00	100.0%						
77640	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS (HOSPITAL ELIJO, BO. EL CERILLO)	114-VILLA VICTORIA	EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL)	RURAL	150761/0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			71,000	71,000	71,000	71,000	100.0%	0	0	M2	983.00	983.00	100.0%						
77638	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	114-VILLA VICTORIA	COLOMA DOCTOR GUSTAVO BAZ	RURAL	144985/0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	555.60	555.60	100.0%						
77641	ENCERMENTADO DE CALLES	114-VILLA VICTORIA	RESUS MARÍA (LA DESVIACIÓN)	RURAL	144959/0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			998,427	998,427	998,427	998,427	100.0%	0	0	M2	2,222.20	2,222.20	100.0%						
77636	ENCERMENTADO DE CALLES	114-VILLA VICTORIA	LAS PEÑAS	RURAL	144971/0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			699,483	699,483	699,483	699,483	100.0%	0	0	M2	1,555.60	1,555.60	100.0%						
77642	ENCERMENTADO DE CALLES	114-VILLA VICTORIA	VENA DE COCOTLOS (COCOTLOS)	RURAL	145902/0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			499,815	499,815	499,815	499,815	100.0%	0	0	M2	1,111.10	1,111.10	100.0%						
77635	ENCERMENTADO DE CAMINO	114-VILLA VICTORIA	SAN MARCOS DE LA LOMA	RURAL	144983/0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2	2,222.20	2,222.20	100.0%						
77609	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE SAN JOSE	RURAL	145152/0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA			991,772	991,772	991,772	991,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,000.00	8,000.00	100.0%						

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ancho	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Programa o Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Requerimientos financieros		Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
77531	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA GRANDE	BARRO CERILLO	RURAL	144873/0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	M2	1,000.00	1,000.00	100.0%	
77548	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA (DOS RIOS)	BARRO DEL CERILLO	RURAL	145015/0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2	2,280.00	2,280.00	100.0%	
77532	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA NUEVO BOSQUE	BARRO DEL CERILLO	RURAL	144950/0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	333,890	333,890	333,890	100.0%	0	0	M2	888.90	888.90	100.0%	
77548	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	BARRO EL VIVERO	RURAL	145015/0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	699,743	699,743	699,743	100.0%	0	0	M2	1,555.60	1,555.60	100.0%	
77544	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	CENTRO DEL CERILLO	RURAL	145006/0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2	1,333.30	1,333.30	100.0%	
77551	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	EL CATORCE	RURAL	145000/0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	398,918	398,918	398,918	100.0%	0	0	M2	888.90	888.90	100.0%	
77530	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	LA ALMUEDA	RURAL	144872/0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	399,417	399,417	399,417	100.0%	0	0	M2	888.90	888.90	100.0%	
77540	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	LA PUERTA DEL PLAR	RURAL	144997/0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,756	499,756	499,756	100.0%	0	0	M2	1,111.11	1,111.11	100.0%	
77527	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE SAN JOSE	RURAL	150754/0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	297,296	297,296	297,296	100.0%	0	0	M2	1,700.00	1,700.00	100.0%	
77545	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	MAMA VIEJA	RURAL	145008/0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,739	999,739	999,739	100.0%	0	0	M2	2,222.20	2,222.20	100.0%	
77547	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	POTRERO DE SAN DIEGO	RURAL	145013/0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	M2	1,555.60	1,555.60	100.0%	
77539	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN BEBROS	RURAL	144996/0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	599,332	599,332	599,332	100.0%	0	0	M2	1,333.33	1,333.33	100.0%	
77525	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SAN ANTONIO DEL RINCON	RURAL	150752/0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	989,323	989,323	989,323	100.0%	0	0	M2	5,830.00	5,830.00	100.0%	
77529	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SAN MARCOS DE LA LOMA	RURAL	150756/0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	199,977	199,977	199,977	100.0%	0	0	M2	1,446.10	1,446.10	100.0%	
77543	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SAN ROQUE	RURAL	145005/0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,835	499,835	499,835	100.0%	0	0	M2	1,111.10	1,111.10	100.0%	
77549	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	SUCHITMIBER (MESA DE SUCHITMIBER)	RURAL	145016/0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	334,371	334,371	334,371	100.0%	0	0	M2	744.40	744.40	100.0%	
77556	PAVIMENTO HIDRAULICO	114-VILLA VICTORIA	URUGO PRIMERA SECCION	RURAL	150753/0110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2	3,600.00	3,600.00	100.0%	
77530	PAVIMENTO HIDRAULICO DE TRAMO EXISTENTE AL CA	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE CENTRO DEL CERILLO	RURAL	150757/0114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	199,493	199,493	199,493	100.0%	0	0	M2	1,446.10	1,446.10	100.0%	
77537	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO	114-VILLA VICTORIA	HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS)	RURAL	144978/0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	598,126	598,126	598,126	100.0%	0	0	M2	1,333.33	1,333.33	100.0%	
77546	PAVIMENTO HIDRAULICO (SUCHTEREC)	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE LOS CERROS SUCHTEREC PRIMERA SECCION	RURAL	145011/0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	588,317	588,317	588,317	100.0%	0	0	M2	1,333.30	1,333.30	100.0%	

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados						Rendimiento financieros		Aprovecho Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Aprovecho %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Aprovecho %		
77550	PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	LA PRESA	RURAL	145017/0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	199,982	199,982	199,982	199,982	100.0%	0	0	CONCRETO HIDRAULICO	250.00	250.00	100.0%	-
77528	PAYMENTO HIDRAULICO 2DA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	SUCHITLUMBER (MESA DE SUCHITUMBER)	RURAL	150755/0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	193,142	193,142	193,142	193,142	100.0%	0	0	CONCRETO HIDRAULICO	1,080.00	1,080.00	100.0%	-
77553	PAYMENTO HIDRAULICO 2DA. ETAPA TRAMO DEL TERMINO	114-VILLA VICTORIA	LAS FENAS	RURAL	168822/0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	65,132	65,132	65,132	65,132	100.0%	0	0	CONCRETO HIDRAULICO	330.00	330.00	100.0%	-
77535	URBANIZACION MUNICIPAL (BARRIOS MENORES PARA ENCLAVADOS Y FUENTES VEHICULARES AREBA Y GRAVAL)	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	144831/0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	ASFALTO METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	-
77533	MANTENIMIENTO	114-VILLA VICTORIA	PALIZADA	RURAL	144866/0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	399,985	399,985	399,985	399,985	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	888.90	888.90	100.0%	-
77534	REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRAULICO (ROMA SUR)	114-VILLA VICTORIA	PALIZADA	RURAL	144959/0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	499,982	499,982	499,982	499,982	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,111.10	1,111.10	100.0%	-
77531	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD	114-VILLA VICTORIA	LA PRESA	RURAL	145071/0035	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	678,680	678,680	678,680	678,680	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	-
77584	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD	114-VILLA VICTORIA	LA UNION	RURAL	145082/0060	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	449,743	449,743	449,743	449,743	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	-
77588	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN MONTE ALTO (LA TAMPAL)	RURAL	145096/0064	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	689,809	689,809	689,809	689,809	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	-
77586	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD	114-VILLA VICTORIA	SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA)	RURAL	145089/0062	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	679,888	679,888	679,888	679,888	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	-
77585	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD	114-VILLA VICTORIA	TUNCO PRIMERA SECCION	RURAL	145086/0061	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	1,249,100	1,249,100	1,249,100	1,249,100	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	-
77570	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD (BO. CERRILO CHICO SAN DIEGO SUCHITRECI)	114-VILLA VICTORIA	CERRILO CHICO	RURAL	145060/0048	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	964,800	964,800	964,800	964,800	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	-
77571	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD (BO. EL TACOTE)	114-VILLA VICTORIA	GUARILLA	RURAL	145061/0049	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	250,027	250,027	250,027	250,027	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	-
77587	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD (CAMPO DE ENTROI)	114-VILLA VICTORIA	SANTIAGO DE LA ROSA	RURAL	145074/0038	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	649,557	649,557	649,557	649,557	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	-
77582	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD (SANTAGO DEL MONTE TER. RAMO)	114-VILLA VICTORIA	SANTAGO DEL MONTE	RURAL	145074/0038	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	482,137	482,137	482,137	482,137	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	-
77574	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD (BO. LA PROVIDENCIA NUEVO ROSOU)	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE LA PROVIDENCIA	RURAL	145094/0032	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	279,567	279,567	279,567	279,567	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	-
77572	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD (LA MESA SAN DIEGO SUCHITRECI)	114-VILLA VICTORIA	LA MESA	RURAL	145062/0050	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	368,986	368,986	368,986	368,986	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	-
77573	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD (LOMA DE LA ROSA SAN DIEGO SUCHITRECI)	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE LA ROSA	RURAL	145063/0051	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	156,735	156,735	156,735	156,735	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	-
77566	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD POR ESC. PRIMARIA MONTE AHO (RAMO)	114-VILLA VICTORIA	JESUS MARIA (LA DESVIACION)	RURAL	150788/0113	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	498,054	498,054	498,054	498,054	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	-
77589	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO	114-VILLA VICTORIA	BARRIO EL CENTENARIO	RURAL	145098/0045	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	652,059	652,059	652,059	652,059	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	-
77591	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	114-VILLA VICTORIA	EL CAPULIN	RURAL	145108/0088	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	174,135	174,135	174,135	174,135	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	185.00	185.00	100.0%	-
77590	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE LA ROSA	RURAL	145102/0046	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	125.00	125.00	100.0%	-
77591	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	114-VILLA VICTORIA	SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA)	RURAL	145104/0067	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	125.00	125.00	100.0%	-

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Resultados financieros acumulados al Trimestre				Averces físico				Información complementaria y especificaciones adicionales
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Averce %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Averce %		
77564	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JRA. ETAPA	114-VILLA VICTORIA	CASA COLOMADOS	RURAL	156623/0131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	52,567	52,567	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	90.00	90.00	100.0%				
77593	MANUTENIMIENTO	114-VILLA VICTORIA	CAMPO NUEVO	RURAL	145110/0069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS, BARDAS, CERROS	250.00	250.00	100.0%				
77536	REHABILITACION DE ESCUELAS (SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS)	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	144857/0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%				
77690	CONSTRUCCION DE AUJA EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	EL CAPULIN	RURAL	160115/0127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AUJAS	48.00	48.00	100.0%				
77594	CONSTRUCCION DE AUJAS EN ESCUELA PRIMARIA (CUADRILLA VIDA)	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	145116/0070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AUJAS	104.00	104.00	100.0%				
77617	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCION	RURAL	150769/0124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	400.00	400.00	100.0%				
77649	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	EL CAPULIN	RURAL	145463/0126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	164.00	164.00	100.0%				
77600	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	LA UNION BERRIOS	RURAL	145114/0077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	555.60	555.60	100.0%				
77652	CONSTRUCCION DE 2 AUJAS EN ESCUELA PRIMARIA (BO. EL ATOLE)	114-VILLA VICTORIA	PAJIZADA	RURAL	163972/0129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AUJAS	48.00	48.00	100.0%				
77598	AMPLIACION	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE SAN MIGUEL	RURAL	145119/0075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	666.70	666.70	100.0%				
77597	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	EL ATOLE	RURAL	145116/0074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	666.70	666.70	100.0%				
77599	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	HOSPITAL PROGRESO (DOS ESTRELLAS)	RURAL	145112/0076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	666.70	666.70	100.0%				
77596	MANUTENIMIENTO	114-VILLA VICTORIA	PAJIZADA	RURAL	1451125/0073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	446.50	446.50	100.0%				
77595	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	LOS REMEDIOS SUCOTPEC	RURAL	1451122/0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%				
77601	TERMINACION DE ESCUELA PRIMARIA	114-VILLA VICTORIA	LAGUNA SECA PROGRESO	RURAL	145115/0078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%				
77692	SECUNDARIA CONSTRUCCION	114-VILLA VICTORIA	SAN JUS LA MANANA	RURAL	145117/0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%				
77692	TERMINACION DE ESCUELA SECUNDARIA	114-VILLA VICTORIA	SAN JUS LA MANANA	RURAL	145117/0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%				
77692	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	114-VILLA VICTORIA	SAN JUS LA MANANA	RURAL	145117/0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%				
77692	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	114-VILLA VICTORIA	SAN JUS LA MANANA	RURAL	145117/0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%				
77529	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	144868/0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS VIVIENDA			
77624	CAMINOS RURALES CONSTRUCCION	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	144868/0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS VIVIENDA			
77624	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BARRO EL CENTENARIO - CUADRILLA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+860 TRAMO A MODERNIZAR KM. 0+000 AL 0+860	114-VILLA VICTORIA	BARRO EL CENTENARIO	RURAL	145180/0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%				
77612	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MIEGO DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	LA MANANA	RURAL	145116/0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%				
77610	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MIEGO DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	BARRO EL PAÑEJE	RURAL	145113/0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	-	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%				

Código Revisado	Denominación del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que Ejecuta el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
77511	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	CAMPO NUEVO	RURAL	145154/0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	994,242	994,242	994,242	994,242	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
77514	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	EJIDO LAS FERRAS	RURAL	145162/0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,489,568	1,489,568	1,489,568	1,489,568	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
77513	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	EL ATOLE	RURAL	145161/0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,994	999,994	999,994	999,994	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
77515	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	SITIO CENTRO (EL SITIO)	RURAL	145163/0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,997,097	1,997,097	1,997,097	1,997,097	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
77517	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA EL PARTICIÓN CON RIEGO DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	SANTIAQO DEL MONTE	RURAL	145165/0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,294,108	1,294,108	1,294,108	1,294,108	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
77522	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL RIEGO DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA	RURAL	145174/0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	795,838	795,838	795,838	795,838	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%	
77521	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL RIEGO DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	SAN LUIS EL ALTO	RURAL	145172/0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,347	999,347	999,347	999,347	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
77519	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RIEGO DE SELLO	114-VILLA VICTORIA	TURCO SEGUNDA SECCION	RURAL	145169/0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,987	999,987	999,987	999,987	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
77523	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RIEGO DE SELLO (GUABRILA VIEJA)	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	145179/0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	981,403	981,403	981,403	981,403	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
77520	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RIEGO DE SELLO DE C. SALUD - TURCO LA LOMA	114-VILLA VICTORIA	TURCO TERCERA SECCION	RURAL	145170/0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,448,176	1,448,176	1,448,176	1,448,176	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	1.10	100.0%	
77518	PAVIMENTO DE CAMINO HACIA EL RIEGO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA EL RIEGO	114-VILLA VICTORIA	SAN LUIS LA GAYIA	RURAL	145168/0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,433	999,433	999,433	999,433	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
77543	REVESTIMIENTO DE CAMINO	114-VILLA VICTORIA	SAN LUIS LA GAYIA	RURAL	150764/0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	459,123	459,123	459,123	459,123	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
77516	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO (EL HOSPITAL CERRILLO)	114-VILLA VICTORIA	EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL)	RURAL	145164/0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	999,902	999,902	999,902	999,902	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
77545	PAVIMENTO Y BACHO DE CAMINOS ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	114-VILLA VICTORIA	COBERTERA MUNICIPAL	RURAL	150767/0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,709,939	1,709,939	1,709,939	1,709,939	100.0%	0	0	KILOMETROS	61.96	61.96	100.0%	
77544	PAVIMENTO Y BACHO DE CAMINOS ZONA SUR DEL MUNICIPIO	114-VILLA VICTORIA	COBERTERA MUNICIPAL	RURAL	150765/0131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,707,619	1,707,619	1,707,619	1,707,619	100.0%	0	0	KILOMETROS	61.96	61.96	100.0%	
77552	REVESTIMIENTO DE CAMINO	114-VILLA VICTORIA	AGUA ZARCA	RURAL	145021/0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	399,049	399,049	399,049	399,049	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.60	100.0%	
77558	REVESTIMIENTO DE CAMINO	114-VILLA VICTORIA	BARRO DE SAN ISORO	RURAL	145043/0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	598,357	598,357	598,357	598,357	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.40	2.40	100.0%	
77553	REVESTIMIENTO DE CAMINO	114-VILLA VICTORIA	CERRILLO CHICO	RURAL	145023/0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	299,948	299,948	299,948	299,948	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
77559	REVESTIMIENTO DE CAMINO	114-VILLA VICTORIA	EJIDO DE LOS PAKOS	RURAL	145044/0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	349,994	349,994	349,994	349,994	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	
77557	REVESTIMIENTO DE CAMINO	114-VILLA VICTORIA	LOMA DE BURRO	RURAL	145041/0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	299,985	299,985	299,985	299,985	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
77555	REVESTIMIENTO DE CAMINO	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN PRIMERA SECCION	RURAL	145040/0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	349,693	349,693	349,693	349,693	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	
77557	REVESTIMIENTO DE CAMINO	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN MONTE ALTO (LA TEAPAPA)	RURAL	145044/0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	679,990	679,990	679,990	679,990	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.70	2.70	100.0%	
77554	REVESTIMIENTO DE CAMINO	114-VILLA VICTORIA	SAN DIEGO DEL CERRO PRIMERA SECCION	RURAL	145038/0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	599,739	599,739	599,739	599,739	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.40	2.40	100.0%	
77553	REVESTIMIENTO DE CAMINO	114-VILLA VICTORIA	TURCO LA LOMA	RURAL	145049/0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	396,138	396,138	396,138	396,138	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.60	100.0%	
77553	REVESTIMIENTO DE CAMINO (BO. EL GALITO)	114-VILLA VICTORIA	SAN AGUSTIN ATAHUAYAN 2A. SECC. (EL GALITO)	RURAL	145048/0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	398,261	398,261	398,261	398,261	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.60	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Económica del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
77566	REVESTIMIENTO DE CAMINO (BO. LAS PALMAS)	114-VILLA VICTORIA	SAN DIEGO DEL CERRO PRIMERA SECCION	RURAL	14504/0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,985	499,985	499,985	499,985	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	2.00	100.0%	
77560	REVESTIMIENTO DE CAMINO (EL HOSPITAL ELIDO)	114-VILLA VICTORIA	EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL)	RURAL	14504/0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	649,510	649,510	649,510	649,510	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.60	2.60	2.60	100.0%	
77554	REVESTIMIENTO DE CAMINO (LA CAÑADA)	114-VILLA VICTORIA	BARRIO DE BERRIOS (SAN ANTONIO EL HOSPITAL)	RURAL	14503/0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	429,933	429,933	429,933	429,933	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	2.00	100.0%	
77566	REVESTIMIENTO DE CAMINO (SAN LUIS LAS AGUILAS)	114-VILLA VICTORIA	SAN LUIS LA GAVIA	RURAL	14505/0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,929	499,929	499,929	499,929	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	2.00	100.0%	
77561	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	114-VILLA VICTORIA	LA UNION BERRIOS	RURAL	14504/0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,607	499,607	499,607	499,607	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	2.00	100.0%	
77562	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	114-VILLA VICTORIA	LAGUNA SECA PROPIEDAD	RURAL	14504/0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	499,863	499,863	499,863	499,863	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	2.00	100.0%	
77608	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN PARALELA LA LAGUNA	114-VILLA VICTORIA	SAN LUIS EL ALTO	RURAL	14515/0090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	149,549	149,549	149,549	149,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	170.00	170.00	170.00	100.0%	
77528	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14486/0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,855,062	1,855,062	1,855,062	1,855,062	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	2.00	100.0%	METAS: PROYECTO
77527	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	114-VILLA VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14486/0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	-	-	1,302,763	1,302,763	1,302,763	1,302,763	100.0%	0	0	OTROS	130.00	130.00	130.00	100.0%	METAS: EQUIPO