

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Convento Especializado	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Administrado)	Avance Económico				Avance Físico				Observaciones		
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
EX13130200136238	Mejoramiento a LA Vivienda	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FMS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,999,999	\$3,999,999	\$3,999,999	\$3,999,999	\$3,999,999	\$3,999,999	\$3,999,999	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
EX13130200136446	Mantenimiento En Consumo De Combustible Y Lubrificantes De Seguridad Pública Y Protección Civil	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTRON		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,405,377	\$5,405,377	\$2,702,688	\$2,702,688	\$2,219,438	\$2,219,438	\$2,219,438	41.06	\$0	Vehículo	26	100.00	41.00	
EX13130200136102	Urbanización Municipal	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	\$2,000,000	\$618,700	\$618,700	30.93	\$0	Metros Cuadrados	84,500	31.00	31.00	
EX13130200136111	Rehabilitación De Escuelas	Villa Victoria	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$620,000	\$620,000	\$1,200,000	\$173,562	\$173,562	14.46	\$0	Metros Cuadrados	84,500	14.00	14.00	
EX13130200136421	2 Esarrollo Institucional	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,355,571	\$1,355,571	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	84,500	0.00	0.00	
EX13130200136131	3 Asesor Indirectos	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,643,356	\$1,643,356	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	84,500	0.00	0.00	
EX13130200136437	Mejoramiento a LA Vivienda	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Vivienda	4,500	100.00	100.00	
EX13130200136155	Urbanización Municipal / Bacheo De Caminos Con Concreto Hidráulico	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$720,000	\$1,200,000	\$22,524	\$22,524	2.71	\$0	M2, Concreto Hidráulico	84,500	3.00	3.00	
EX13130200136462	Pavimento Hidráulico En Acceso Principal A Escuela Preparatoria	Villa Victoria	San Diego Sushilepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, concreto hidráulico	350	0.00	0.00	
EX13130200136469	Construcción De Pavimento Hidráulico Traje, Escpa Tramo De La D. Centro A Centro Del Cerfallo	Villa Victoria	Barrio de Centro del Cerfallo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$610,000	\$610,000	\$850,000	\$607,549	\$607,549	71.48	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,350	76.00	72.00	
EX13130200136420	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Hacia Puncocillas La Canada Iera. Escpa	Villa Victoria	Barrio de Puncocillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	110	0.00	0.00	
EX13130200136429	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia Las Escuelas	Villa Victoria	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$400,000	\$400,000	\$500,000	\$366,972	\$366,972	73.39	\$0	M2, Concreto Hidráulico	229	90.00	74.00	
EX13130200136457	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Hacia Victoria Entrepase Principal	Villa Victoria	El Acrole	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,640,000	\$1,640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	250	0.00	0.00	

EXICO

Formulario General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Fisico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Manejado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
EX13130200136487	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Igreras Católica Hacia Loma De San José	Villa Victoria	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$668,000	\$668,000	\$400,800	\$668,000	\$11,020	\$11,020	\$11,020	1.65	\$0	M2, Concreto Hidráulico	750	5.00	2.00	
EX13130200136487	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Lomas Del Valle A La Col. Dr. Gustavo Baz Ira. Etapa	Villa Victoria	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$1,200,000	\$599,108	\$599,108	\$599,108	49.93	\$0	M2, Concreto Hidráulico	2,246	93.00	50.00	
EX13130200136502	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entrompe Principal Hacia La Igreras Ira. Etapa	Villa Victoria	Pallada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$1,200,000	\$599,258	\$599,258	\$599,258	49.94	\$0	M2, Concreto Hidráulico	120	30.00	50.00	
EX13130200136509	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Tramo De Carretera Federal Hacia Escuela Primaria Ira. Etapa	Villa Victoria	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$750,000	\$1,250,000	\$621,857	\$621,857	\$621,857	49.75	\$0	M2, Concreto Hidráulico	2,246	80.00	50.00	
EX13130200136528	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Bo. Santa Elena Hacia Los Campos De Futbol De La Col. Dr. Gustavo Baz Ira. Etapa.	Villa Victoria	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$750,000	\$1,250,000	\$621,712	\$621,712	\$621,712	49.98	\$0	M2, Concreto Hidráulico	2,246	90.00	50.00	
EX13130200136671	Pavimento Hidráulico En Calle Diana Laura	Villa Victoria	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	2,128	0.00	0.00	
EX13130200136679	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Centro Del Cerrillo Toluca	Villa Victoria	Centro del Cerrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$832,000	\$1,720,000	\$778,630	\$778,630	\$778,630	45.27	\$0	M2, Concreto Hidráulico	2,600	40.00	46.00	
EX13130200136686	Pavimento Hidráulico Tramo A Un Costado Del Kinder	Villa Victoria	Cerritos del Kinder	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$795,000	\$795,000	\$177,000	\$795,000	\$21,394	\$21,394	\$21,394	2.69	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,004	5.00	3.00	
EX13130200136695	Pavimento Hidráulico En Adornamiento A Santiago Del Norte Zal. Dapm	Villa Victoria	Colonia Doctor Gustavo Baz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,296	0.00	0.00	
EX13130200136815	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Católica Hacia Hacienda De Ayala Iera. Etapa	Villa Victoria	Cuadrilla Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$450,000	\$500,000	\$420,031	\$420,031	\$420,031	84.01	\$0	M2, Concreto Hidráulico	2,350	0.00	84.00	
EX13130200136816	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente En Adelante Ira. Etapa	Villa Victoria	Doctores Vaquerías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$100,000	\$500,000	\$9,166	\$9,166	\$9,166	1.83	\$0	M2, Concreto Hidráulico	900	0.00	2.00	

Balco

2013 (Comunicación Previa del Proyecto)

Avance Financiero

Avance Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual	Observaciones
EM13130200136820	Pavimento Hidráulico Tramo de Escuela Primaria hacia El Panteón	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$310,000	\$500,000	\$12,583	\$12,583	\$12,583	2.52	\$0	M2, Concreto Hidráulico	924	5.00	3.00		
EM13130200136822	Construcción De Pavimento Hidráulico En Valles Tempos	Villa Victoria	Coahuila municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	657	0.00	0.00	
EM13130200136824	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entrompe Principal hacia las Escuelas Ira. Etapa	Villa Victoria	El Jucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$450,000	\$500,000	\$420,095	\$420,095	\$420,095	84.02	\$0	M2, Concreto Hidráulico	250	70.00	85.00		
EM13130200136827	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo A Un Costado Del Suen	Villa Victoria	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,557,000	\$1,557,000	\$934,200	\$1,557,000	\$777,817	\$777,817	\$777,817	49.96	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,435	50.00	50.00		
EM13130200136828	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino hacia los Salgidos	Villa Victoria	Jesús María Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$80,000	\$300,000	\$13,791	\$13,791	\$13,791	4.60	\$0	M2, Concreto Hidráulico	210	5.00	5.00		
EM13130200136829	Pavimento Hidráulico De Camino Principal hacia La Unidad Deportiva Bicentenario Ira. Etapa (Jesús María Paraje El Chorro Y La Virgen)	Villa Victoria	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,435	0.00	0.00		
EM13130200136832	Pavimento Hidráulico En Circuito Tramo A Los De La Cruz	Villa Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$340,000	\$400,000	\$274,937	\$274,937	\$274,937	68.73	\$0	M2, Concreto Hidráulico	250	10.00	69.00		
EM13130200136834	Construcción De Pavimento Hidráulico Existente hacia El Puente Mario Santana	Villa Victoria	Loma de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$680,000	\$680,000	\$308,000	\$680,000	\$221,746	\$221,746	\$221,746	32.61	\$0	M2, Concreto Hidráulico	850	20.00	66.00		
EM13130200136835	Construcción Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento hacia El Banco De Materiales	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	480	0.00	0.00		
EM13130200136836	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente hacia Las Escuelas Ira. Etapa	Villa Victoria	Mesa de suscripción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$400,000	\$176,057	\$176,057	\$176,057	44.01	\$0	M2, Concreto Hidráulico	470	70.00	44.00		
EM13130200136839	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entrompe Principal hacia El Centro Ira. Etapa	Villa Victoria	Mesa del Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$500,000	\$221,696	\$221,696	\$221,696	44.34	\$0	M2, Concreto Hidráulico	350	40.00	44.00		

EX10

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Manuscrito)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	% Retiro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
EX1310200136840	Pavimento Hidráulico Tramo Del Campo De Fútbol Hasta Loma Verde Iza. Etapa	Villa Victoria	Mina Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$450,000	\$500,000	\$407,838	\$407,838	\$407,838	\$407,838	81.57	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,950	70.00	82.00	
EX1310200136843	Construcción De Pavimento Hidráulico Sobre Camino Principal Tramo De Carretera Afriñica Existente A Llanetes Con Frenos RACHN	Villa Victoria	Mina Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$625,000	\$625,000	\$575,000	\$625,000	\$549,608	\$549,608	\$549,608	\$549,608	87.94	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,950	85.00	88.00	
EX1310200136845	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calles De Pallizada Norte	Villa Victoria	Pallizada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$800,000	\$1,500,000	\$749,214	\$749,214	\$749,214	\$749,214	49.95	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,500	0.00	50.00	
EX1310200136847	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia Iglesia Católica	Villa Victoria	Puerto de San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	750	0.00	0.00	
EX1310200136848	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal	Villa Victoria	Rancho de Los Padres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$400,000	\$500,000	\$359,782	\$359,782	\$359,782	\$359,782	71.96	\$0	M2, Concreto Hidráulico	401	100.00	72.00	
EX1310200136852	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia El Depósito Viejo	Villa Victoria	San Agustín Berríos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$100,000	\$500,000	\$11,020	\$11,020	\$11,020	\$11,020	2.20	\$0	M2, Concreto Hidráulico	924	10.00	3.00	
EX1310200136855	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entronque Principal Hacia Monte Alto La Tampa Iza. Etapa	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	936	0.00	0.00	
EX1310200136860	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Tramo De Pavimento Existente Hacia Las Escuelas	Villa Victoria	San Agustín Canchillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	510	0.00	0.00	
EX1310200136864	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia Escuela Nueva	Villa Victoria	San Agustín Canchillas Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$400,000	\$199,664	\$199,664	\$199,664	\$199,664	49.92	\$0	M2, Concreto Hidráulico	191	0.00	50.00	
EX1310200136865	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal (Hacia Centro Del Cerillo)	Villa Victoria	San Antonio del Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$710,000	\$710,000	\$36,000	\$710,000	\$23,275	\$23,275	\$23,275	\$23,275	3.28	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,200	10.00	4.00	
EX1310200136866	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Hacia Bv. De Tlacota	Villa Victoria	San Antonio del Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$60,000	\$500,000	\$11,020	\$11,020	\$11,020	\$11,020	5.51	\$0	M2, Concreto Hidráulico	350	5.00	6.00	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resguardado (Mantenido)	Avance Financiero				Avance Físico							
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual	Observaciones	
EM13130200136867	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Al Santuario De Santiago Del Monte	Villa Victoria	Santiago del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$120,000	\$700,000	\$59,377	\$59,377	\$59,377	\$59,377	8.48	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,752	100.00	9.00	
EM13130200136868	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entrocampe Principal Hacia Samsón	Villa Victoria	Santa Isabel del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$400,000	\$450,000	\$377,858	\$377,858	\$377,858	\$377,858	83.97	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,227	100.00	84.00	
EM13130200136869	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia La Casa De Salud	Villa Victoria	San Felipe de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$200,000	\$500,000	\$181,704	\$181,704	\$181,704	\$181,704	36.34	\$0	M2, Concreto Hidráulico	560	60.00	37.00	
EM13130200136871	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Escuela Primaria Hacia San Luis La Manzana El Fresno	Villa Victoria	San Luis la Gavia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$110,000	\$350,000	\$42,807	\$42,807	\$42,807	\$42,807	12.23	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,038	50.00	13.00	
EM13130200137090	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Del Fuente Paraje La Laguna Hacia Pata De Gallo	Villa Victoria	San Luis el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$140,000	\$400,000	\$42,807	\$42,807	\$42,807	\$42,807	10.70	\$0	M2, Concreto Hidráulico	817	50.00	11.00	
EM13130200137091	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Hacia Los Aguilas	Villa Victoria	San Luis la Manzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$270,000	\$450,000	\$224,173	\$224,173	\$224,173	\$224,173	49.82	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,176	50.00	50.00	
EM13130200137093	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Pavimento Existente Hacia Santiago Del Monte	Villa Victoria	Samsón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$100,000	\$500,000	\$42,807	\$42,807	\$42,807	\$42,807	8.56	\$0	M2, Concreto Hidráulico	541	80.00	9.00	
EM13130200137095	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Hacia Los Veneno	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$400,000	\$227,397	\$227,397	\$227,397	\$227,397	56.85	\$0	M2, Concreto Hidráulico	968	70.00	57.00	
EM13130200137097	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Hacia El Jardín De Niños	Villa Victoria	Sitio Centro Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$270,000	\$450,000	\$125,384	\$125,384	\$125,384	\$125,384	27.86	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,112	100.00	28.00	
EM13130200137098	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Hacia El Embarcadero Municipal	Villa Victoria	Sitio Centro Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$310,000	\$400,000	\$277,085	\$277,085	\$277,085	\$277,085	69.27	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,112	100.00	90.00	
EM13130200137101	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia La Casa De La Familia Valdez	Villa Victoria	Sitio Ejido Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	2,246	0.00	0.00	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Manejado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
													Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
EX13130200137102	Pavimento Hidráulico En Camino Principal Yonandí Al Centro De La Comunidad	Villa Victoria	Sitio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$991,169	\$991,169	\$594,701	\$991,169	\$495,012	\$495,012	\$495,012	49.94	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,246	90.00	50.00	
EX13130200137104	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia La Escuela Preparatoria	Villa Victoria	Turcio La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	628	0.00	0.00	
EX13130200137106	Pavimento Hidráulico En Camino La Presa Tramo De San Felipe De La Rosa A Santa Cruz De La Rosa	Villa Victoria	San Felipe de La Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$1,920,000	\$3,200,000	\$1,676,032	\$1,676,032	\$1,676,032	52.38	\$0	M2, Concreto hidráulico	60,000	70.00	53.00	
EX13130200137109	Pavimento Hidráulico En Camino La Presa Tramo De San Felipe De La Rosa A Santa Cruz De La Rosa	Villa Victoria	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,170,000	\$2,170,000	\$1,702,000	\$2,170,000	\$1,554,196	\$1,554,196	\$1,554,196	71.62	\$0	M2, Concreto hidráulico	60,000	70.00	72.00	
EX13130200137111	Pavimento Hidráulico Sobre Camino La Presa En un Tramo De La Comunidad De Loma De Llanzo	Villa Victoria	Loma de Llanzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$620,000	\$700,000	\$539,292	\$539,292	\$539,292	77.04	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,550	100.00	78.00	
EX13130200137109	Pavimento Hidráulico Sobre Camino La Presa En un Tramo De La Base De Texas A Circuito Sur De Villahonda	Villa Victoria	San Marcos de La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,100,000	\$1,200,000	\$1,056,985	\$1,056,985	\$1,056,985	88.08	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,500	100.00	89.00	
EX13130200137111	Pavimento Hidráulico Sobre Camino La Presa En 2 Ramas De La Comunidad De Venta De Ocotillas	Villa Victoria	Venta de Ocotillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,316	0.00	0.00	
EX13130200137112	Pavimento Hidráulico Sobre Camino La Presa Tramo De Venta De Ocotillas A Rancho De Los Pedes Ejido	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,100,000	\$1,200,000	\$1,020,806	\$1,020,806	\$1,020,806	85.07	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,316	100.00	86.00	
EX13130200137114	Revoqueamiento De Camino Principal A Loma De San José Tramo De Pavimento Existente Hacia La Cañada	Villa Victoria	Barrio el Centenario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,580	0.00	0.00	
EX13130200137115	Revoqueamiento De Camino Tramo De Loma Cañada De Yonandí Al Centro De Campo De Pichón De Mesa Del Espinal	Villa Victoria	Mesa del Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$390,000	\$650,000	\$324,622	\$324,622	\$324,622	49.94	\$0	M2, Concreto hidráulico	804	80.00	50.00	
EX13130200137120	Construcción De Drenaje Sanitario Rd. Espea	Villa Victoria	San Agustín Berríos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	924	0.00	0.00	

Estado

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance %	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
EX13130200137722	Construcción De Drenaje Sanitario 2da. Etapa (zona Del Km 195)	VILLA VICTORIA	Colonia Doctor Gustavo Baz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$84,000	\$140,000	\$11,551	\$11,551	\$11,551	8.25	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1,296	40.00	9.00	
EX13130200137724	Aplicación De Electrificación (Por El Templo Evangelico Nuevo)	VILLA VICTORIA	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$450,000	\$850,000	\$423,666	\$423,666	\$423,666	49.84	\$0	Poste, Luminarias, Metro Lineal	292	5.00	50.00	
EX13130200137725	Aplicación De Electrificación	VILLA VICTORIA	Sitio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$860,000	\$860,000	\$450,000	\$860,000	\$429,757	\$429,757	\$429,757	49.97	\$0	Poste, Luminarias, Metro Lineal	2,246	80.00	50.00	
EX13130200137726	Aplicación De Electrificación Por Zona Del Templo	VILLA VICTORIA	Laguna Seca Propiedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$260,000	\$450,000	\$224,610	\$224,610	\$224,610	49.91	\$0	Poste, Luminarias, Metro Lineal	936	80.00	50.00	
EX13130200137728	Aplicación De Electrificación Por La Zona De Acceso So. El Victoria Pantleon	VILLA VICTORIA	San Diego Suchtitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$190,000	\$350,000	\$174,730	\$174,730	\$174,730	49.92	\$0	Poste, Luminarias, Metro Lineal	450	90.00	50.00	
EX13130200137729	Terminación De La Casa De Salud	VILLA VICTORIA	Barrio de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminarias, Metro Lineal	1,100	0.00	0.00	
EX13130200137731	Construcción De Aula En Jardín De Niños	VILLA VICTORIA	El Gallito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	256	0.00	0.00	
EX13130200137732	Construcción De Aula En Escuela Secundaria	VILLA VICTORIA	Sección de Gualupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$138,000	\$138,000	\$62,800	\$138,000	\$22,468	\$22,468	\$22,468	23.53	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	968	40.00	24.00	
EX13130200137733	Construcción De Barida Perimetral En Jardín De Niños	VILLA VICTORIA	San Pedro del Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$109,675	\$109,675	\$65,805	\$109,675	\$57,862	\$57,862	\$57,862	52.76	\$0	Metros Cuadrados, Bancas, Cercos	1,176	0.00	53.00	
EX13130200137734	Construcción De Barida Perimetral En Jardín De Niños	VILLA VICTORIA	La Unión Barcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$168,567	\$168,567	\$90,140	\$168,567	\$24,857	\$24,857	\$24,857	14.75	\$0	Metros Cuadrados, Bancas, Cercos	601	30.00	15.00	
EX13130200137735	Construcción De Barida Perimetral En Jardín De Niños	VILLA VICTORIA	Estado el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$119,241	\$119,241	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Bancas, Cercos	884	0.00	0.00	
EX13130200137736	Terminación De Barida Perimetral En Escuela Mixta 1 Jardín De Niños	VILLA VICTORIA	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$149,347	\$149,347	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Bancas, Cercos	884	0.00	0.00	
EX13130200137737	Construcción De Aula En Escuela Primaria	VILLA VICTORIA	Los Rectorales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$138,000	\$138,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	292	0.00	0.00	
EX13130200137738	Construcción De Losa Y Terminación De 2 Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	VILLA VICTORIA	Estado el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$135,637	\$135,637	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	120	0.00	0.00	
EX13130200137739	Continuación De Barida Perimetral En Escuela Primaria	VILLA VICTORIA	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$121,775	\$121,775	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Bancas, Cercos	884	0.00	0.00	
EX13130200137740	Construcción De Barida Perimetral (Cera, Bepa Victoria)	VILLA VICTORIA	San Agustín Beneméxiles sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1,064	0.00	0.00	
EX13130200137741	Terminación De Barida Perimetral En Escuela Primaria	VILLA VICTORIA	San Antonio del Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$83,423	\$83,423	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Bancas, Cercos	1,200	0.00	0.00	
EX13130200137742	Construcción De Desayunador En Escuela Primaria	VILLA VICTORIA	Barrio de Centro del Cerchillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Desayunador	2,350	0.00	0.00	
EX13130200137743	Construcción De Aula En Escuela Primaria	VILLA VICTORIA	San Diego del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$138,000	\$138,000	\$82,800	\$138,000	\$25,072	\$25,072	\$25,072	59.47	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1,500	80.00	60.00	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Económico				Avance Físico								
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	% Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
EX13130200137744	Construcción De Aula En Escuelas Telesecundaria	Villa Victoria	Nuevo Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FNIIS Municipal	-	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$159,645	\$159,645	\$95,787	\$159,645	\$52,387	\$52,387	\$52,387	32.81	\$0	0.00	Metros Cuadrados, Aulas	850	80.00	33.00		
EX13130200137745	Construcción De Aula En Escuelas Telesecundaria	Villa Victoria	San Felipe de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FNIIS Municipal	-	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$340,351	\$340,351	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados, Aulas	560	0.00	0.00	
EX13130200137746	Terminación De Barde En Escuelas Telesecundaria Adolfo López Mateos	Villa Victoria	San Diego del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FNIIS Municipal	-	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$155,492	\$155,492	\$93,295	\$155,492	\$59,993	\$59,993	\$59,993	38.58	\$0	0.00	Metros Cuadrados, Bardeas, Cercos	850	60.00	59.00		
EX13130200137747	Terminación De Sistema De Agua Potable (Foso Profundo)	Villa Victoria	San Agustín Berros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FNIIS Municipal	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$299,971	\$299,971	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Lineales	524	0.00	0.00	
EX13130200137748	Suministro Y Colocación De Bomba Para Sistema De Agua Potable	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FNIIS Municipal	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,095	\$160,095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Piezas	1,112	0.00	0.00	
EX13130200137796	Terminación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable (Tanque Y Línea De Conducción)	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FNIIS Municipal	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$319,988	\$319,988	\$319,988	100.00	\$0	0.00	Metros Cubicos	2,128	100.00	100.00		
EX13130200137800	Suministro De 1.5 Km De Tuberia Para Sistema De Agua Potable	Villa Victoria	La Unión Berros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FNIIS Municipal	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$87,000	\$87,000	\$82,206	\$87,000	\$74,994	\$74,994	\$74,994	86.20	\$0	0.00	Metros Lineales	601	90.00	87.00		
EX13130200137806	Suministro Y Colocación De Bomba Para Sistema De Agua Potable	Villa Victoria	Loma de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FNIIS Municipal	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,095	\$160,095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Piezas	960	0.00	0.00	
EX13130200137810	Suministro Y Colocación De 2 Bombas Para Los Dos Sistemas De Agua Potable	Villa Victoria	Coherura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FNIIS Municipal	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$314,042	\$314,042	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Piezas	790	0.00	0.00	
EX13130200137812	Suministro Y Colocación De Bomba Para Sistema De Agua Potable	Villa Victoria	San Diego del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FNIIS Municipal	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,095	\$160,095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Piezas	960	0.00	0.00	
EX13130200137818	Terminación Del Sistema De Agua Potable	Villa Victoria	Barrio el Cercillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FNIIS Municipal	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$120,000	\$300,000	\$97,434	\$97,434	\$97,434	32.48	\$0	0.00	Metros Cubicos	550	40.00	33.00		
EX13130200158032	Clorcion De Agua Potable Caem	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPMKIN	-	Oficia obra publica	En Ejecución	2013	\$507,249	\$507,249	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Pago	84,500	0.00	0.00	
EX13130200158052	Energia Electrica Y Alumbrado Publico	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPMKIN	-	Oficia obra publica	En Ejecución	2013	\$2,817,795	\$2,817,795	\$1,208,897	\$2,817,795	\$1,235,967	\$1,235,967	\$1,235,967	43.85	\$0	0.00	Pago	84,500	44.00	44.00		
EX13130200158074	Aportaciones Patronales Issemya	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPMKIN	-	Oficia obra publica	En Ejecución	2013	\$7,813,166	\$7,813,166	\$3,906,583	\$7,813,166	\$3,119,364	\$3,119,364	\$3,119,364	39.92	\$0	0.00	Pago	84,500	100.00	40.00		
EX13130200158105	Finanzas De Fidelidad	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPMKIN	-	Oficia obra publica	En Ejecución	2013	\$306,365	\$306,365	\$253,183	\$306,365	\$115,108	\$115,108	\$115,108	37.57	\$0	0.00	Pago	84,500	100.00	100.00		
EX13130200158121	Pago De Nomina De Seguridad Publica Y Seguridad Civil (Personal Operativo)	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPMKIN	-	Oficia obra publica	En Ejecución	2013	\$21,945,652	\$21,945,652	\$9,172,826	\$21,945,652	\$7,361,731	\$7,361,731	\$7,361,731	33.55	\$0	0.00	Pago	84,500	100.00	33.00		

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

EXICO

Avance Financiero

Avance Físico

Segundo Trimestre 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual	Observaciones
EX13130200158134	Mantenimiento En Camionetas Comestible Y Alimentos De Seguridad Pública Y Reseccion CIVIL	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPMAN		Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$5,405,377	\$5,405,377	\$3,219,405	\$5,405,377	\$2,219,438	\$2,219,438	\$2,219,438	41.06	\$0	vehículo	84,500	100.00	49.00	
EX13130200158146	Reparación Y Mantenimiento De Vehiculos De Seguridad Publica Y servicios Publicos	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPMAN		Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$679,549	\$679,549	\$399,774	\$679,549	\$389,953	\$389,953	\$389,953	56.80	\$0	vehículo	84,500	100.00	57.00	
EX13130200158159	Reparación Y Mantenimiento De Vehiculos De Proteccion Civil	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPMAN		Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$315,000	\$315,000	\$57,500	\$315,000	\$8,475	\$8,475	\$8,475	2.69	\$0	vehículo	84,500	100.00	100.00	
EX13130200158174	Compra De Vehiculos Para Seguridad Publica	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPMAN		Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	100.00	\$0	Pago	84,500	100.00	100.00	
EX13130200158181	Pago De Pasivos 2012	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPMAN		Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	\$3,855,557	100.00	\$0					