

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estrategia	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado (Manejado)	Recaudado	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	%	Reintegrado	Unidad de Medida	Año de Ejecución		Observaciones		
																								Población	Avance Anual		% Avance	
HE13130200136103	Urbanización Municipal	17208/0001	México	Villa Victoria	Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,400,000	\$2,700,000	\$1,940,499	\$1,450,499	\$1,450,499	92.03	50	Metrica Cuadrados metros	84,500	100.00	92.00	Financiera / Registros de terrenos y/o	
HE13130200136111	Rehabilitación de Escuelas	112098/0002	México	Villa Victoria	Villas Victoria	Organismo	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,080,000	\$1,100,000	\$945,733	\$945,733	\$945,733	\$945,733	53.82	80	Metrica Construcción	84,500	100.00	53.80	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136112	2 Por Clave De Identificación	17208/0003	México	Villa Victoria	Chalchicomula	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Edif. para vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$1,250,571	\$1,250,571	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metrica Equipo	84,500	100.00	0.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136113	3 Aclar Indefinida	112098/0004	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$1,643,356	\$1,643,356	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	39423	84,500	100.00	0.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136117	Mejoramiento A La Vivienda	112098/0005	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$9,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	50	Vivienda	4,500	100.00	100.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136118	Urbanización Municipal / Bienes De Carlos Man Gonzalez Hernandez	112098/0006	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,080,000	\$1,200,000	\$939,947	\$939,947	\$939,947	\$939,947	76.66	50	M2, Concreteo y Asfalto	54,500	100.00	71.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136120	Proyecto de Rehabilitación de Escuelas Preparatorias	172109/0007	México	Villa Victoria	San Diego Ahlabeque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	M2, Concreteo y Asfalto	350	100.00	0.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136121	Construcción De Vivienda Habitacional	172112/0008	México	Villa Victoria	Barrio de Centro del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$825,000	\$850,000	\$714,116	\$714,116	\$714,116	\$714,116	95.75	50	M2, Concreteo y Asfalto	2,350	100.00	100.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136122	Construcción De Vivienda Habitacional	172119/0009	México	Villa Victoria	Barrio de San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$598,676	\$598,676	\$598,676	\$598,676	95.41	50	M2, Concreteo y Asfalto	110	100.00	100.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136123	Construcción De Vivienda Habitacional	172112/0010	México	Villa Victoria	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$390,000	\$400,000	\$365,643	\$365,643	\$365,643	\$365,643	91.13	50	M2, Concreteo y Asfalto	250	100.00	99.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136124	Construcción De Vivienda Habitacional	172113/0011	México	Villa Victoria	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$1,047,600	\$1,047,600	\$1,476,000	\$1,450,000	\$915,789	\$915,789	\$915,789	\$915,789	93.74	50	M2, Concreteo y Asfalto	350	100.00	100.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136125	Construcción De Vivienda Habitacional	172114/0012	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$869,000	\$869,000	\$801,000	\$869,000	\$728,359	\$728,359	\$728,359	\$728,359	94.13	50	M2, Concreteo y Asfalto	750	100.00	94.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136126	Construcción De Vivienda Habitacional	172115/0013	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,215	\$1,198,215	\$1,198,215	\$1,198,215	99.82	50	M2, Concreteo y Asfalto	2,246	100.00	100.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136127	Construcción De Vivienda Habitacional	172116/0014	México	Villa Victoria	Pailana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,515	\$1,198,515	\$1,198,515	\$1,198,515	99.86	50	M2, Concreteo y Asfalto	120	100.00	100.00	Financiera / Registros de terrenos y/o
HE13130200136128	Construcción De Vivienda Habitacional	172116/0015	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FRIE Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAVICTORIA	Urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,244,715	\$1,244,715	\$1,244,715	\$1,244,715	99.56	50	M2, Concreteo y Asfalto	2,246	100.00	100.00	Financiera / Registros de terrenos y/o

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Conyunto	Programa Específico	Bano	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Recursos Utilizados	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Zigado	% Avance	% Realización	Unidad de Medida	Avance Población Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
EM1313020013628	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0018	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$1,256,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,424	99.95	80	M2, Concreto Hidráulico	2,246	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013627	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0017	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$367,900	\$360,000	\$367,900	\$367,900	\$369,907	\$369,907	99.99	80	M2, Concreto Hidráulico	2,128	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013626	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0016	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,684,336	\$1,684,336	\$1,684,336	97.92	80	M2, Concreto Hidráulico	2,600	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013625	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0015	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$735,000	\$395,000	\$315,500	\$395,000	\$351,056	\$351,056	\$351,056	47.36	80	M2, Concreto Hidráulico	1,904	100.00	90.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013624	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0014	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$799,966	\$799,966	\$799,966	100.00	80	M2, Concreto Hidráulico	1,296	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013623	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0013	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$662,636	\$662,636	\$662,636	90.34	80	M2, Concreto Hidráulico	2,340	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013622	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0012	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	80	M2, Concreto Hidráulico	998	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013621	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0011	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$490,000	\$500,000	\$500,000	\$466,164	\$466,164	\$466,164	93.23	80	M2, Concreto Hidráulico	657	100.00	80.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013620	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0010	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,971	\$499,971	\$499,971	99.99	80	M2, Concreto Hidráulico	624	100.00	90.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013619	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0009	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	80	M2, Concreto Hidráulico	998	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013618	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0008	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	80	M2, Concreto Hidráulico	657	100.00	80.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013617	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0007	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$1,257,000	\$1,257,000	\$1,257,000	\$1,257,000	\$1,255,634	\$1,255,634	\$1,255,634	99.91	80	M2, Concreto Hidráulico	1,435	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013616	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0006	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	80	M2, Concreto Hidráulico	250	100.00	90.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013615	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0005	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$247,240	\$247,240	\$247,240	82.40	80	M2, Concreto Hidráulico	210	100.00	80.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013614	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0004	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$639,672	\$639,672	\$639,672	91.36	80	M2, Concreto Hidráulico	1,435	100.00	90.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013613	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0003	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$559,509	\$559,509	\$559,509	93.25	80	M2, Concreto Hidráulico	250	100.00	90.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013612	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0002	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$559,509	\$559,509	\$559,509	93.25	80	M2, Concreto Hidráulico	250	100.00	90.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se
EM1313020013611	Proyecto de Hidráulico para el desarrollo de la zona de Santa Elena Barrio Los Capas Barrio De La Col. Dr. Gustavo Barón, Sinaloa.	17213/0001	México	Victoria	Cobertura Municipal	r.u.a.	Apoyaciones Federales	1004 FMS Municipal		33-Apoyaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$559,509	\$559,509	\$559,509	93.25	80	M2, Concreto Hidráulico	250	100.00	90.00	Financiera / Fideicomiso / Recursos de regular y se



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Programa Fondo Común	Programa Común - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Inversión	Estatus	Ciclo Presupuestario	Modificado	Recaudado (Planificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance %	Múltiplo	Avance Físico		Operaciones			
																							Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Anual	
42313020013666	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta Bo. De Tlaxiaca	172339/0044	México	Victoria	San Antonio del Rincón	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$200,000	\$11,020	\$11,020	\$11,020	5.51	80	M2. Concrete Hidráulico	350	100.00	5.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
42313020013667	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Al Barrio de San Mateo Del Monte	172339/0045	México	Victoria	San Mateo del Monte	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,531	\$699,531	\$699,531	99.96	80	M2. Concrete Hidráulico	1,172	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
42313020013668	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta Barroet	172339/0046	México	Victoria	San Mateo del Monte	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$417,080	\$417,080	\$417,080	92.68	80	M2. Concrete Hidráulico	1,227	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
42313020013669	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0047	México	Victoria	San Felipe de la Cruz	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$486,948	\$486,948	\$486,948	99.39	80	M2. Concrete Hidráulico	560	100.00	90.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
42313020013671	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0048	México	Victoria	San Mateo del Monte	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,193	\$349,193	\$349,193	99.74	80	M2. Concrete Hidráulico	1,078	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
423130200137050	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0049	México	Victoria	San Mateo del Monte	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$365,290	\$365,290	\$365,290	91.30	80	M2. Concrete Hidráulico	817	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
423130200137091	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0050	México	Victoria	San Mateo del Monte	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$448,347	\$448,347	\$448,347	99.62	80	M2. Concrete Hidráulico	1,178	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
423130200137093	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0051	México	Victoria	San Mateo del Monte	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$450,000	\$500,000	\$499,480	\$499,480	\$499,480	99.90	80	M2. Concrete Hidráulico	541	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
423130200137095	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0052	México	Victoria	San Mateo del Monte	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$360,000	\$400,000	\$366,281	\$366,281	\$366,281	91.57	80	M2. Concrete Hidráulico	968	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
423130200137097	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0053	México	Victoria	San Mateo del Monte	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$420,000	\$450,000	\$417,138	\$417,138	\$417,138	92.70	80	M2. Concrete Hidráulico	1,112	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
423130200137098	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0054	México	Victoria	San Mateo del Monte	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$370,000	\$400,000	\$368,131	\$368,131	\$368,131	92.03	80	M2. Concrete Hidráulico	1,112	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
423130200137101	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0055	México	Victoria	San Mateo del Monte	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	80	M2. Concrete Hidráulico	2,248	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
423130200137102	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0056	México	Victoria	San Mateo del Monte	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$391,189	\$391,189	\$391,189	\$391,189	\$390,023	\$390,023	\$390,023	99.96	80	M2. Concrete Hidráulico	2,248	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
423130200137104	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0057	México	Victoria	Tucío La Cruz	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$450,000	\$600,000	\$419,897	\$419,897	\$419,897	48.98	80	M2. Concrete Hidráulico	628	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga
423130200137106	Construcción de Pavimento Hidráulico En Camino Municipal Hasta La Cruz De Santa	172339/0058	México	Victoria	San Felipe de la Cruz	Rural	Apoyaciones Federales Municipales	1004 FRS	Programa Municipal	33-Apoyaciones Federales para Pavimentación y Mantenimiento Municipal	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$2,850,000	\$3,200,000	\$2,869,878	\$2,869,878	\$2,869,878	89.65	80	M2. Concrete Hidráulico	60,000	100.00	98.00	Financiera / Fideicomiso / Registros en el padrón y se otorga

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Zonificación	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo - Convenio	Programa Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Clase Ingreso	Presupuesto	Modificado	Reanudado (Interrumpido)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Avance %	Balance	Unidad de Medida	Avance Fisico			
																									Población	Avance Anual	% Avance Anual	
ES1319200137109	Proyecto Hidráulico En El Tramo De La Zona De Bn. Nuevo Segura	112381/0039	México	Victoria	Ciudad Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Infraestructura, vivienda y asistencia social	En Ejecución	2013	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,250,000	\$2,179,000	\$2,134,556	\$2,134,556	\$2,134,556	96.37	80		M2, Construcción Hidráulica	60,000	100.00	100.00
ES1319200137111	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0040	México	Victoria	Loma de Lencas	Rural	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$670,000	\$700,000	\$657,592	\$657,592	\$657,592	94.00	80		M2, Construcción Hidráulica	1,450	100.00	100.00
ES1319200137109	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0041	México	Victoria	San Marcos de la Zona	Rural	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$2,700,000	\$1,480,000	\$1,200,000	\$1,153,510	\$1,153,510	\$1,153,510	96.13	80		M2, Construcción Hidráulica	3,500	100.00	100.00
ES1319200137111	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0042	México	Victoria	Uruapan	Rural	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$659,000	\$700,000	\$664,187	\$664,187	\$664,187	94.88	80		M2, Construcción Hidráulica	1,316	100.00	100.00
ES1319200137112	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0043	México	Victoria	Chetumal Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,155,000	\$1,200,000	\$1,157,396	\$1,157,396	\$1,157,396	96.45	80		M2, Construcción Hidráulica	1,316	100.00	100.00
ES1319200137113	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0044	México	Victoria	Bufo de Comandante	Rural	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$630,000	\$700,000	\$349,947	\$349,947	\$349,947	49.99	80		M2, Construcción Hidráulica	1,580	100.00	90.00
ES1319200137115	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0045	México	Victoria	Mesa del Espinal	Rural	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$625,000	\$650,000	\$616,782	\$616,782	\$616,782	94.89	80		M2, Construcción Hidráulica	898	100.00	100.00
ES1319200137119	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0046	México	Victoria	San Agustín Serice	Rural	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$0	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	80		M2, Construcción Hidráulica	924	100.00	0.00
ES1319200137121	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0047	México	Victoria	Colonia Doctor Guerrero Bn.	Rural	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$126,000	\$150,000	\$74,434	\$74,434	\$74,434	53.17	80		M2, Construcción Hidráulica	1,296	100.00	80.00
ES1319200137123	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0048	México	Victoria	Coahuila	n.a.	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$640,332	\$650,000	\$647,332	\$647,332	\$647,332	99.69	80		M2, Construcción Hidráulica	292	100.00	100.00
ES1319200137125	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0049	México	Victoria	San Agustín Serice	Rural	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$859,514	\$859,514	\$859,514	99.94	80		M2, Construcción Hidráulica	2,746	100.00	100.00
ES1319200137128	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0050	México	Victoria	Lapua Serna Fedradas	Rural	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,200	\$449,200	\$449,200	99.83	80		M2, Construcción Hidráulica	936	100.00	100.00
ES1319200137128	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0051	México	Victoria	San Agustín Serice	Rural	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$700,000	\$349,460	\$349,460	\$349,460	50.06	80		M2, Construcción Hidráulica	450	100.00	100.00
ES1319200137129	Proyecto Hidráulico Sobre Circuito La Piedad En El Tramo De La Zona De Comandante De Loma De Lencas	112381/0052	México	Victoria	Barrío de San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	104 FINE Municipal	Programa - Convenio	23-Aportaciones para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Desarrollo social	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$0	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	80		M2, Construcción Hidráulica	1,100	100.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyugal - Depósitos	Fondo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Proceso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Reservado)	Compromiso	Devengado	Ejecutado	Pagado	Avance	Retraso	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones			
																								Población	Avance Anual		% Avance Anual		
HE1313020013731	Construcción de Aula En Jardín De Niños De Niños	172392/0073	México	Villa Victoria	El Gallito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	266	100.00	0.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula		
HE1313020013732	Construcción de Aula En Escuela Secundaria	172393/0074	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$138,000	\$138,000	\$134,200	\$138,000	\$32,488	\$32,488	\$32,488	\$32,488	\$32,488	23.53	\$0	963	100.00	49.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	
HE1313020013733	Construcción de Aula En Secundaria En Jardín De Niños	172394/0075	México	Villa Victoria	San Pedro 901 Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$109,075	\$109,075	\$109,075	\$109,075	\$109,554	\$109,554	\$109,554	\$109,554	\$109,554	99.49	\$0	1,176	100.00	70.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	
HE1313020013734	Construcción de Aula En Secundaria En Jardín De Niños	172395/0076	México	Villa Victoria	La Unión Sector Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$168,567	\$168,567	\$168,567	\$168,567	\$165,567	\$165,567	\$165,808	\$165,808	\$165,808	96.50	\$0	601	100.00	70.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	
HE1313020013735	Construcción de Aula En Secundaria En Jardín De Niños	172397/0077	México	Villa Victoria	Elido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$119,241	\$119,241	\$109,217	\$119,241	\$16,204	\$16,204	\$16,204	\$16,204	\$16,204	13.58	\$0	884	100.00	50.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	
HE1313020013736	Construcción de Aula En Secundaria En Jardín De Niños	172398/0078	México	Villa Victoria	Chetumal San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$149,347	\$149,347	\$134,412	\$149,347	\$21,436	\$21,436	\$21,436	\$21,436	\$21,436	14.35	\$0	884	100.00	50.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	
HE1313020013737	Construcción de Aula En Escuela Primaria	172399/0079	México	Villa Victoria	Los Horrores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$138,000	\$138,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	282	100.00	0.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula
HE1313020013738	Construcción de Aula En Escuela Primaria	172400/0080	México	Villa Victoria	Elido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$139,437	\$139,437	\$122,074	\$139,437	\$99,370	\$99,370	\$99,370	\$99,370	\$99,370	73.41	\$0	120	100.00	50.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	
HE1313020013739	Construcción de Aula En Escuela Primaria	172402/0081	México	Villa Victoria	San Joaquín del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$121,775	\$121,775	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	284	100.00	0.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	
HE1313020013740	Construcción de Aula En Secundaria En Jardín De Niños	172403/0082	México	Villa Victoria	San Benito Comillal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$125,000	\$150,000	\$20,475	\$20,475	\$20,475	\$20,475	\$20,475	13.66	\$0	1,064	100.00	0.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	
HE1313020013741	Construcción de Aula En Secundaria En Escuela Primaria	172404/0083	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$93,423	\$93,423	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	1,200	100.00	0.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula
HE1313020013742	Construcción de Aula En Secundaria En Jardín De Niños	172405/0084	México	Villa Victoria	Barrio de Carrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$135,000	\$140,000	\$13,887	\$13,887	\$13,887	\$13,887	\$13,887	9.26	\$0	2,380	100.00	50.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	
HE1313020013743	Construcción de Aula En Escuela Primaria	172406/0085	México	Villa Victoria	San Diego del Carrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$138,000	\$138,000	\$137,500	\$138,000	\$130,114	\$130,114	\$130,114	\$130,114	\$130,114	90.63	\$0	1,500	100.00	80.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	
HE1313020013744	Construcción de Aula En Escuela Secundaria	172408/0086	México	Villa Victoria	Nuevo Buzque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$139,440	\$139,440	\$143,001	\$139,440	\$159,045	\$143,238	\$143,238	\$143,238	\$143,238	99.78	\$0	850	100.00	90.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	
HE1313020013745	Construcción de Aula En Escuela Secundaria	172410/0087	México	Villa Victoria	San Felipe de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$240,361	\$240,361	\$206,216	\$240,361	\$169,796	\$169,796	\$169,796	\$169,796	\$169,796	70.89	\$0	560	100.00	50.00	Faltan 100.00 de actualizaciones en el registro y se anula	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Programa Subproyecto - Específico	Ramo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Revisor	Presupuesto Modificado	Resultado Reportado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Porcentaje	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones		
																								Población	Avance Anual		% Avance Anual	
HE0131020013746	Terminación De Barca En Escuela 2da Secundaria Adolfo López Hervas	172411/0008	México	VILLA VICTORIA	San Diego del Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipales	EDUCACIÓN	VILLA VICTORIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$156,492	\$156,492	\$156,943	\$156,492	\$144,644	\$144,644	\$144,644	93.84	0	Metros Cuadrados	890	100.00	0.00	Reporte de avance y se anexa
HE0131020013747	Terminación De Sistema De Agua Potable (SAP) Pedernales	172411/0009	México	VILLA VICTORIA	San Agustín Surco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipales	EDUCACIÓN	VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$259,971	\$259,971	\$259,971	\$259,971	\$191,869	\$191,869	\$191,869	63.96	0	Metros Lineales	524	100.00	0.00	Financiera: / Reporte de avance y se anexa
HE0131020013748	Terminación y Colocación De Barca Para Sistema De Agua Potable (SAP) Agua Escobedo	172411/0010	México	VILLA VICTORIA	San Pedro del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipales	EDUCACIÓN	VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,095	\$160,095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	1,112	100.00	0.00	Financiera: / Reporte de avance y se anexa
HE0131020013749	Terminación Y Colocación De Barca Para Sistema De Agua Potable (SAP) Agua Escobedo	172411/0011	México	VILLA VICTORIA	La Piedad del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipales	EDUCACIÓN	VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$328,000	\$328,000	\$328,208	\$320,000	\$319,988	\$319,988	\$319,988	100.00	0	Metros Cuadrados	2,128	100.00	100.00	Financiera: / Reporte de avance y se anexa
HE0131020013750	Suministro de 1.5 Ha De Agua Para Sistema De Agua Escobedo	172411/0012	México	VILLA VICTORIA	La Unión Hervas Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipales	EDUCACIÓN	VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$87,000	\$87,000	\$79,204	\$87,000	\$74,994	\$74,994	\$74,994	86.20	0	Piezas	601	100.00	90.00	Financiera: / Reporte de avance y se anexa
HE0131020013751	Suministro y Colocación De Barca Para Sistema De Agua Escobedo	172411/0013	México	VILLA VICTORIA	Los de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipales	EDUCACIÓN	VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,095	\$160,095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Piezas	900	100.00	0.00	Financiera: / Reporte de avance y se anexa
HE0131020013752	Suministro Y Colocación De Barca Para Sistema De Agua Escobedo	172411/0014	México	VILLA VICTORIA	Cobertura Municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipales	EDUCACIÓN	VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$314,042	\$314,042	\$314,042	\$314,042	\$314,035	\$314,035	\$314,035	100.00	0	Piezas	790	100.00	93.00	Financiera: / Reporte de avance y se anexa
HE0131020013753	Suministro y Colocación De Barca Para Sistema De Agua Escobedo	172411/0015	México	VILLA VICTORIA	San Diego del Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipales	EDUCACIÓN	VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,095	\$160,095	\$160,000	\$160,095	\$159,116	\$159,116	\$159,116	99.39	0	Piezas	900	100.00	80.00	Financiera: / Reporte de avance y se anexa
HE0131020013754	Terminación Del Sistema De Agua Escobedo	172411/0016	México	VILLA VICTORIA	San Pedro del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal	33-Aportaciones Federales para Educativas y Municipales	EDUCACIÓN	VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$270,000	\$300,000	\$142,610	\$142,610	\$142,610	47.54	0	Metros Cuadrados	586	100.00	80.00	Financiera: / Reporte de avance y se anexa

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especializado	Mano	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Metodología	Ciclo de Recurso	Presupuesto	Medicando	Recurrido (Administración)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Recaudación Anual	% Avance Anual	Observaciones		
																												Avance Financiero	Avance Anual
2213130013002	Operación de Agua Potable	160731/0001	México	VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	Urbanos	Apoyaciones	1005 FORTPMN		33-Operaciones para Edilicias para Preactivas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$507,249	\$407,429	\$168,436	\$807,249	\$488,259	\$488,259	\$488,259	20.28	00		Pago	\$4,500	100.00	29.00	Financiado por recursos de regularización y en nómina
2213130013003	Energía Eléctrica y Alumbrado Público	160731/0002	México	VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	Urbano	Apoyaciones	1005 FORTPMN		33-Operaciones para Edilicias para Preactivas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,817,795	\$2,817,795	\$1,013,258	\$2,817,795	\$1,885,603	\$1,885,603	\$1,885,603	66.98	28		Pago	\$4,500	100.00	67.00	Financiado por recursos de regularización y en nómina
2213130013004	Reactivación Económica	160731/0003	México	VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	Urbano	Apoyaciones	1005 FORTPMN		33-Operaciones para Edilicias para Preactivas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,813,166	\$7,813,166	\$6,753,574	\$7,813,166	\$6,276,472	\$6,276,472	\$6,276,472	80.23	00		Pago	\$4,500	100.00	73.00	Financiado por recursos de regularización y en nómina
2213130013005	Financiar de Edilicias	160731/0004	México	VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	Urbano	Apoyaciones	1005 FORTPMN		33-Operaciones para Edilicias para Preactivas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$306,263	\$306,263	\$239,774	\$306,263	\$115,108	\$115,108	\$115,108	37.27	20		Pago	\$4,500	100.00	100.00	Financiado por recursos de regularización y en nómina
2213130013006	Pago de Nómina de Seguridad Pública y Protección Civil (Personal Operativo)	160731/0005	México	VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	Urbano	Apoyaciones	1005 FORTPMN		33-Operaciones para Edilicias para Preactivas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$31,245,652	\$31,245,652	\$15,459,239	\$31,245,652	\$11,471,002	\$11,471,002	\$11,471,002	36.72	00		Pago	\$4,500	100.00	51.00	Financiado por recursos de regularización y en nómina
2213130013007	Manutención de Camión de Combustible y lubricantes de Policía y Servicio Público (Personal Operativo)	160731/0006	México	VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	Urbano	Apoyaciones	1005 FORTPMN		33-Operaciones para Edilicias para Preactivas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,405,377	\$5,405,377	\$3,058,033	\$5,405,377	\$3,689,987	\$3,689,987	\$3,689,987	68.27	00		Pago	\$4,500	100.00	68.00	Financiado por recursos de regularización y en nómina
2213130013008	Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Seguridad Pública y Servicio Público	160731/0007	México	VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	Urbano	Apoyaciones	1005 FORTPMN		33-Operaciones para Edilicias para Preactivas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$679,249	\$679,249	\$679,249	\$679,249	\$679,249	\$679,249	\$679,249	100.00	00		Pago	\$4,500	100.00	100.00	Financiado por recursos de regularización y en nómina
2213130013009	Departamento de Mantenimiento de Vehículos de Protección Civil	160731/0008	México	VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	Urbano	Apoyaciones	1005 FORTPMN		33-Operaciones para Edilicias para Preactivas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$315,000	\$315,000	\$136,250	\$315,000	\$9,475	\$9,475	\$9,475	2.69	00		Pago	\$4,500	100.00	3.00	Financiado por recursos de regularización y en nómina
2213130013010	Compra de Vehículos para Seguridad Pública	160731/0009	México	VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	Urbano	Apoyaciones	1005 FORTPMN		33-Operaciones para Edilicias para Preactivas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	00		Pago	\$4,500	100.00	100.00	Financiado por recursos de regularización y en nómina
2213130013011	Pago de Salarios 2012	160731/0010	México	VILLA VICTORIA	VILLA VICTORIA	Urbano	Apoyaciones	1005 FORTPMN		33-Operaciones para Edilicias para Preactivas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,955,657	\$3,955,657	\$3,955,657	\$3,955,657	\$3,955,657	\$3,955,657	\$3,955,657	100.00	40		Pago	\$4,500	100.00	100.00	Financiado por recursos de regularización y en nómina