

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunitario	Programa Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estrutura	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Anulado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Avance Mensuro	Unidad de Medida	Avance Población Anual	Avance Anual	Observaciones	Avance Financiero		Avance Fisico		
																												Avance	Avance	Avance	Avance	
HE13130200136103	Urbanización Municipal	172088/0001	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALIS	Las Aportaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	MINISTERIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	84,500	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros	México Cuatridés	84,500	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
HE13130200136111	Rehabilitación De Escuela	172089/0002	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALIS	Las Aportaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	MINISTERIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	84,500	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros	México Cuatridés	84,500	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
HE13130200136112	2 For Clases De Controlle Institucional	172090/0003	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALIS	Las Aportaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	MINISTERIO DE VICTORIA	Grupos Prejectivos	En Ejecución	2013	\$1,355,571	\$1,355,571	\$1,355,571	\$1,355,571	\$1,355,571	\$1,355,571	\$1,355,571	\$1,355,571	100.00	84,500	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros	Equipo	84,500	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
HE13130200136137	Mantenimiento A La Infraestructura	172096/0005	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALIS	Las Aportaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	MINISTERIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	4,500	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros	Vivienda	4,500	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
HE13130200136135	Urbanización Municipal / Bacheo De Caminos Con Concreteo Hidráulico	172099/0006	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALIS	Las Aportaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	MINISTERIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	84,500	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros	México Cuatridés	84,500	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
HE13130200136136	Avionero Hidráulico En Acero Para Faltal A Escuela Preparatoria	172100/0007	México	Villa Victoria	San Diego Smitalpo	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALIS	Las Aportaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	MINISTERIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	350	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros	México Cuatridés	350	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
HE13130200136139	Construcción De Pavimento Hidráulico Degradante A Camero Del Carrillo	172106/0008	México	Villa Victoria	Barrio de Carrillo	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALIS	Las Aportaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	MINISTERIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	2,350	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros	México Cuatridés	2,350	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros
HE13130200136140	Construcción De Pavimento Hidráulico Degradante A Camero Del Carrillo	172110/0009	México	Villa Victoria	Barrio de Carrillo	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALIS	Las Aportaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	MINISTERIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$699,676	\$699,676	\$699,676	\$699,676	\$699,676	\$699,676	\$699,676	100.00	110	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros	México Cuatridés	110	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Total 96

Información General del Proyecto

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Observaciones

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Inicial	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Gentrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance %	Trasvase	Unidad de Medida	Población	Avance %	Avance %	Observaciones		
HEX1310200136429	Construcción de Pavimento Hidráulico En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo	171115/0010	México	Villa Victoria	050 de Agua Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAS VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$499,302	\$499,302	\$499,302	\$499,302	\$499,302	\$499,302	100.00	0	0	0	220	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
HEX1310200136430	Construcción de Pavimento Hidráulico En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo	171115/0011	México	Villa Victoria	El Abolá	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAS VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,640,000	\$1,631,578	\$1,631,578	\$1,631,578	\$1,631,578	\$1,631,578	\$1,631,578	100.00	0	0	0	250	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
HEX1310200136431	Construcción de Pavimento Hidráulico En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo	171115/0012	México	Villa Victoria	n.a.	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAS VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$668,000	\$667,795	\$667,795	\$667,795	\$667,795	\$667,795	\$667,795	100.00	0	0	0	750	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
HEX1310200136432	Construcción de Pavimento Hidráulico En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo	171115/0013	México	Villa Victoria	n.a.	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAS VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,198,215	\$1,198,215	\$1,198,215	\$1,198,215	\$1,198,215	\$1,198,215	\$1,198,215	100.00	0	0	0	236	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
HEX1310200136433	Construcción de Pavimento Hidráulico En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo	171115/0014	México	Villa Victoria	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAS VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,198,515	\$1,198,515	\$1,198,515	\$1,198,515	\$1,198,515	\$1,198,515	\$1,198,515	100.00	0	0	0	120	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
HEX1310200136434	Construcción de Pavimento Hidráulico En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo	171115/0015	México	Villa Victoria	n.a.	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAS VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,243,715	\$1,243,715	\$1,243,715	\$1,243,715	\$1,243,715	\$1,243,715	\$1,243,715	100.00	0	0	0	236	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
HEX1310200136435	Construcción de Pavimento Hidráulico En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo	171115/0016	México	Villa Victoria	n.a.	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAS VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,243,424	\$1,243,424	\$1,243,424	\$1,243,424	\$1,243,424	\$1,243,424	\$1,243,424	100.00	0	0	0	236	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
HEX1310200136436	Construcción de Pavimento Hidráulico En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo	171115/0017	México	Villa Victoria	n.a.	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAS VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$560,000	\$559,907	\$559,907	\$559,907	\$559,907	\$559,907	\$559,907	\$559,907	100.00	0	0	0	218	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
HEX1310200136437	Construcción de Pavimento Hidráulico En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo En El Barrio de San Mateo	171115/0018	México	Villa Victoria	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VILLAS VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	100.00	0	0	0	600	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Etapa	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reaudado (Manterido)	Comprometido	Diversado	Ejercido	Pagado	Avance %	Reintegrado	Unidad de Medida	Población Anual	Avance Avanzado	Observaciones			
HEX1310200136896	Pavimento Hidráulico Tramo A en Carretera Sol Km 6	172126/0026	México	Villa Victoria	Caceres del Rincón Pinar	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$735,000	\$734,410	\$734,410	\$734,410	\$734,410	\$734,410	\$734,410	100.00	\$0	1,004	100.00	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros		
HEX1310200136898	Pavimento Hidráulico Tramo B en Carretera Sol Km 6	172126/0026	México	Villa Victoria	Colonia Doctor Bascarré S/N	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$799,966	\$799,966	\$799,966	\$799,966	\$799,966	\$799,966	100.00	\$0	1,286	100.00	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros		
HEX1310200136899	Pavimento Hidráulico Tramo C en Carretera Sol Km 6	172126/0026	México	Villa Victoria	Colonia Doctor Bascarré S/N	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	960	100.00	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros		
HEX1310200136900	Pavimento Hidráulico Tramo D en Carretera Sol Km 6	172126/0026	México	Villa Victoria	Colonia Doctor Bascarré S/N	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	100.00	\$0	924	100.00	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros		
HEX1310200136901	Pavimento Hidráulico Tramo E en Carretera Sol Km 6	172126/0026	México	Villa Victoria	Colonia Doctor Bascarré S/N	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	100.00	\$0	657	100.00	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros		
HEX1310200136902	Pavimento Hidráulico Tramo F en Carretera Sol Km 6	172126/0026	México	Villa Victoria	Colonia Doctor Bascarré S/N	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	100.00	\$0	259	100.00	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros		
HEX1310200136903	Pavimento Hidráulico Tramo G en Carretera Sol Km 6	172126/0026	México	Villa Victoria	Colonia Doctor Bascarré S/N	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,557,000	\$1,555,634	\$1,555,634	\$1,555,634	\$1,555,634	\$1,555,634	\$1,555,634	\$1,555,634	\$1,555,634	100.00	\$0	1,435	100.00	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros

Información general del Proyecto

Análisis Económico

Análisis Financiero

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Anticipado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Balance	Unidad de Medida	Población Anual	Avance Anual	Avance Observaciones		
HE313020013796	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HISPALICO EN LA COMUNA DE LA MANA EL FORTIN	172347/004	VIÑEDA	SAN LAZAR LA BARRA	RURAL	APORTACIONES DEL DISTRITO PASCUAL	1004 FALC	33-Operaciones para VILLA VICTORIA	COMUNICIDAD DE VICTORIA	Social	En Ejecución	2013	\$256,000	\$349,403	\$349,403	\$349,403	\$349,403	\$349,403	\$349,403	100.00	\$0	HE	1,638	100.00	100.00	Financieras / Ejercidos / Registrados	
HE313020013797	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HISPALICO EN LA COMUNA DE LA MANA EL FORTIN	172347/005	VIÑEDA	SAN LAZAR LA BARRA	RURAL	APORTACIONES DEL DISTRITO PASCUAL	1004 FALC	33-Operaciones para VILLA VICTORIA	COMUNICIDAD DE VICTORIA	Social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$399,899	\$399,899	\$399,899	\$399,899	\$399,899	\$399,899	100.00	\$0	HE	317	100.00	100.00	Financieras / Ejercidos / Registrados	
HE313020013798	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HISPALICO EN LA COMUNA DE LA MANA EL FORTIN	172347/006	VIÑEDA	SAN LAZAR LA BARRA	RURAL	APORTACIONES DEL DISTRITO PASCUAL	1004 FALC	33-Operaciones para VILLA VICTORIA	COMUNICIDAD DE VICTORIA	Social	En Ejecución	2013	\$425,000	\$419,347	\$419,347	\$419,347	\$419,347	\$419,347	\$419,347	\$419,347	100.00	\$0	HE	1,176	100.00	100.00	Financieras / Ejercidos / Registrados
HE313020013799	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HISPALICO EN LA COMUNA DE LA MANA EL FORTIN	172347/007	VIÑEDA	SAN LAZAR LA BARRA	RURAL	APORTACIONES DEL DISTRITO PASCUAL	1004 FALC	33-Operaciones para VILLA VICTORIA	COMUNICIDAD DE VICTORIA	Social	En Ejecución	2013	\$405,000	\$399,490	\$399,490	\$399,490	\$399,490	\$399,490	\$399,490	\$399,490	100.00	\$0	HE	968	100.00	100.00	Financieras / Ejercidos / Registrados
HE313020013800	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HISPALICO EN LA COMUNA DE LA MANA EL FORTIN	172347/008	VIÑEDA	SAN LAZAR LA BARRA	RURAL	APORTACIONES DEL DISTRITO PASCUAL	1004 FALC	33-Operaciones para VILLA VICTORIA	COMUNICIDAD DE VICTORIA	Social	En Ejecución	2013	\$480,000	\$479,782	\$479,782	\$479,782	\$479,782	\$479,782	\$479,782	\$479,782	100.00	\$0	HE	1,112	100.00	100.00	Financieras / Ejercidos / Registrados
HE313020013801	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HISPALICO EN LA COMUNA DE LA MANA EL FORTIN	172347/009	VIÑEDA	SAN LAZAR LA BARRA	RURAL	APORTACIONES DEL DISTRITO PASCUAL	1004 FALC	33-Operaciones para VILLA VICTORIA	COMUNICIDAD DE VICTORIA	Social	En Ejecución	2013	\$400,000	\$399,557	\$399,557	\$399,557	\$399,557	\$399,557	\$399,557	\$399,557	100.00	\$0	HE	1,112	100.00	100.00	Financieras / Ejercidos / Registrados
HE313020013802	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HISPALICO EN LA COMUNA DE LA MANA EL FORTIN	172347/010	VIÑEDA	SAN LAZAR LA BARRA	RURAL	APORTACIONES DEL DISTRITO PASCUAL	1004 FALC	33-Operaciones para VILLA VICTORIA	COMUNICIDAD DE VICTORIA	Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$699,113	\$699,113	\$699,113	\$699,113	\$699,113	\$699,113	\$699,113	100.00	\$0	HE	2,210	100.00	100.00	Financieras / Ejercidos / Registrados
HE313020013803	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HISPALICO EN LA COMUNA DE LA MANA EL FORTIN	172347/011	VIÑEDA	SAN LAZAR LA BARRA	RURAL	APORTACIONES DEL DISTRITO PASCUAL	1004 FALC	33-Operaciones para VILLA VICTORIA	COMUNICIDAD DE VICTORIA	Social	En Ejecución	2013	\$799,169	\$799,023	\$799,023	\$799,023	\$799,023	\$799,023	\$799,023	\$799,023	100.00	\$0	HE	1,230	100.00	100.00	Financieras / Ejercidos / Registrados

Total 96

Información General del Proyecto

Avance Económico

Ámbito Sector

Observaciones

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conserva	Programa Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recalificado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	% Pagaré	Unidad de Medida	Población Anual	Avance Anual	Avance Anual do			
HEM1310200137104	Construcción De Pavimento Hidráulico En El Tramo De La Estación Hacia La Escuela Preparadora	172367/0057	México	Victoria	Turcio La Loma	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANICPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$990,000	\$499,793	\$499,793	\$499,793	\$499,793	\$499,793	\$499,793	\$499,793	100.00	\$0	00	M2	628	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registr	
HEM1310200137106	Pavimento Hidráulico En Circuito La Pesa Tramo De San Felipe De La Rosa A Santa Cruz De La Rosa	172364/0056	México	Victoria	San Felipe de La Rosa	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANICPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,199,657	\$3,199,657	\$3,199,657	\$3,199,657	\$3,199,657	\$3,199,657	\$3,199,657	\$3,199,657	100.00	\$0	00	M2	60,000	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registr
HEM1310200137109	Pavimento Hidráulico En Circuito La Pesa Tramo De Bo. Nuevo Parque	172360/0061	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANICPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,170,000	\$2,168,215	\$2,168,215	\$2,168,215	\$2,168,215	\$2,168,215	\$2,168,215	\$2,168,215	\$2,168,215	100.00	\$0	00	M2	60,000	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registr
HEM1310200137111	Pavimento Hidráulico En El Tramo De La Comandancia De Loma De Hueno	172363/0060	México	Victoria	Loma De Hueno	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANICPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	00	M2	1,550	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registr
HEM1310200137109	Pavimento Hidráulico En El Tramo De La Comandancia De Loma De Villafraida	172360/0061	México	Victoria	San Marcos de La Loma	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANICPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	00	M2	3,500	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registr
HEM1310200137111	Pavimento Hidráulico Sobre Circuito La Pesa En 2 Tramos De La Comandancia De Venta De Cocillitas	172367/0062	México	Victoria	Venta de Cocillitas	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANICPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$689,112	\$689,112	\$689,112	\$689,112	\$689,112	\$689,112	\$689,112	\$689,112	100.00	\$0	00	M2	1,316	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registr
HEM1310200137112	Pavimento Hidráulico Sobre Circuito La Pesa En 2 Tramos De La Comandancia A Rancho De Los Padres Ejido	172366/0063	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANICPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,191,055	\$1,191,055	\$1,191,055	\$1,191,055	\$1,191,055	\$1,191,055	\$1,191,055	\$1,191,055	100.00	\$0	00	M2	1,316	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registr
HEM1310200137114	Revestimiento De Camino Fideicomiso A Loma De San Esteban Hacia La Cancha	172367/0064	México	Victoria	Barrio el Contencioso	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANICPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$699,894	\$699,894	\$699,894	\$699,894	\$699,894	\$699,894	\$699,894	\$699,894	100.00	\$0	00	M2	1,580	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registr
HEM1310200137115	Pavimentación De Camino Tramo De Loma De Cocillitas A Carp. De Espinal De Nueva Dm	172369/0065	México	Victoria	Mesa del Espinal	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANICPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$490,000	\$499,244	\$499,244	\$499,244	\$499,244	\$499,244	\$499,244	\$499,244	\$499,244	100.00	\$0	00	M2	804	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registr

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total 96

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Especializado	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Revisor	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Restanque	Unidad de Medida	Población Anual	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones	
HEM1310200137120	Construcción de Drenaje Sanitario 2da. Etapa	112319/0066	México	Victoria	San Agustín Bortos	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	3250,000	3449,966	3449,966	3449,966	3449,966	3449,966	3449,966	100.00	80	Metros Cuadrados	924	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
HEM1310200137122	Construcción de Drenaje Sanitario 2da. Etapa (zona del km 100)	112319/0067	México	Victoria	Colonia Doctor Sotero Buz	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2140,000	374,434	374,434	374,434	374,434	374,434	374,434	100.00	80	Metros Cuadrados, Meters Lineales	1,286	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
HEM1310200137124	Aplicación de Electricificación (por El Templo Evangelista Nuevo)	112319/0068	México	Victoria	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2013	8850,000	2847,332	2847,332	2847,332	2847,332	2847,332	2847,332	100.00	80	Pares, Luminarias, Metro	292	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
HEM1310200137125	Aplicación de Electricificación	112319/0069	México	Victoria	Ciudad Ejido	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2013	4860,000	859,514	859,514	859,514	859,514	859,514	859,514	859,514	100.00	80	Pares, Luminarias, Metro	2,346	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros
HEM1310200137126	Aplicación de Electricificación Por Zona Del Templo	112319/0070	México	Victoria	Luzama Sacra	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2013	4450,000	8449,220	8449,220	8449,220	8449,220	8449,220	8449,220	100.00	80	Pares, Luminarias, Metro	936	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
HEM1310200137128	Aplicación de Electricificación Por La Zona Del Templo	112319/0071	México	Victoria	San Diego Socialtepes	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2013	4350,000	4349,460	4349,460	4349,460	4349,460	4349,460	4349,460	100.00	80	Pares, Luminarias, Metro	450	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
HEM1310200137129	Reconstrucción De La Casa De Salud	112319/0072	México	Victoria	Barrío de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Salud	En Ejecución	2013	5120,000	5120,000	5120,000	5120,000	5120,000	5120,000	5120,000	100.00	80	Quilómetros Cuadrados, Meters Lineales	1,100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
HEM1310200137131	Construcción De Aula En Jardín De Niños	112319/0073	México	Victoria	El Guajillo	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	4135,000	4135,000	4135,000	4135,000	4135,000	4135,000	4135,000	100.00	80	Metros Cuadrados, Meters Lineales	256	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
HEM1310200137132	Construcción De Aula En Escuela Secundaria	112319/0074	México	Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS	1004 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	4130,000	4137,919	4137,919	4137,919	4137,919	4137,919	4137,919	100.00	80	Metros Cuadrados, Meters Lineales	948	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común Aprobado	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Presupuesto	Modificado	Recalificado (Institución)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Plazo	Unidad de Medida	Avance Físico	% Avance Físico	Observaciones		
HEX131020013713	Construcción de Barda Perimetral En Jardín De Niños	17239/0076	México	Villa Victoria	San Pedro del Rioch	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	\$109,675	\$109,554	\$109,554	\$109,554	\$109,554	\$109,554	\$109,554	100.00	80	Horas	1,176	100.00	Financiera / Físico / Registro		
HEX131020013714	Construcción de Barda Perimetral En Jardín De Niños	17239/0076	México	Villa Victoria	La Unión	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	\$168,587	\$168,524	\$168,524	\$168,524	\$168,524	\$168,524	\$168,524	\$168,524	100.00	80	Horas	601	100.00	Financiera / Físico / Registro	
HEX131020013715	Construcción de Barda Perimetral En Jardín De Niños	17239/0077	México	Villa Victoria	Estado al Hospital	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	\$119,241	\$118,176	\$118,176	\$118,176	\$118,176	\$118,176	\$118,176	\$118,176	100.00	80	Horas	884	100.00	Financiera / Físico / Registro	
HEX131020013716	Rehabilitación De Barda Perimetral y Andén De Niños	17239/0078	México	Villa Victoria	Ciudad de San Pedro	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	\$149,247	\$149,161	\$149,161	\$149,161	\$149,161	\$149,161	\$149,161	\$149,161	\$149,161	100.00	80	Horas	884	100.00	Financiera / Físico / Registro
HEX131020013718	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Rural	17240/0080	México	Villa Victoria	Estado al Hospital	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	\$135,637	\$135,637	\$135,637	\$135,637	\$135,637	\$135,637	\$135,637	\$135,637	\$135,637	100.00	80	Horas	120	100.00	Financiera / Físico / Registro
HEX131020013719	Continuación De Barda Perimetral En Escuela Rural	17240/0081	México	Villa Victoria	San Jacinto del Rio	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	\$121,778	\$120,070	\$120,070	\$120,070	\$120,070	\$120,070	\$120,070	\$120,070	\$120,070	100.00	80	Horas	884	100.00	Financiera / Físico / Registro
HEX131020013740	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Rural	17240/0082	México	Villa Victoria	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	100.00	80	Horas	1,064	100.00	Financiera / Físico / Registro
HEX131020013742	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Rural	17240/0084	México	Villa Victoria	Barrio de San Pedro	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	80	Horas	2,350	100.00	Financiera / Físico / Registro
HEX131020013743	Construcción De Andén En Escuela Rural	17240/0085	México	Villa Victoria	San Diego del Cerro	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE VICTORIA	Educación	En Ejecución	2013	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	100.00	80	Horas	1,400	100.00	Financiera / Físico / Registro

Total 96

Programa General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunes	Programa Comunes - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estructura	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recalculado (Anterior)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Avance	Ratificación	Medida	Unidad de Medida	Población Anual	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones
ME13130200137744	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria	172416/0086	México	Villa Victoria	Nuevo Parque Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALC	1004 FALC	1004 FALC	Municipio de Villa Victoria	Educación	En Ejecución	2013	\$159,645	\$143,328	\$143,328	\$143,328	\$143,328	\$143,328	\$143,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Rines	850	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	
ME13130200137746	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria	172416/0087	México	Villa Victoria	San Felipe de La Rosa	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALC	1004 FALC	1004 FALC	Municipio de Villa Victoria	Educación	En Ejecución	2013	\$340,951	\$339,593	\$339,593	\$339,593	\$339,593	\$339,593	\$339,593	\$339,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Rines	560	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
ME13130200137746	Reparación De Boda En Escuela Telesecundaria	172416/0088	México	Villa Victoria	San Felipe del Cerro	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALC	1004 FALC	1004 FALC	Municipio de Villa Victoria	Educación	En Ejecución	2013	\$150,432	\$154,670	\$154,670	\$154,670	\$154,670	\$154,670	\$154,670	\$154,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Rines	650	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
ME13130200137747	Terminación De Sistema De Agua Potable (Foco Pichingo)	172416/0089	México	Villa Victoria	San Sebastián Barcos	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALC	1004 FALC	1004 FALC	Municipio de Villa Victoria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$299,971	\$299,933	\$299,933	\$299,933	\$299,933	\$299,933	\$299,933	\$299,933	100.00	\$0	Metros Lineales	924	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
ME13130200137748	Suministro Y Colocación De Boda Para Sistema De Agua Potable	172416/0090	México	Villa Victoria	Sitio Centro Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALC	1004 FALC	1004 FALC	Municipio de Villa Victoria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,095	\$160,095	\$160,095	\$160,095	\$160,095	\$160,095	\$160,095	\$160,095	100.00	\$0	Piezas	1,112	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
ME13130200137796	Reconstrucción Y Reparación Del Sistema De Agua Potable (Foco Y Agua De Conducción)	172416/0091	México	Villa Victoria	La Puerta del Valle	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALC	1004 FALC	1004 FALC	Municipio de Villa Victoria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$320,000	\$319,988	\$319,988	\$319,988	\$319,988	\$319,988	\$319,988	\$319,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,110	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
ME13130200137800	Suministro De 1.1 Km De Tuberia Para Sistema De Agua Potable	172416/0092	México	Villa Victoria	La Unión Barcos	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALC	1004 FALC	1004 FALC	Municipio de Villa Victoria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$67,000	\$66,931	\$66,931	\$66,931	\$66,931	\$66,931	\$66,931	\$66,931	100.00	\$0	Metros Lineales	601	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
ME13130200137806	Reparación Y Colocación De Boda Para Sistema De Agua Potable	172416/0093	México	Villa Victoria	León de Guadalupe Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALC	1004 FALC	1004 FALC	Municipio de Villa Victoria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,095	\$44,660	\$44,660	\$44,660	\$44,660	\$44,660	\$44,660	\$44,660	100.00	\$0	Piezas	940	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
ME13130200137810	Suministro Y Colocación De Boda Para Sistema De Agua Potable	172416/0094	México	Villa Victoria	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 FALC	1004 FALC	1004 FALC	Municipio de Villa Victoria	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$314,042	\$314,035	\$314,035	\$314,035	\$314,035	\$314,035	\$314,035	\$314,035	100.00	\$0	Piezas	790	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro

Total: 96

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Específico	Nombre Programa Fondo - Específico	Instancia Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Reaudado (Institucional)	Avance Financiero				Avance Físico							
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	% Puntaje	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones	
MEK13140100234018	Suministro y Colocación De Bomba Para Sistema De Agua Potable	17242/0096	México	VILLA VICTORIA	San Diego del Cerillo	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$169,096	\$159,116	\$159,116	\$159,116	\$159,116	\$159,116	\$159,116	\$159,116	100.00	50	Etapa	960	100.00	100.00	Financieras: Físicas / Registros
MEK13140100234019	Terminación Del Sistema De Agua Potable	17242/0096	México	VILLA VICTORIA	Barrio el Cerillo	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	México	550	100.00	100.00	Financieras: Físicas / Registros
MEK13140100234021	Pavimento Hidráulico Del Barrio A Centro Del Cerillo	17813/0097	México	VILLA VICTORIA	Barrio de Cerillo	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	México	2,350	100.00	100.00	Financieras: Físicas / Registros
MEK13140100234078	Construcción De Cambio De Dirección Del Camino Rápido De Pavimento Externo Hacia La Escuela Preparatoria	17813/0098	México	VILLA VICTORIA	Turcio la Loma	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$621,968	\$621,968	\$621,968	\$621,968	\$621,968	\$621,968	\$621,968	\$621,968	100.00	\$0	México	25,800	100.00	100.00	Financieras: Físicas / Registros
MEK13140100234086	Construcción De Pavimento Hidráulico En Accesos Principales A Escuelas Resecondarías Del Barrio San Diego	17813/0099	México	VILLA VICTORIA	Barrio de San Diego	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,039	\$29,039	\$29,039	\$29,039	\$29,039	\$29,039	\$29,039	\$29,039	100.00	\$0	México	1,030	100.00	100.00	Financieras: Físicas / Registros
MEK13140100234089	Construcción De Pavimento Hidráulico En Patios De Santera De Barriales De Santa Inés	17813/0100	México	VILLA VICTORIA	Santa Inés del Monte	Rural	Aportaciones Federales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de Participaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	MUNICIPIO DE VICTORIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$385,888	\$385,888	\$385,888	\$385,888	\$385,888	\$385,888	\$385,888	\$385,888	100.00	\$0	México	1,227	100.00	100.00	Financieras: Físicas / Registros

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total 11

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Dependido	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Etapa	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Pagado	% Avance	% Realización	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Anual de	Observaciones	
MEX141010029416	Cloración De Agua Escalda (Cuenca Y Compaña	117814/0001	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1005 FORTMEX	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$800,000	\$920,000	\$10,000	\$800,000	\$26,434	\$26,434	3.31	80	Pago	94,369	100.00	3.30	Financieras / Ejecuci / Registros
MEX141010029431	Apoyaciones Permanentes	177910/0003	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1005 FORTMEX	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,580,000	\$12,500,000	\$6,860,000	\$12,500,000	\$5,031,489	\$5,031,489	44.25	80	Pago	94,369	100.00	44.00	Financieras / Ejecuci / Registros
MEX141010029431	Reparación Y Mantenimiento De Obras Pùblicas, Protección Civil Y Servicios Pùblicos	177814/0004	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1005 FORTMEX	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	0.00	80	Pago	94,369	100.00	0.00	Financieras / Ejecuci / Registros
MEX141010029431	Compra De Vehículos Para Seguridad Pública	177814/0008	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1005 FORTMEX	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,471,362	\$1,471,362	\$735,681	\$1,471,362	\$485,006	\$485,006	32.96	80	Vehículo	94,369	100.00	33.00	Financieras / Ejecuci / Registros
MEX131010007320	Apoyaciones Permanentes	169749/0003	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1005 FORTMEX	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,810,166	\$11,771,592	\$11,771,592	\$11,771,592	\$1,356,088	\$1,356,088	90.40	80	Pago	84,500	100.00	100.00	Financieras / Ejecuci / Registros
MEX131010007320	Finanzas De Fideicomiso	169744/0004	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1005 FORTMEX	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,360	\$115,108	\$115,108	\$115,108	\$115,108	\$115,108	100.00	80	Pago	84,500	100.00	100.00	Financieras / Ejecuci / Registros
MEX131010007320	Reparación Y Mantenimiento De Vehículos De Seguridad Pùblica Y Servicios Pùblicos	169747/0007	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1005 FORTMEX	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$679,548	\$1,194,586	\$1,194,586	\$1,194,586	\$1,194,586	\$1,194,586	100.00	80	Vehículo	84,500	100.00	100.00	Financieras / Ejecuci / Registros
MEX131010007328	Reparación Y Mantenimiento De Vehículos De Protección Civil	160948/0008	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1005 FORTMEX	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$215,000	\$277,362	\$277,362	\$277,362	\$277,362	\$277,362	100.00	80	Vehículo	94,369	100.00	100.00	Financieras / Ejecuci / Registros
MEX131010007328	Compra De Vehículos Para Seguridad Pública	169749/0009	México	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1005 FORTMEX	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	80	Vehículo	84,500	100.00	100.00	Financieras / Ejecuci / Registros
MEX131010007328	Cloración De Agua Potable	169741/0001	México	Victoria	Villa Victoria	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTMEX	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$807,249	\$626,764	\$626,764	\$626,764	\$626,764	\$626,764	100.00	80	Pago	84,500	100.00	100.00	Financieras / Ejecuci / Registros

PRELIMINAR